

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7 Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(K) 7 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá.
 Suscriptores Subsidados promedio facturados a mayo de 2024 en Bogotá D.C:
 Para el estrato 1: 164.060
 Para el estrato 2: 671.270
 Para el estrato 3: 773.942
 Total 1.609.272

8 Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(K) 8 Beneficio social del mínimo vital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Mínimo Vital.
 Los recursos a través de los cuales se cubre este beneficio son presupuestados y transferidos por la Secretaría de Hacienda Distrital.
 La liquidación del costo del beneficio de Mínimo Vital se realiza de forma semestral. Para el año 2023 el costo total (Transferencias) fue de \$86.781 Millones de pesos
 Al corte de mayo de 2024: Se beneficiaron en promedio un total de 164.060 Suscriptores facturado de estrato 1 y 671.270 Suscriptores facturados de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	\$40,787	\$3,247	7.96	\$38,613	\$37,904	98.16	\$286,093	\$275,258	96.21	\$159,141	\$129,551	81.41	\$135,625	\$99,496	73.36	\$660,259	\$545,456	82.61
0 N/A	\$40,787	\$3,247	7.96	\$38,613	\$37,904	98.16	\$286,093	\$275,258	96.21	\$159,141	\$129,551	81.41	\$135,625	\$99,496	73.36	\$660,259	\$545,456	82.61
203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellánía	\$825	\$777	94.20	\$0	\$0	0.00	\$2,335	\$2,335	100.00	\$800	\$800	100.00	\$408	\$408	100.00	\$4,368	\$4,320	98.91

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57		
(S) 218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%															
	2021	4.00	1.00	1.00	100.00%															
	2022	4.00	4.00	4.00	100.00%															
	2023	2.00	5.00	5.00	100.00%															
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★													
	TOTAL	10.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★												
Proyecto(s) de inversión																				
7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)17	Ejecutar 10 unidades de diagnosticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	Magnitud	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
		Recursos	\$825	\$777	94.20	\$0	\$0	0.00	\$2,335	\$2,335	100.00	\$800	\$800	100.00	\$408	\$408	100.00	\$4,368	\$4,320	98.91
205	Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada		\$17,894	\$840	4.69	\$9,263	\$9,016	97.33	\$213,128	\$212,359	99.64	\$88,351	\$64,411	72.90	\$66,211	\$54,776	82.73	\$394,847	\$341,401	86.46
Indicador(es)																				
(S) 220 Número de corredores ambientales construidos																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%															
	2021	1.00	1.00	0.69	69.00%															
	2022	1.00	1.31	1.31	100.00%															
	2023	1.00	1.00	1.00	100.00%															
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★													
	TOTAL	3.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★												
(S) 698 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Estudios corredor Teusacá																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%															
	2021	0.00	100.00	50.00	50.00%															
	2022	0.00	50.00	0.00	0.00%															
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%															
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★													
	TOTAL	0.00	50.00	50.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★												
Proyecto(s) de inversión																				
81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Terminar 4 unidad intervenciones en Corredores Ambientales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00	1.31	1.31	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	4.00	3.80	95.00
		Recursos	\$17,894	\$840	4.69	\$9,263	\$9,016	97.33	\$213,128	\$212,359	99.64	\$88,351	\$64,411	72.90	\$66,211	\$54,776	82.73	\$394,847	\$341,401	86.46
208	Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza		\$0	\$0	0.00	\$891	\$891	100.00	\$3,063	\$2,859	93.34	\$738	\$662	89.80	\$211	\$211	100.00	\$4,903	\$4,624	94.31
Indicador(es)																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57

(S) 223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	3.00	15.00%	
2021	80.00	97.00	62.60	64.54%	
2022	0.00	34.40	30.40	88.37%	
2023	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)16 Construir 100 % del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	65.60	65.60	34.39	30.40	88.40	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$891	\$891	100.00	\$3,063	\$2,859	93.34	\$738	\$662	89.80	\$211	\$211	100.00	\$4,903	\$4,624	94.31

209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$5,183	\$701	13.52	\$6,051	\$6,049	99.98	\$22,280	\$21,856	98.10	\$27,764	\$23,405	84.30	\$14,917	\$12,726	85.31	\$76,196	\$64,737	84.96
---	---------	-------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.50	23.20	23.20	100.00%	
2022	10.00	6.60	20.72	313.94%	
2023	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	6.50	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	30.00	43.92	43.92	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)18 Intervenir 30.19 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.50	2.40	68.57	17.00	17.00	100.00	9.60	8.28	86.25	2.51	2.51	100.00	30.19	30.19	100.00
	Recursos	\$5,183	\$701	13.52	\$6,051	\$6,049	99.98	\$22,280	\$21,856	98.10	\$27,764	\$23,405	84.30	\$14,917	\$12,726	85.31	\$76,196	\$64,737	84.96

213 Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$16,885	\$929	5.50	\$22,408	\$21,947	97.94	\$45,286	\$35,849	79.16	\$41,488	\$40,273	97.07	\$53,878	\$31,375	58.23	\$179,945	\$130,373	72.45
--	----------	-------	------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(S) 228 Número de áreas de conservación incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	787.17	700.00	787.17	112.45%	
2021	800.00	800.00	553.23	69.15%	
2022	1,000.00	1,000.00	103.30	10.33%	
2023	2,000.00	2,000.00	738.99	36.95%	
2024	1,500.00	3,817.31	0.29	0.01%	36.38% ⓧ
TOTAL	6,087.17	6,000.00	2,182.98	al Plan de Desarrollo	36.38% ⓧ

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57	
<p>Retrasos y soluciones: La Dirección de Bienes Raíces viene avanzado progresivamente en el cumplimiento de la meta; no obstante, se han presentado diversos dificultades que explican el número de hectáreas adquiridas, dentro de los que se encuentran: i) La mayoría de los predios objeto de adquisición tienen que pasar por algún trámite de saneamiento o procesos de solicitud de Cabida y Linderos en el marco de la Resolución conjunta IGAC 1101 y SNR 11344 de 2020. Dichos procesos han durado en promedio año y medio ante la UAECDD.; ii) Un número importante de predios han tenido que surtir trámite de cabida y linderos ante la UAECDD, lo cual conlleva a trámites de saneamiento predial aproximadamente 18 meses; iii) En medio del proceso de adquisición, se presentaron gran cantidad de propietarios fallecidos lo cual generó que no se pudiera lograr una enajenación voluntaria de los predios y se tuviese que recurrir al mecanismo de expropiación por vía administrativa o judicial según sea el caso.</p> <p>Avances y Logros: Con relación a incrementar hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la presente vigencia se tienen programadas 1500 Has. *Para el primer trimestre del año 2024 la EAAB-ESP, ha realizado la adquisición de 5 predios por enajenación voluntaria o mediante expropiación por vía administrativa, para un total de 0,2893 Has, lo cual corresponde a un porcentaje de avance del 0,02 % respecto de las 1.500 Has proyectadas. *430 hectáreas ofertadas para adquisición en el 2024 *Conservación y mantenimiento de la estructura hídrica y ecológica y AIE, así como la mitigación de riesgos ambientales en los predios adquiridos. *Se encuentran en proceso de cabida y linderos 253 Ha. 626 m2. *En suma durante la vigencia del actual Plan de Desarrollo se han logrado adquirir 2182,9842 Has las cuales se encuentran inmersas en 147 predios.</p>																			
Proyecto(s) de inversión																			
7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)15 Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	Magnitud	700.00	0.00	0.00	800.00	553.23	69.15	1,000.00	103.30	10.33	2,000.00	738.99	36.95	4,604.48	0.29	0.01	6,000.00	1,395.81	23.26
	Recursos	\$16,885	\$929	5.50	\$22,408	\$21,947	97.94	\$45,286	\$35,849	79.16	\$41,488	\$40,273	97.07	\$53,878	\$31,375	58.23	\$179,945	\$130,373	72.45
33 Más árboles y más y mejor espacio público		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
254 Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)																			
(S) 271 Número de individuos arbóreos sembrados																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2021	47,000.00	23,500.00	20,866.00	88.79%														
	2022	0.00	26,134.00	29,582.00	113.19%														
	2023	0.00	3,740.00	4,626.00	123.69%														
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★												
	TOTAL	47,000.00	55,074.00	55,074.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★											
36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua		\$36,596	\$17,119	46.78	\$168,587	\$136,686	81.08	\$426,240	\$419,150	98.34	\$515,577	\$492,902	95.60	\$546,186	\$468,261	85.73	\$1,693,186	\$1,534,118	90.61
0 N/A		\$36,596	\$17,119	46.78	\$168,587	\$136,686	81.08	\$426,240	\$419,150	98.34	\$515,577	\$492,902	95.60	\$546,186	\$468,261	85.73	\$1,693,186	\$1,534,118	90.61
273 Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024		\$32,931	\$16,851	51.17	\$139,719	\$110,786	79.29	\$356,300	\$349,429	98.07	\$472,904	\$453,800	95.96	\$507,866	\$429,987	84.67	\$1,509,720	\$1,360,853	90.14

Indicador(es)																		
(K) 290 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2020	100.00	100.00	90.00	90.00%													
	2021	100.00	100.00	100.00	100.00%													
	2022	100.00	100.00	95.00	95.00%													
	2023	100.00	100.00	25.00	25.00%													
	2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	82.00%	★											
					al Plan de Desarrollo		82.00%	✓										
<p>Retrasos y soluciones: Se logró un avance promedio del 82% en el cuatrienio, y los retrasos se debieron a demoras en la definición de las licencias de intervención y ocupación del espacio público, así mismo demoras de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA en los permisos de ocupación de cauce y de tala y podas requeridas para la ejecución de las obras, los cuales forman parte de la ruta crítica del proyecto.</p> <p>Avances y Logros: Año 2020 se logró un avance de 90% representado en 5 proyectos así: Rehabilitación Estructuras de Alivio en la Cuenca Salitre: RSA-T2-0142 (Inicio del Canal por la Avenida Carrera 30), ejecución 100%. RSA-T3- 0210 (Carrera 50 por Diagonal 71 Bis), ejecución 100%. RSA-T3-0080 (Avenida Carrera 30 con Calle 62), ejecución 100%. Estructuras de separación de caudales segunda fase: RTU-T2-0030 (Canal que parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida Boyacá), cuenca Tunjuelo, ejecución 50%, RTU-T2-0070 (KR 7 CL 71 F Sur Usme) ejecución 100%.</p>																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
 (**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57

Año 2021 se logró un avance del 100% así: La obra asociada al punto RTU-T2-0030 Estructura de Separación de Caudales, ubicada en el Canal que parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida Boyacá, llega a un avance del 100%.

Año 2022 se logró un avance de 95% representado en 3 proyectos:
 Manija de Interconexión La Paz RFU-T3-0360 ejecución 95%
 Rehabilitación estructuras de alivio RSA-T2-0141 ejecución 100%
 Estructura de separación de caudales RTU-T4-0230 ejecución 100%

Año 2023 avance del 25% con el contrato "Salitre Gravedad", se terminaron las obras en el primer semestre de 2023, el punto de descarga RSA-T3- 0170 fue eliminado.

Año 2024 avance del 100% con contrato de obra "Reparación y mantenimiento de estructuras hidráulicas y redes del sistema troncal de alcantarillado y cuerpos de agua receptores del drenaje pluvial", se ejecutó una reparación en la cual se realizó un desvío del caudal sanitario a la tubería correspondiente. Este punto se encuentra ubicado en la CL 152 KR 54 en la localidad de suba.

En cumplimiento del PSMV de Bogotá urbana Resolución 03428 de 2017 se ejecutaron las obras garantizando de esta manera la reducción de carga contaminante, y la mejora en la calidad de agua en pro de la sostenibilidad ambiental de los cuerpos de agua de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

51 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)9	Renovar 2,430 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00	0.01	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,430.00	110.00	4.53
		Recursos	\$477	\$477	100.00	\$5,351	\$5,349	99.95	\$25,457	\$25,340	99.54	\$44,363	\$27,384	61.73	\$84,605	\$75,984	89.81	\$160,253	\$134,533	83.95
(S)10	Renovar 150,512 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	14,701.00	16,550.00	112.58	48,380.00	48,380.00	100.00	34,270.00	34,270.00	100.00	51,312.00	13,820.00	26.93	150,512.00	113,020.00	75.09
		Recursos	\$9,296	\$7,797	83.87	\$84,797	\$60,460	71.30	\$145,243	\$143,167	98.57	\$181,735	\$181,326	99.77	\$219,537	\$186,604	85.00	\$640,609	\$579,354	90.44
(S)11	Renovar 9 unidades de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	5.00	0.00	0.00	9.00	4.00	44.44
		Recursos	\$1,158	\$0	0.00	\$5,873	\$5,471	93.16	\$40,490	\$38,209	94.37	\$96,308	\$96,256	99.95	\$52,056	\$52,014	99.92	\$195,886	\$191,949	97.99

52 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Renovar 7,910 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2,095.00	2,490.00	118.85	4,250.00	4,250.00	100.00	1,020.00	1,020.00	100.00	150.00	150.00	100.00	7,910.00	7,910.00	100.00
		Recursos	\$7,467	\$725	9.71	\$2,174	\$2,174	100.00	\$24,311	\$22,765	93.64	\$11,963	\$11,248	94.02	\$21,899	\$16,614	75.86	\$67,815	\$53,527	78.93
(S)9	Renovar 75,598 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	11,439.00	10,900.00	95.29	16,960.00	16,960.00	100.00	20,760.00	20,760.00	100.00	26,978.00	5,170.00	19.16	75,598.00	53,790.00	71.15
		Recursos	\$2,992	\$2,881	96.30	\$29,892	\$26,904	90.00	\$78,550	\$78,354	99.75	\$102,536	\$102,536	100.00	\$93,535	\$85,388	91.29	\$307,504	\$296,062	96.28
(S)10	Renovar 1,426 unidades de sumideros	Magnitud	0.01	0.00	0.00	62.00	47.00	75.81	556.00	556.00	100.00	729.00	729.00	100.00	94.00	94.00	100.00	1,426.00	1,426.00	100.00
		Recursos	\$406	\$0	0.00	\$3,112	\$2,760	88.68	\$2,904	\$2,895	99.70	\$4,583	\$4,583	100.00	\$5,504	\$1,388	25.22	\$16,509	\$11,626	70.42

53 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Renovar 3,388 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	500.01	500.00	100.00	440.00	440.00	100.00	2,447.00	920.00	37.60	1,528.00	310.00	20.29	3,388.00	2,170.00	64.05
		Recursos	\$4,348	\$4,160	95.67	\$1,868	\$1,049	56.17	\$19,203	\$18,782	97.81	\$19,395	\$18,545	95.62	\$26,784	\$8,051	30.06	\$71,598	\$50,587	70.65

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Renovar 13,190 metros de redes de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,920.01	1,920.00	100.00	9,969.00	9,969.00	100.00	1,300.00	1,300.00	100.00	1.00	0.00	0.00	13,190.00	13,189.00	99.99
		Recursos	\$5,998	\$425	7.08	\$3,316	\$3,316	100.00	\$16,528	\$16,462	99.60	\$5,318	\$5,219	98.14	\$354	\$354	100.00	\$31,513	\$25,775	81.79
(S)5	Renovar 27,100 metros de redes de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	17,630.00	17,630.00	100.00	6,860.00	6,860.00	100.00	2,610.00	2,610.00	100.00	27,100.00	27,100.00	100.00
		Recursos	\$789	\$386	48.98	\$3,334	\$3,302	99.03	\$3,615	\$3,455	95.57	\$6,704	\$6,704	100.00	\$3,591	\$3,591	100.00	\$18,033	\$17,438	96.70

275 Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad	\$3,664	\$269	7.33	\$28,868	\$25,900	89.72	\$69,940	\$69,721	99.69	\$42,673	\$39,102	91.63	\$38,320	\$38,273	99.88	\$183,466	\$173,265	94.44
--	---------	-------	------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

Avance

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57

(S) 292 Número de conexiones erradas corregidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%	
2021	350.00	735.00	735.00	100.00%	
2022	350.00	350.00	2,151.00	614.57%	
2023	350.00	243.00	957.00	393.83%	
2024	250.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	1,500.00	3,843.00	3,843.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Eliminar 7,247 Unidad Conexiones Erradas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	735.00	735.00	100.00	4,960.00	4,960.00	100.00	957.00	957.00	100.00	595.00	453.00	76.13	7,247.00	7,105.00	98.04
	Recursos	\$3,664	\$269	7.33	\$28,868	\$25,900	89.72	\$69,940	\$69,721	99.69	\$42,673	\$39,102	91.63	\$38,320	\$38,273	99.88	\$183,466	\$173,265	94.44
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos		\$60,889	\$39,138	64.28	\$347,309	\$278,412	80.16	\$1,290,698	\$1,256,222	97.33	\$1,321,228	\$1,274,197	96.44	\$1,240,927	\$1,063,407	85.69	\$4,261,050	\$3,911,377	91.79
0 N/A		\$60,889	\$39,138	64.28	\$347,309	\$278,412	80.16	\$1,290,698	\$1,256,222	97.33	\$1,321,228	\$1,274,197	96.44	\$1,240,927	\$1,063,407	85.69	\$4,261,050	\$3,911,377	91.79
276 A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc		\$4,428	\$3,577	80.79	\$46,394	\$18,617	40.13	\$182,200	\$172,984	94.94	\$195,516	\$192,888	98.66	\$187,362	\$182,555	97.43	\$615,900	\$570,621	92.65

Indicador(es)

(C) 293 Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento Línea Base: 16.89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	16.89	16.89	16.89	0.00%	
2021	19.60	19.60	16.89	0.00%	
2022	19.60	19.60	17.12	8.49%	
2023	21.20	18.56	17.58	31.94%	
2024	21.20	21.20	18.04	12.71%	26.68% ⓪
				al Plan de Desarrollo	26.68% ⓪

Retrasos y soluciones: La EAAB-ESP recibió \$11.57 mil millones tras la caducidad del contrato No. 1140-2017. La invitación ICSM-1068-2022 para optimizar la Planta Wiesner no recibió ofertas, retrasando el inicio del nuevo contrato No. 1584-2022 por la aprobación de pólizas. Este contrato se centra en la ampliación de unidades de filtración y obras complementarias. Por otro lado, el contrato No. 1455-2019 para la Planta Tibitoc, derivado de la invitación ICSM-1133-2019, inicialmente no logró asegurar una interventoría especializada (ICSM-1250-2019). En 2020 se gestionó la interventoría, culminando en la firma del contrato 1285-2020 y el inicio de las obras en febrero de 2021, con los permisos necesarios aún en trámite. Se ha instado al contratista a realizar una planificación meticulosa con sus proveedores. Se han registrado problemas técnicos en los vaciados de concreto y la programación de pruebas de carga. Actualmente, se gestiona la actualización de las garantías contractuales para el Modificadorio #5.

Avances y Logros: Avance a marzo 2024: Para el contrato de optimización No.1-01-25300-1455-2019, el 31 de enero se hizo entrega del tren de tratamiento 4, llevó a cabo el llenado e inicio de la puesta en marcha. El Tren de Tratamiento #3, tiene un avance estimado de 86%. Para el contrato de ampliación Wiesner No.1-01-25300-1584 de 2022, se hizo el trámite para la revisión y aprobación de los items extra por obras adicionales, suministros que es necesario reponer y una complementación de la fase 1. Avance a mayo de 2024: Para el contrato de optimización No.1-01-25300-1455-2019, se hizo entrega del tren de tratamiento 3, llevó a cabo el llenado e inicio de la puesta en marcha. Para el contrato de ampliación Wiesner No.1-01-25300-1584 de 2022, se avanzó en la adquisición de equipos y obras menores como adecuación edificio administrativo, instalación de tubería lodos y perfilamiento del talud.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Optimizar 2.02 unidades Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	2.02	2.00	99.01
	Recursos	\$4,428	\$3,577	80.79	\$46,394	\$18,617	40.13	\$182,200	\$172,984	94.94	\$195,516	\$192,888	98.66	\$187,362	\$182,555	97.43	\$615,900	\$570,621	92.65

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57
277 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Específico No.1)	\$622	\$534	85.91	\$52,013	\$49,621	95.40	\$155,985	\$152,750	97.93	\$155,019	\$152,010	98.06	\$164,180	\$124,480	75.82	\$527,820	\$479,395	90.83

Indicador(es)

(C) 294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	15.91	99.44%	
2021	37.14	53.14	32.41	60.99%	
2022	35.14	88.28	78.00	88.36%	
2023	7.81	96.09	98.85	102.87%	
2024	3.91	100.00	98.97	98.97%	★
al Plan de Desarrollo				98.97%	★

Retrasos y soluciones: Los contratos de obra e interventoría de varios grupos están en diferentes etapas de finalización y liquidación. Grupo 1 completó la obra el 09 de abril de 2022 con acta de liquidación y entrega el 19 de diciembre de 2022. Grupo 2 está en proceso de liquidación con acta de terminación desde el 10 de enero de 2023 y acta de entrega pendiente desde el 24 de abril de 2023. Grupo 3 ha alcanzado el 100% de avance físico con terminación contractual el 02 de octubre de 2023, aún en proceso de legalización. Grupo 4 finalizó el contrato el 01 de agosto de 2023 y está en proceso de legalización de acta de entrega. Grupo 7 Fase 1 tiene fecha de terminación el 31 de mayo de 2023 y está en proceso de suscripción de acta de entrega. Grupo 7 Fase 2 experimentó suspensión del proyecto del 09 de abril al 09 de septiembre debido a una emergencia por afectación de una válvula importada, con trámites de importación en curso para la válvula D=42.

Avances y Logros: El objetivo del proyecto de Traslado Anticipado de las Redes de acueducto y alcantarillado es despejar el corredor de las redes que presentan interferencias con la cimentación de la superestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el manejo de la contratación se dividió el proyecto en 2 fases: la primera fase compuesta por 5 grupos de obra y 2 de diseños. La segunda fase compuesta por las obras productos de los dos grupos de diseño; los contratos de obra e interventoría a continuación se presenta el estado de avance de los contratos.

Actividades al 31 de mayo de 2024:

- Avance físico grupo 1 Contrato 1-01-25500-0431-2020: 100%
- Avance físico grupo 2 y 6 Contrato 1-01-25400-0372-2020: Avance 100%
- Avance físico grupo 3 Contrato 1-01-25400-1493-2019: Avance 100%
- Avance físico grupo 4 Contrato 1-01-25500-1486-2019: Avance 100%
- Avance físico grupo 5 Diseños Contrato 1-02-25500-1353-2019: 100%
- Avance físico grupo 7 Diseños Contrato 1-02-25400-1454-2019: Avance 100%
- Avance físico grupo 7 Contrato 1-01-25400-1090-2021 : Avance 100%
- Avance físico grupo 7 Fase II Contrato 2-01-25400-1140-2022 : Avance 75%

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances físicos de los contratos por el peso de cada actividad, el soporte es el estado de avance mensual de cada contrato aprobado y firmado por el supervisor. Resultado del indicador acumulado vigencia 2024: 98.97%

Proyecto(s) de inversión

68 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)6	Adecuar 9,651 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	100.00	6,390.00	6,390.00	100.00	1.00	0.00	0.00	9,651.00	9,650.00	99.99
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,042	\$2,914	95.82	\$11,172	\$10,768	96.39	\$39,720	\$11,285	28.41	\$53,934	\$24,968	46.29
(S)7	Adecuar 11,860 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	100.00	9,160.00	4,470.00	48.80	4,080.00	4,080.00	100.00	1,620.00	0.00	0.00	11,860.00	10,240.00	86.34
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,374	\$4,195	95.91	\$45,704	\$44,982	98.42	\$91,468	\$89,949	98.34	\$104,155	\$92,906	89.20	\$245,701	\$232,033	94.44
(S)8	Adecuar 6,898 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,473.00	460.00	31.23	5,450.00	5,450.00	100.00	987.00	987.00	100.00	1.00	0.00	0.00	6,898.00	6,897.00	99.99
		Recursos	\$622	\$534	85.91	\$18,468	\$16,447	89.06	\$37,203	\$37,157	99.88	\$22,251	\$22,173	99.65	\$10,945	\$10,942	99.97	\$89,488	\$87,253	97.50
(S)9	Adecuar 36,921.01 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,500.00	640.00	25.60	36,280.00	36,280.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	36,921.01	36,920.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$29,172	\$28,979	99.34	\$70,036	\$67,696	96.66	\$30,129	\$29,120	96.65	\$9,360	\$9,347	99.86	\$138,697	\$135,142	97.44

279 Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada	\$697	\$682	97.86	\$2,695	\$2,695	100.00	\$3,829	\$3,500	91.41	\$3,192	\$1,980	62.02	\$3,604	\$3,581	99.38	\$14,016	\$12,438	88.74
---	-------	-------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57

(C) 296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	36.00	36.00	33.80	93.89%	
2021	20.00	56.00	51.70	92.32%	
2022	31.80	87.80	55.15	62.81%	
2023	12.20	90.00	55.35	61.50%	
2024	0.00	100.00	55.35	55.35%	⚠
al Plan de Desarrollo				55.35%	⚠

Retrasos y soluciones: La adjudicación del proceso depende del resultado del trámite que ha venido realizando la EAAB-ESP ante el DNP y el MHCP para garantizar el préstamo ante la Banca Multilateral. Adicionalmente, a la fecha la Empresa continua con las gestiones ante la Honorable Magistrada Nelly Villamizar, con el fin de lograr la autorización para dar inicio de proceso de selección del proyecto.

Avances y Logros: Avance se suscribió la modificación 3 del contrato de estructuración el cual corresponde a una prórroga de 12 meses y la adición de los siguientes supproductos: Actualización del modelo financiero y del presupuesto de la concesión, Actualización de la minuta del contrato de concesión y la versión ajustada de los apéndices técnicos, Identificación de la alternativa más adecuada de financiación pública a cargo de la EAAB, Actualización de la minuta del contrato y apéndices técnicos, Informe del resultado de la asesoría. Se dio cierre a la presentación de manifestaciones de interés del proceso de precalificación ICSM-0187-2023, 4 firmas se presentaron y se encuentra en desarrollo el proceso de evaluación de las manifestaciones de interés. La EAAB-ESP radicó una nueva solicitud para el estudio de viabilidad de las contragarantías, para acceder a crédito multilateral con garantía de la Nación se respondieron las observaciones de la Ministerio y se encuentra en espera de respuesta. ¿ El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso, 1. Contratación del estructurador contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 2.Obtención Modificación Licencia Ambiental y se esta trabajando en el hito 3. Apertura proceso de Selección. Resultado del indicador acumulado vigencia 2024: 55,35% se mantiene el mismo avance teniendo en cuenta que no se ha logrado culminar el hito denominado apertura del proceso de selección.

Proyecto(s) de inversión

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Adelantar 100 % en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	Magnitud	36.00	33.80	93.89	22.20	17.90	80.63	38.80	3.45	8.89	34.85	0.20	0.57	44.65	0.00	0.00	100.00	55.35	55.35
	Recursos	\$697	\$682	97.86	\$2,695	\$2,695	100.00	\$3,829	\$3,500	91.41	\$3,192	\$1,980	62.02	\$3,604	\$3,581	99.38	\$14,016	\$12,438	88.74

280 Construcción de la Estación Elevadora Canoas	\$2,385	\$2,370	99.37	\$11,289	\$11,289	100.00	\$175,222	\$175,047	99.90	\$117,659	\$117,658	100.00	\$72,600	\$72,559	99.94	\$379,155	\$378,922	99.94
--	---------	---------	-------	----------	----------	--------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	--------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(C) 297 Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	19.18	19.18	21.10	110.01%	
2021	36.92	56.10	48.55	86.54%	
2022	43.90	100.00	76.23	76.23%	
2023	0.00	100.00	83.12	83.12%	
2024	0.00	100.00	83.99	83.99%	✓
al Plan de Desarrollo				83.99%	✓

Retrasos y soluciones: Durante la ejecución del proyecto se presentaron atrasos en el componente de construcción.

Se realizó la modificación No. 03 del contrato de obra el 02 de noviembre de 2023, donde se tiene nueva fecha de terminación para el 30 de noviembre de 2025, de la cual culminará la etapa de construcción y cumplimiento del contrato.

Avances y Logros:

Actividades CONTRATO 1-01-25500-1268-2018.
Se tienen los siguientes avances por producto:
Diseños
Modelos CFD y Físico = 100%; Trabajos de Campo = 100%; Diseño al 50% = 100%; Diseño al 80% = 100%; Diseño al 100% = 100%
Construcción:
Adecuaciones sitio del proyecto - Avance 100%
Pozo de Bombeo - Avance 94,86%
Pozo de Cribado - Avance 88,97%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57																																													
Estructuras Conexas - Avance 89,10%																																																															
El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso. 1. Adecuaciones sitio del proyecto, 2. Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.), 3. Pozo de Bombeo, 4. Pozo de cribado, 5. Estructuras Conexas. Avance acumulado del compromiso gerencial en la vigencia 2024 es de 83,99%.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)10 Construir 100 % de la estación elevadora Canoas	Magnitud	19.18	21.10	110.01	36.92	27.45	74.35	53.36	27.68	51.87	25.68	6.89	26.83	18.80	0.87	4.63	100.00	83.99	83.99																																												
	Recursos	\$2,385	\$2,370	99.37	\$11,289	\$11,289	100.00	\$175,222	\$175,047	99.90	\$117,659	\$117,658	100.00	\$72,600	\$72,559	99.94	\$379,155	\$378,922	99.94																																												
281 Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 298 Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>42.98</td> <td>214.90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>62.40</td> <td>82.40</td> <td>100.00</td> <td>121.36%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>17.60</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	42.98	214.90%		2021	62.40	82.40	100.00	121.36%		2022	17.60	100.00	100.00	100.00%		2023	0.00	100.00	100.00	100.00%		2024	0.00	100.00	100.00	100.00%	★					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	20.00	20.00	42.98	214.90%																																																											
2021	62.40	82.40	100.00	121.36%																																																											
2022	17.60	100.00	100.00	100.00%																																																											
2023	0.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2024	0.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones: No Presenta retrasos																																																															
Avances y Logros: Avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas.																																																															
En la vigencia 2020 se firmó el contrato 1-01-25500-0248-2020 para la construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo y Canoas, con un avance físico del 100% Para la Estructura de Descarga del Túnel de Emergencia ITC, las obras terminaron el 14MAY2021 en consecuencia, la estructura se encuentra lista para su operación.																																																															
Se firmó el contrato 1-01-25500-0027-2020 para la construcción de la estructura de descarga del canal Cundinamarca, se avanzó en la solicitud del permiso por ocupación de cauce para iniciar las obras correspondientes. Los contratos de obra e interventoría se iniciaron el 19 de abril de 2021, con la ejecución de las obras en el pozo C en el que la CAR indicó que no se necesitaba permiso de ocupación de cauce. Para el pozo A el 3 de agosto se obtuvo el permiso de ocupación de cauce expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente.																																																															
Avance físico contrato 1-01-25500-0027-2020 Construcción de 2 estructuras de descarga vertederos a gravedad canal Cundinamarca que conectan al ITC en los pozos A y C localizados en la Laguna de la Magdalena y la estación de bombeo Gibraltar respectivamente, el avance físico del contrato es del 100%. se concluyen las obras.																																																															
El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de los contratos por el peso. El soporte es el estado de avance de los contratos aprobados y firmados por el supervisor.																																																															
Resultado del indicador acumulado diciembre 2021: 100%.																																																															
284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha	\$16,640	\$9,215	55.38	\$36,672	\$35,289	96.23	\$218,882	\$210,483	96.16	\$258,415	\$243,855	94.37	\$238,828	\$192,953	80.79	\$769,437	\$691,795	89.91																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57

(S) 301 Número de suscriptores de acueducto incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	17,829.00	17,829.00	14,999.00	84.13%	
2021	34,019.00	31,936.00	44,164.00	138.29%	
2022	32,160.00	32,160.00	46,126.00	143.43%	
2023	31,136.00	23,711.00	44,168.00	186.28%	
2024	13,856.00	10,463.00	19,566.00	187.00%	105.69%
TOTAL	129,000.00	159,920.00	169,023.00	al Plan de Desarrollo	105.69%

Retrasos y soluciones: No aplica. Ejecución mayor a la meta.

Avances y Logros: El valor logrado a mayo de 2024 es 19.566 usuarios incorporados, y el valor acumulado del cuatrienio es 169.023 usuarios. Para el año 2024 se reporta la construcción de 790 metros redes locales de acueducto en el barrio San Jose de la localidad de Bosa, barrio Quindío La Esmeralda de la localidad San Cristóbal, Nueva Pensilvania sur de Rafael Uribe Uribe, y barrio Panorama de Usme. El beneficio de esta actividad es nuevos usuarios que tienen disponibilidad del servicio de agua potable en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

Proyecto(s) de inversión

7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)12	Construir u optimizar 18,232 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	21,689.00	14,927.00	68.82	2,480.00	42.00	1.69	3,263.00	0.00	0.00	18,232.00	14,969.00	82.10
		Recursos	\$12,121	\$8,410	69.39	\$13,668	\$12,796	93.62	\$140,239	\$136,541	97.36	\$192,341	\$183,906	95.61	\$157,945	\$146,527	92.77	\$516,313	\$488,180	94.55
(S)13	Construir 3 unidad Estación de bombeo de agua potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	\$607	\$171	28.21	\$2,605	\$2,579	99.02	\$13,504	\$13,504	100.00	\$11,614	\$11,525	99.23	\$29,252	\$8,652	29.58	\$57,582	\$36,432	63.27
(S)14	Construir 7.01 unidad Tanques de almacenamiento	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.01	0.00	0.00	7.01	7.00	99.86
		Recursos	\$118	\$0	0.00	\$8,112	\$8,092	99.76	\$29,409	\$29,409	100.00	\$25,225	\$19,314	76.57	\$28,705	\$23,852	83.09	\$91,568	\$80,667	88.09
(S)15	Construir 1 unidad campamento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.66	66.00	0.33	0.26	78.79	0.08	0.08	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$887	\$887	100.00	\$7,200	\$6,986	97.03	\$5,504	\$5,404	98.17	\$1,984	\$1,377	69.40	\$15,576	\$14,654	94.08
(S)16	Ejecutar 100 % de los diseños detallados para la optimización del sistema de abastecimiento del municipio de Fómeque	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	99.00	55.00	55.56	45.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$145	\$0	0.00	\$529	\$529	100.00	\$426	\$426	100.00	\$1,100	\$954	86.77

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Construir 35,829 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	19,733.00	11,620.00	58.89	16,095.00	11,010.00	68.41	13,199.00	790.00	5.99	35,829.00	23,420.00	65.37
		Recursos	\$789	\$361	45.80	\$9,192	\$8,744	95.12	\$26,547	\$22,206	83.65	\$23,071	\$23,045	99.89	\$20,408	\$12,011	58.86	\$80,006	\$66,367	82.95
(S)9	Construir 15 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	Magnitud	0.01	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00	12.00	12.00	100.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
		Recursos	\$3,006	\$273	9.08	\$2,209	\$2,191	99.20	\$1,837	\$1,837	100.00	\$132	\$132	100.00	\$109	\$109	100.00	\$7,292	\$4,542	62.28

285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha	\$17,834	\$15,545	87.16	\$23,978	\$23,619	98.50	\$55,637	\$53,872	96.83	\$60,425	\$59,973	99.25	\$121,414	\$93,277	76.83	\$279,288	\$246,286	88.18
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57

(S) 302 Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	21,122.00	21,122.00	14,956.00	70.81%	
2021	37,273.00	37,273.00	43,362.00	116.34%	
2022	32,081.00	32,081.00	42,726.00	133.18%	
2023	31,056.00	31,056.00	43,907.00	141.38%	
2024	13,468.00	11,014.00	19,495.00	177.00%	105.44%
TOTAL	135,000.00	155,965.00	164,446.00	al Plan de Desarrollo	105.44%

Retrasos y soluciones: No aplica. Ejecución mayor a la meta.

Avances y Logros: El valor logrado a mayo de 2024 es 19.495 usuarios incorporados, y el valor acumulado del cuatrienio es 164.446 usuarios. Se ejecutó la construcción 5,230 metros de redes de alcantarillado sanitario Barrio Unir II de la Localidad de Engativá, y del barrio San Jose I Sector de la localidad de Bosa. Barrio Quindío La Esmeralda de San Cristóbal. Barrio Panorama de Usme, Nueva Pensilvania Sur de Rafael Uribe Uribe. Con la construcción de las redes locales, troncales y secundarias de alcantarillado sanitario, se mejora el indicador de cobertura de alcantarillado sanitario, en los procesos de recolección, conducción y tratamiento adecuado de las aguas residuales; desde el punto de vista ambiental, se presenta un control de vertimientos de aguas residuales en cuerpos de agua superficiales como ríos, quebradas y humedales. El beneficio de esta actividad es nuevos usuarios que tienen disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

Proyecto(s) de inversión

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)7	Construir 37,214 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,869.00	1,460.00	78.12	23,250.00	18,380.00	79.05	12,503.00	5,740.00	45.91	11,634.00	5,230.00	44.95	37,214.00	30,810.00	82.79
		Recursos	\$2,060	\$627	30.45	\$10,221	\$9,988	97.72	\$29,729	\$27,965	94.06	\$44,554	\$44,255	99.33	\$59,513	\$37,284	62.65	\$146,077	\$120,120	82.23

21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Construir 1,300 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	880.00	880.00	100.00	0.01	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	1,300.00	880.00	67.69
		Recursos	\$15,774	\$14,917	94.57	\$13,757	\$13,631	99.08	\$25,908	\$25,908	100.00	\$15,871	\$15,717	99.03	\$61,901	\$55,993	90.46	\$133,211	\$126,166	94.71

286	Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá	\$7,301	\$5,739	78.61	\$20,381	\$10,313	50.60	\$47,580	\$39,669	83.37	\$70,903	\$65,464	92.33	\$105,214	\$79,885	75.93	\$251,379	\$201,069	79.99
-----	---	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(K) 303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	99.15	99.15	99.16	100.01%	
2021	99.15	99.15	99.67	100.52%	
2022	99.15	99.15	99.25	100.10%	
2023	99.15	99.15	99.23	100.08%	
2024	99.15	99.15	99.28	100.13%	100.17%
				al Plan de Desarrollo	100.17%

Retrasos y soluciones: No aplica. Ejecución mayor a la meta.

Avances y Logros: A mayo de 2024. Se supera la meta programada. No incluye el ajuste manual por km de red pluvial pendientes de incorporar al sistema de información geográfico.

Proyecto(s) de inversión

19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57																																												
(S)7 Construir 27,273 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud 0.01	0.00	0.00	2,010.00	1,730.00	86.07	21,640.00	7,950.00	36.74	4,840.00	4,840.00	100.00	12,753.00	710.00	5.57	27,273.00	15,230.00	55.84																																												
	Recursos \$2,720	\$1,541	56.65	\$18,400	\$8,332	45.28	\$31,830	\$28,356	89.09	\$52,414	\$52,389	99.95	\$71,652	\$51,130	71.36	\$177,016	\$141,748	80.08																																												
22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)15 Construir 1,330 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud 0.01	0.00	0.00	334.90	300.00	89.58	120.00	120.00	100.00	0.01	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	1,330.00	420.00	31.58																																												
	Recursos \$4,580	\$4,198	91.65	\$1,980	\$1,980	100.00	\$15,750	\$11,312	71.82	\$18,489	\$13,075	70.72	\$33,562	\$28,755	85.68	\$74,363	\$59,320	79.77																																												
287 Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá	\$2,261	\$515	22.78	\$93,750	\$68,570	73.14	\$340,340	\$337,276	99.10	\$352,909	\$333,464	94.49	\$234,152	\$211,720	90.42	\$1,023,411	\$951,544	92.98																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.98</td> <td>0.98</td> <td>0.99</td> <td>101.02%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.98</td> <td>98.36</td> <td>99.40</td> <td>101.06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.98</td> <td>98.36</td> <td>99.22</td> <td>100.87%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.98</td> <td>98.36</td> <td>98.96</td> <td>100.61%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.98</td> <td>98.36</td> <td>97.43</td> <td>99.05%</td> <td>100.40% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.40% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.98	0.98	0.99	101.02%		2021	0.98	98.36	99.40	101.06%		2022	0.98	98.36	99.22	100.87%		2023	0.98	98.36	98.96	100.61%		2024	0.98	98.36	97.43	99.05%	100.40% ★					al Plan de Desarrollo	100.40% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.98	0.98	0.99	101.02%																																																										
2021	0.98	98.36	99.40	101.06%																																																										
2022	0.98	98.36	99.22	100.87%																																																										
2023	0.98	98.36	98.96	100.61%																																																										
2024	0.98	98.36	97.43	99.05%	100.40% ★																																																									
				al Plan de Desarrollo	100.40% ★																																																									
Retrasos y soluciones: El resultado del indicador a mayo 2024 estaría disponible a partir de junio 20 de 2024. El racionamiento de agua adoptado por la empresa desde abril 11 de 2024 impacta negativamente en la continuidad del servicio.																																																														
Avances y Logros: A abril 2024. El dato de continuidad de servicio de acueducto promedio Empresa es inferior a la meta establecida.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)10 Renovar 22,420 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud 0.01	0.00	0.00	1,290.01	1,290.00	100.00	12,100.00	12,100.00	100.00	6,130.00	6,130.00	100.00	2,900.00	1,300.00	44.83	22,420.00	20,820.00	92.86																																												
	Recursos \$704	\$176	24.95	\$57,848	\$49,604	85.75	\$237,474	\$235,587	99.21	\$221,280	\$210,560	95.16	\$135,406	\$121,174	89.49	\$652,712	\$617,100	94.54																																												
(S)13 Renovar 10 unidades de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	Magnitud 0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	10.00	6.00	60.00																																												
	Recursos \$1,217	\$0	0.00	\$31,921	\$15,666	49.08	\$89,813	\$88,823	98.90	\$119,067	\$110,776	93.04	\$88,937	\$80,738	90.78	\$330,956	\$296,004	89.44																																												
(S)15 Construcción 7 unidades de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas)	Magnitud 0.01	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00	0.40	0.00	0.00	3.00	2.70	90.00	4.12	0.00	0.00	7.00	2.88	41.14																																												
	Recursos \$339	\$339	100.00	\$3,981	\$3,299	82.89	\$13,053	\$12,866	98.57	\$12,563	\$12,128	96.54	\$9,808	\$9,808	100.00	\$39,743	\$38,440	96.72																																												
288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá	\$8,722	\$960	11.01	\$60,137	\$58,400	97.11	\$111,024	\$110,643	99.66	\$107,188	\$106,906	99.74	\$113,572	\$102,396	90.16	\$400,644	\$379,306	94.67																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$1,995,947	\$1,896,651	95.03	\$1,922,738	\$1,631,164	84.84	\$6,614,495	\$5,990,951	90.57

(K) 305 Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.82	6.82	7.07	103.67%	
2021	6.82	6.82	6.92	101.47%	
2022	6.82	6.82	6.82	100.00%	
2023	6.82	6.82	6.82	100.00%	
2024	6.82	6.82	6.82	100.00%	101.03%
al Plan de Desarrollo				101.03%	

Retrasos y soluciones: Indicador con rezago de tres meses debido a la metodología aplicada. La población migrante no registrada como usuarios en la EAAB-ESP genera mayor producción de agua que no se refleja en el volumen facturado. De otra parte el presente indicador depende de la reactivación del consumo del sector no residencial afectado con la pandemia Covid.

Avances y Logros: A febrero 2024. El promedio 12 meses cumple con la meta máxima establecida.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)11	Renovar 237,850 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	16,699.00	8,790.00	52.64	105,130.00	94,400.00	89.79	72,710.00	72,710.00	100.00	61,950.00	23,860.00	38.51	237,850.00	199,760.00	83.99
		Recursos	\$5,725	\$960	16.77	\$57,565	\$55,848	97.02	\$109,258	\$108,876	99.65	\$102,446	\$102,164	99.72	\$112,646	\$101,469	90.08	\$387,639	\$369,318	95.27
(S)14	Renovar 41 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	Magnitud	0.01	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	34.00	34.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	100.00
		Recursos	\$2,997	\$0	0.00	\$2,572	\$2,552	99.23	\$1,767	\$1,767	100.00	\$4,742	\$4,742	100.00	\$927	\$927	100.00	\$13,005	\$9,988	76.80
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$144,776	\$133,063	91.91	\$255,759	\$254,857	99.65	\$182,487	\$125,442	68.74	\$686,202	\$566,175	82.51
52	Integración regional, distrital y local		\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$144,776	\$133,063	91.91	\$255,759	\$254,857	99.65	\$182,487	\$125,442	68.74	\$686,202	\$566,175	82.51
0	N/A		\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$144,776	\$133,063	91.91	\$255,759	\$254,857	99.65	\$182,487	\$125,442	68.74	\$686,202	\$566,175	82.51
442	Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional		\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$144,776	\$133,063	91.91	\$255,759	\$254,857	99.65	\$182,487	\$125,442	68.74	\$686,202	\$566,175	82.51

Indicador(es)

(S) 477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL				100.00	100.00%
al Plan de Desarrollo				100.00%	

Proyecto(s) de inversión

55 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)7	Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)8	Ejecutar 11 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	6.00	6.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	11.00	11.00	100.00
		Recursos	\$4,606	\$2,255	48.95	\$4,225	\$4,057	96.03	\$46,038	\$43,882	95.32	\$36,111	\$36,068	99.88	\$32,457	\$28,085	86.53	\$123,437	\$114,347	92.64
(S)9	Ejecutar 30 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos	Magnitud	13.00	2.00	15.38	11.00	10.00	90.91	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	3.00	3.00	100.00	30.00	30.00	100.00
		Recursos	\$23,701	\$3,446	14.54	\$27,441	\$21,594	78.69	\$53,764	\$49,808	92.64	\$159,455	\$158,755	99.56	\$80,918	\$71,762	88.69	\$345,279	\$305,366	88.44

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$144,776	\$133,063	91.91	\$255,759	\$254,857	99.65	\$182,487	\$125,442	68.74	\$686,202	\$566,175	82.51	
(S)10 Ejecutar 14 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	2.00	0.00	0.00	1.01	1.00	99.01	5.00	5.00	100.00	7.00	4.00	57.14	4.00	2.00	50.00	14.00	12.00	85.71
	Recursos	\$1,685	\$384	22.78	\$10,037	\$5,622	56.01	\$22,251	\$17,430	78.33	\$38,195	\$38,166	99.92	\$52,816	\$19,727	37.35	\$124,983	\$81,328	65.07
(S)11 Ejecutar 19 uniddes de proyectos software y hardware	Magnitud	11.00	3.00	27.27	3.00	3.00	100.00	6.00	4.00	66.67	6.00	6.00	100.00	3.00	3.00	100.00	19.00	19.00	100.00
	Recursos	\$17,270	\$3,052	17.67	\$14,214	\$12,403	87.26	\$22,724	\$21,943	96.56	\$21,998	\$21,869	99.41	\$16,297	\$5,867	36.00	\$92,502	\$65,134	70.41
TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$185,532	\$68,639	37.00	\$610,427	\$496,680	81.37	\$2,147,807	\$2,083,694	97.01	\$2,251,706	\$2,151,508	95.55	\$2,105,225	\$1,756,606	83.44	\$7,300,697	\$6,557,126	89.82	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %