



**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

**2023**

# INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AGOSTO



**BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2023**

# CONTENIDO

<b>1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES .....</b>	<b>10</b>
<b>2. GESTIÓN FINANCIERA .....</b>	<b>11</b>
2.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.....	11
2.2 COSTO MENSUAL TRATAMIENTO PTAR SALITRE.....	11
<b>3. GESTIÓN DE OPERACIÓN.....</b>	<b>12</b>
3.1 LINEA DE AGUA .....	13
3.1.1 Comportamiento Canal Salitre y Elevación de Agua Cruda.....	13
3.1.2 Cribado .....	15
3.1.3 Grasas Materiales Flotantes y Arenas.....	15
3.1.4 Dosificación de Productos .....	16
3.1.5 Decantación Primaria.....	16
3.1.6 Tratamiento Secundario y Calidad de Agua Tratada.....	17
3.1.7 Sólidos Suspendidos Totales .....	18
3.1.8 Demanda Biológica de Oxígeno .....	18
3.1.9 Sobrenadantes, Grasas y aceites .....	19
3.1.10 pH.....	19
3.1.11 Temperatura.....	20
3.1.12 Tratamiento de Agua - Fase I .....	20
3.2 LINEA DE LODOS.....	21
3.2.1 Mesas Espesadoras.....	21
3.2.2 Digestión.....	23
3.2.3 Centrifugas .....	25
3.3 TRATAMIENTO DEL BIOGÁS - MOTOGENERACIÓN .....	26
<b>4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO .....</b>	<b>28</b>
4.1 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.....	28
4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO .....	29
4.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO .....	29
4.4 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS .....	29
4.5 COSTOS.....	31
4.6 GESTIÓN DE ENERGÍA.....	31
4.7 HECHOS RELEVANTES EN EL MES DE AGOSTO:.....	33
<b>5. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.....</b>	<b>43</b>
5.1 PLAN DE MANEJO FORESTAL Y PAISAJÍSTICO .....	43
5.1.1 Actividades de Mantenimiento y Establecimiento .....	45
5.2 OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA.....	48
5.3 CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIOSÓLIDOS .....	50
5.4 PLAN DE USO BENÉFICO DE LOS LODOS .....	51
5.5 CONTROL DEL MANEJO DE RESIDUOS.....	53
5.6 CONTROL DE RUIDOS.....	54
5.7 CONTROL DE EMISIONES .....	56

5.8	CONTROL DE OLORES.....	57
5.9	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.....	57
5.9.1	Componente de Comunicación e Información.....	57
5.9.2	Componente de Participación Comunitaria.....	60
5.9.3	Componente de Educación Ambiental.....	62
5.9.4	Componente de Relaciones Interinstitucionales.....	67
5.9.5	Componente de Investigación Social.....	68
5.9.6	Componente Generación de Empleo.....	68
<b>6.</b>	<b>GESTIÓN DE CALIDAD .....</b>	<b>70</b>
6.1	INTRODUCCIÓN.....	70
6.2	ATENCIÓN CLIENTE EXTERNO.....	70
6.3	PLAN DE TRABAJO SGC.....	70
6.4	AUDITORÍA Y PLANES DE MEJORAMIENTO.....	72
6.5	GESTIÓN DE RIESGOS.....	72
6.6	INDICADORES.....	73
6.7	PRODUCTO NO CONFORME.....	73
<b>7.</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....</b>	<b>75</b>
7.1	Medicina Preventiva y del Trabajo.....	75
7.1.1	Condiciones de salud:.....	75
7.1.2	Actividades de promoción y prevención:.....	75
7.1.3	Manejo integral de sustancias químicas:.....	78
7.1.4	Programa de fumigación:.....	79
7.1.5	Sistemas de vigilancia epidemiológica:.....	81
7.2	Indicador de Accidentalidad y Ausentismo.....	81
7.2.1	Ausentismo Laboral.....	82
7.2.2	Indicadores del subprograma de medicina preventiva y del trabajo: Durante.....	83
7.3	Seguridad e Higiene Industrial.....	84
7.3.1	Inducción en SST.....	86
7.3.2	Programa de capacitación SST.....	86
7.3.3	Inspecciones de Seguridad:.....	87
7.3.4	Plan de emergencias.....	89
7.3.5	Tareas críticas autorizadas.....	89
7.3.6	Sanearamiento Básico.....	92

## LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 3.1-1 Niveles en el Canal Salitre y río Bogotá – agosto 2023 vs. Precipitación .....	13
Gráfica 3.1-2 Caudal Promedio diario Agua Cruda agosto 2023.....	14
Gráfica 3.1-3 Variación Concentraciones SST en Afluente y Efluente - agosto 2023. ....	18
Gráfica 3.1-4 Variación Concentraciones DBO <sub>5</sub> en Afluente y Efluente agosto 2023. ....	19
Gráfica 3.2-1 Caudal WAS (m <sup>3</sup> /día) /Concentración SST (mg/l) / Consumo Polímero (Kg/día) agosto 2023.....	22
Gráfica 3.2-2 Producción de Biogás agosto 2023. ....	24
Gráfica 3.2-3 Sequedad de Biosólido agosto 2023 .....	25
Gráfica 3.3-1 Consumo Diario de Biogás - Gas natural agosto 2023.....	27
Gráfica 4.6-1 Consumo de ACPM en los generadores y calderas 2023 .....	32
Gráfica 4.6-2 Consumo de la energía eléctrica comprada en KWH desde enero de 2020 .....	32
Gráfica 4.6-3 consumo de energía eléctrica de la Planta desde diciembre de 2022 .....	33
Gráfica 5.2-1 Consumo de agua potable por áreas de la PTAR Fase I agosto de 2023 .....	49
Gráfica 5.2-2 Consumo de agua potable de la PTAR Fase I periodo (ago/2022 a ago/2023) .....	49
Gráfica 5.2-3 Consumo de agua potable de la PTAR Salitre Fase II (ago/2022 a ago /2023) .....	50
Gráfica 5.6-1 Comparación de emisión de ruido horario diurno con la Resolución 2006 .....	55
Gráfica 5.6-2 Comparación de emisión de ruido horario nocturno con la Resolución 2006 .....	56
Gráfica 5.9-1 Visitantes link PTAR el Salitre .....	58
Gráfica 6.5-1 reportes de autocontroles de riesgo.....	72
Gráfica 7.2-1 indicador de ausentismo. ....	81
Gráfica 7.2-2 Frecuencia de Accidentalidad. ....	82
Gráfica 7.2-3 Enfermedad general. ....	84

## LISTA DE CUADROS

Cuadro 3.1-1 Niveles Canal Salitre – Río Bogata registrados agosto 2023.....	13
Cuadro 3.1-2 Caudales de entrada y salida de la PTAR Salitre registrados agosto 2023. ....	14
Cuadro 3.1-3 Cantidad de residuos retirados en trampa de rocas, cribado fino y grueso. ....	15
Cuadro 3.1-4 Cantidad de residuos retirados en sobrenadantes, grasas, arenas y basura interna.....	16
Cuadro 3.1-5 Caudales lodo primario agosto 2023.....	16
Cuadro 3.1-6 Licor de mezcla de Reactores Biológicos agosto 2023.....	17
Cuadro 3.1-7 Carga removida y concentraciones para SST y DBO5 reportadas agosto 2023.....	18
Cuadro 3.1-8 Concentración del parámetro Grasas y Aceites para el mes de agosto 2023.....	19
Cuadro 3.1-9 Estado de las telescópicas de Clarificadores Secundarios.....	20
Cuadro 3.2-1 Datos línea de lodos agosto 2023 .....	21
Cuadro 3.2-2 resumen de los parámetros expuestos .....	22
Cuadro 3.2-3 Variables operativas digestores.....	24
Cuadro 4.4-1 Equipos Críticos agosto 2023.....	30
Cuadro 4.4-2 Equipos Fuera de Servicio o con Operación Restringida PTAR fase I .	31
Cuadro 5.1-1 Barreras forestales y ambientales de la PTAR El Salitre .....	43
Cuadro 5.1-2 Distribución de número de árboles por cada una de las barreras ambientales de la PTAR El Salitre .....	44
Cuadro 5.1-3 Relación en m2 de corte de césped por polígono.....	45
Cuadro 5.2-1 Cantidades Consumo de agua potable agosto 2023 en la Fase I.....	48
Cuadro 5.5-1 Residuos donados a la Asociación Pedro León Trabuchi .....	54
Cuadro 5.6-1 Resultados del monitoreo diurno.....	55
Cuadro 5.6-2 Resultados del monitoreo nocturno.....	55
Cuadro 5.7-1 Resultados de monitoreo de Emisiones / julio de 2023 .....	57
Cuadro 5.9-1 Consolidado plegables generales y técnicos enviados mes de agosto de 2023.....	58
Cuadro 5.9-2 Comunicaciones correo: ptar.salitre@acueducto.com.co .....	59
Cuadro 5.9-3 Total de población informada en las diferentes actividades de divulgación mes de agosto de 2023.....	59
Cuadro 5.9-4 Visitas guiadas/recorridos pedagógicos realizados con instituciones educativas PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada en el mes de agosto de 2023. ....	63
Cuadro 5.9-5 Talleres pedagógicos realizados con niños(as) en el mes de agosto de 2023. ....	63
Cuadro 5.9-6 Consolidado cartillas pedagógicas El Saneamiento del río Bogotá enviadas en el mes de agosto de 2023.....	66
Cuadro 5.9-7 Consolidado colegios vinculados al servicio social de la PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada mes de agosto de 2023. ....	67
Cuadro 5.9-8 Estado de vinculación laboral PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada en el mes de agosto de 2023.....	69
Cuadro 7.2-1 Consolidado incapacidades. ....	82
Cuadro 7.2-2 detalle de incapacidades. ....	83
Cuadro 7.3-1 actividades de trabajos de alto riesgo .....	89
Cuadro 7.3-2 actividades de trabajo en espacios confinados.....	90

Cuadro 7.3-3 Trabajos en caliente .....91  
Cuadro 7.3-4 Trabajos con energía eléctrica.....91

## **LISTA DE IMAGENES**

Imagen 5.1-1 Localización de las barreras ambientales en la PTAR Salitre .....	44
Imagen 5.3-1 Localización Predios El Corzo y La Magdalena .....	51

## LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Mantenimiento bomba lodo deshidratado a silos 073P001A.....	33
Fotografía 2. Mantenimiento bomba centrífuga vertical 053P002C .....	34
Fotografía 3. Mantenimiento difusores de burbuja fina balsa 4 .....	36
Fotografía 4. Mantenimiento puentes clarificadores secundarios.....	36
Fotografía 5. Mantenimiento skid de polímero 074QP201C .....	37
Fotografía 6. Mantenimiento silo 5 .....	37
Fotografía 7. Mantenimiento medidores puente clarificador secundario.....	38
Fotografía 8. Mantenimiento electroválvulas 074EV003A/G.....	38
Fotografía 9. Mantenimiento puente desarenador N°5 .....	39
Fotografía 10. Mantenimiento válvula de purga 109NV603A.....	39
Fotografía 11. Mantenimiento fuentes bombas 053P002F / 065P301C.....	40
Fotografía 12. Mantenimiento compresor de biogás rotativo de anillo líquido 072C005 .....	40
Fotografía 13. Mantenimiento prensa lavado de residuos finos 051DPR002A.....	41
Fotografía 14. Mantenimiento agitador sumergible 060A001L .....	41
Fotografía 15. Mantenimiento variador bomba 065VFD301A .....	42
Fotografía 16. Entrega de suministro de tierra .....	46
Fotografía 17. Actividades de jardinería .....	47
Fotografía 18. Actividades de control de especies invasoras y exóticas .....	47
Fotografía 19. Registro fotográfico patio de secado predio el Corzo y proceso de mezcla predio la Magdalena agosto 2023.....	53
Fotografía 20 Visita guiada/ recorrido pedagógico presencial PTAR El Salitre fase II, grupo "Mujeres que Reverdecen", Secretaria Distrital de Medio Ambiente – SDA, residentes en la localidad de Suba agosto 03 de 2023 .....	60
Fotografía 21 Visita guiada/ recorrido pedagógico presencial PTAR El Salitre fase II, grupo "Mujeres que Reverdecen", Secretaria Distrital de Medio Ambiente – SDA, residentes en la localidad de Suba agosto 04 de 2023 .....	61
Fotografía 22 Visita guiada/ recorrido pedagógico presencial PTAR El Salitre fase II, grupo de colaboradores Alcaldía Local de Engativá – agosto 11 de 2023 .....	61
Fotografía 23 Reunión Comité de Seguimiento de Obra - SEGO, localidades de Suba y Engativá agosto 21 de 2023.....	62
Fotografía 24 Reunión Veeduría Ciudadana – Proyecto de Ampliación Y Optimización PTAR El Salitre fase II agosto 31 de 2023 .....	62
Fotografía 25 Visita guiada/ recorrido pedagógico PTAR El Salitre ampliada y optimizada con estudiantes Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Regional Guaviare agosto 16 de 2023 .....	63
Fotografía 26 Taller pedagógico con estudiantes de grado 1° de primaria colegio Instituto Nueva América - Localidad de Suba agosto 09 de 2023.....	64
Fotografía 27 Taller pedagógico con estudiantes de grado 3° de primaria colegio - Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba agosto 15 de 2023 .....	64
Fotografía 28 Taller pedagógico con estudiantes de grado 2° de primaria colegio Instituto Nueva América - Localidad de Suba agosto 24 de 2023.....	64
Fotografía 29 Taller pedagógico con estudiantes de grado 2° de primaria colegio - Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba agosto 24 de 2023 .....	65



Fotografía 30 Taller pedagógico con estudiantes de grado 3° de primaria colegio Instituto Nueva América - Localidad de Suba agosto 30 de 2023.....	65
Fotografía 31 Taller pedagógico con estudiantes de grado 2B° de primaria colegio - Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba agosto 30 de 2023 ...	65
Fotografía 32 Taller pedagógico con estudiantes de grado transición colegio - Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba agosto 30 de 2023 .....	66
Fotografía 33 Taller pedagógico con estudiantes de grado transición colegio - Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba Agosto 31 de 2023 .....	66
Fotografía 34 Reunión y recorrido con integrantes Mesa de Coordinación Interinstitucional PTAR El Salitre fase II agosto 25 de 2023 .....	67
Fotografía 35. Control acceso casino .....	76
Fotografía 36. Control de gases y vapores .....	77
Fotografía 37. Labores de apoyo por parte de la empresa de aseo Unión temporal outsourcing GIAF en las diferentes áreas de la PTAR El Salitre. ....	78
Fotografía 38. Programa fumigación áreas PTAR el Salitre. ....	79
Fotografía 39. Entrega de elementos de protección personal a personal de la planta.....	84
Fotografía 40. Inducción de personal PTAR Salitre .....	86
Fotografía 41. Actividades críticas ejecutadas.....	91
Fotografía 42. Actividades mes de agosto 2023.....	92

# LISTA DE ANEXOS

## CAPITULO 3

Anexo Cap. 3_ 1 eficiencia de la planta .....	96
Anexo Cap. 3_ 2 Lluvias Cuenca Salitre – agosto 2023.....	97
Anexo Cap. 3_ 3 Niveles lámina de agua cotas a nivel del mar del Canal Salitre Vs Lluvias Canal Aferente .....	98
Anexo Cap. 3_ 4 Consumo polímero .....	99
Anexo Cap. 3_ 5a balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y optimizada – agosto 2023.....	101
Anexo Cap. 3_ 5b balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y optimizada – agosto 2023 .....	102
Anexo Cap. 3_ 5c balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y optimizada – agosto 2023 .....	103
Anexo Cap. 3_ 6 resumen deshidratación por centrifuga .....	104
Anexo Cap. 3_ 7 Consumo Biogás .....	105
Anexo Cap 3_ 8 Características fisicoquímicas del agua cruda .....	106
Anexo Cap. 3_ 9 Características fisicoquímicas del agua tratada .....	107

## CAPITULO 4

Anexo Cap 4_ 1 Consumo de energía eléctrica desde enero de 2020 PTAR fase I .....	109
Anexo Cap 4_ 2 Costo energía eléctrica comprada por KWH desde enero 2020 PTAR fase I .....	110
Anexo Cap 4_ 3 Consumo de energía eléctrica desde diciembre de 2022 PTAR fase II .....	111
Anexo Cap 4_ 4 Costo energía eléctrica comprada por KWH desde diciembre de 2022 PTAR fase II .....	112
Anexo Cap 4_ 5 Descripción del mantenimiento por zonas.....	113
Anexo Cap 4_ 6 Consolidado costo total por áreas.....	114
Anexo Cap 4_ 7 Órdenes de Trabajo por Zonas PTAR fase I agosto 2023 .....	115
Anexo Cap 4_ 8 Órdenes de Trabajo realizadas PTAR fase II agosto 2023.....	116
Anexo Cap 4_ 9 Indicadores de Gestión .....	117

## 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

Según el decreto 043 de 2004, donde se efectúan unas asignaciones en relación con la operación, mantenimiento y administración de la PTAR El Salitre, el Alcalde Mayor de Bogotá, delegó en su artículo segundo, la función de operar, mantener y administrar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre (PTAR El Salitre), de acuerdo con las condiciones que sean necesarias y oportunas, en criterio del entonces DAMA (hoy SDA) y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, para el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado de la ciudad. Por lo anterior, se asignaron a la EAAB las funciones descritas en el decreto, y, se suscribieron durante el lapso del 1 de Julio de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2007, tres convenios con la Secretaria Distrital de Ambiente, (antiguo DAMA) a saber: convenio 05/2004 liquidado; convenio 01/2006 liquidado y el convenio 022/2007 liquidado.

El 23 de diciembre de 2008, se expidió el Decreto 454 de la Alcaldía Mayor de Bogotá por el cual se modificó el Artículo 4 del Decreto 626 del 28 de diciembre de 2007, quedando modificado en lo referido a la adecuada operación, administración y mantenimiento de la PTAR El Salitre, se realizará con los recursos propios del presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P. Es así, como desde diciembre de 2009, la Empresa incorporó en las tarifas que pagan los suscriptores en Bogotá en el servicio de Alcantarillado, los costos de operación y mantenimiento de la PTAR Salitre previa aprobación de la CRA mediante resolución 484 de 2009.

El 5 de octubre de 2010 mediante Resolución 1079 el Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial las conferidas en el literal a) del artículo 15, de los Estatutos de la Empresa, Resuelve: Asignar a la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, el proyecto de Saneamiento del Río Bogotá, y, Asignar a la Dirección Red Troncal Alcantarillado de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR- El Salitre.

## 2. GESTIÓN FINANCIERA

### PRESUPUESTO

#### 2.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.

Los recursos asignados a la Planta el Salitre para el Funcionamiento, Operación y Mantenimiento se detallan en el siguiente cuadro de acuerdo a su ejecución con corte al mes de agosto de 2023.

Cuentas por pagar:

Etiquetas de fila	Presupuesto Vigente	Compromisos Acum	Liberaciones	Giros + Entradas	Saldo cxp	% Ejec Ptal	% Ejec PAC
<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAMIENTO	13.965.210.245	13.919.327.860	45.882.385	12.023.242.902	1.896.084.958	86,09%	100,00%
2020	767.782	767.782	0	0	767.782	0,00%	#iDIV/0!
2021	92.846.451	46.964.117	45.882.334	0	46.964.117	0,00%	#iDIV/0!
2022	13.871.596.012	13.871.595.961	51	12.023.242.902	1.848.353.059	86,68%	100,00%
<input checked="" type="checkbox"/> OPERACIÓN	7.208.990.421	7.206.016.064	2.974.357	6.331.922.689	874.093.375	87,83%	100,00%
2021	780.588.717	777.614.491	2.974.226	0	777.614.491	0,00%	#iDIV/0!
2022	6.428.401.704	6.428.401.573	131	6.331.922.689	96.478.884	98,50%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>21.174.200.666</b>	<b>21.125.343.924</b>	<b>48.856.742</b>	<b>18.355.165.591</b>	<b>2.770.178.333</b>	<b>86,69%</b>	<b>100,00%</b>

Ejecución de la Vigencia:

Etiquetas de fila	Presupuesto Vigente	Compromisos Acum	Giros Acum	Entradas_sin_giro	Giros + Entradas	% Ejec Ptal
<input checked="" type="checkbox"/> 25596	67.428.226.454	48.370.578.201	11.552.780.485	1.187.107.066	12.739.887.551	18,89%
FUNCIONAMIENTO	23.779.823.338	12.724.822.341	461.835.439	554.862.743	1.016.698.182	4,28%
OPERACIÓN	43.648.403.116	35.645.755.860	11.090.945.046	632.244.323	11.723.189.369	26,86%

#### 2.2 COSTO MENSUAL TRATAMIENTO PTAR SALITRE.

Los costos de ejecución con corte a agosto de 2023 en la PTAR Salitre ascienden a la suma de \$ 6.399.594.805.00

### 3. GESTIÓN DE OPERACIÓN

#### Introducción

El fallo en segunda instancia a la sentencia del río Bogotá emitida por el Consejo de Estado en marzo de 2014, se ordenó la realización de diferentes acciones que garanticen la aplicación efectiva de los derechos colectivos a un ambiente sano, la salubridad pública y la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios a todos los habitantes de la cuenca del río Bogotá; por lo cual se adelantó la adecuación de la PTAR SALITRE aumentando su capacidad a 7m<sup>3</sup>/s en procura de mejorar el tratamiento de los vertimientos generados en la zona norte de la ciudad.

Bajo este enfoque y de acuerdo a la planificación de cambios que viene realizando la EAAB desde el año 2019 y la medida cautelar proferida por la Magistrada Nelly Villamizar por el incidente 070, mediante auto del 1 de septiembre de 2021, proferido por su Despacho y en calidad de Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta, dentro del expediente 2001- 479, se ORDENÓ “(...) a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ que permita el ingreso de los lodos de la fase 2 de operación de tratamiento secundario de la PTAR SALITRE (...)”, en el predio “LA MAGDALENA”, cuya operación está a cargo de la empresa.

Así mismo, mediante auto del 15 de diciembre de 2021, el Despacho de la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar, tiene por cumplida la orden por parte del Consorcio Interventor IVK, en lo que refiere a la expedición del certificado de aceptación de terminación del Hito 1. Así mismo, da por desacatada por parte de la representante legal de la “EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO doctora CRISTINA ARANGO OLAYA la medida cautelar decretada los días 10 y 13 de septiembre de 2021 mediante la cual se le ordenó procede a iniciar la operación de la PTAR SALITRE con la asistencia del CONSORCIO EXPANSIÓN PTAR SALITRE , no solo en relación con el inicio de la operación de la planta, sino con la medida cautelar de 1º de septiembre de 2021 en lo que refiere a la disposición de los biosólidos de la Fase II PTAR SALITRE en el Predio La Magdalena de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

La EAAB-ESP acatando las órdenes judiciales, entre ellos los autos proferidos por la honorable Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de la Sentencia del saneamiento del Río Bogotá, inicia de manera inmediata, las actividades de Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre Ampliada y Optimizada.

Ahora bien, a partir del 16 de diciembre de 2021, la EAAB asume la operación de la PTAR Salitre. En el siguiente informe se detalla lo encontrado a lo largo del mes de agosto 2023.


A continuación, se presenta un informe detallado de la operación en la PTAR El Salitre ampliada y optimizada para el mes de agosto de 2023, en el cual se relacionan los aspectos más relevantes involucrados en el proceso de tratamiento de las aguas residuales.

### 3.1 LINEA DE AGUA

#### 3.1.1 Comportamiento Canal Salitre y Elevación de Agua Cruda

El agua residual que llega a la PTAR El Salitre es recolectada por medio de los colectores pertenecientes a la red troncal de la EAAB ESP (ENCOR, MANCOR, I.R.B. y Lisboa), siendo los eventos de precipitación captados mediante los sistemas pluviales y combinados de la cuenca Salitre - Torca. A continuación, se presenta gráficamente, el nivel registrado sobre el canal receptor del interceptor Salitre y el cuerpo receptor (Rio Bogotá).

**Gráfica 3.1-1 Niveles en el Canal Salitre y río Bogotá – agosto 2023 vs. Precipitación**



De la gráfica se presentan las cotas máximas y mínimas tanto del canal salitre como del río bogota, al igual que los niveles medios.

**Cuadro 3.1-1 Niveles Canal Salitre – Río Bogata registrados agosto 2023.**

Parámetro	Canal Interceptor Salitre	Río Bogotá
Cota Mínima (m.s.n.m)	2538,96	2539,8
Cota Máxima (m.s.n.m)	2542,4	2541,3
Nivel promedio (m)	2,57	5

Adicionalmente, la gráfica anterior presenta la sumatoria de los valores de precipitación reportados en las estaciones meteorológica operada por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en la cuenca del Río Salitre (Las Ferias, Bolivia, Suba, PTAR y Usaqué), de esta grafica se pudo estimar una frecuencia mensual de ocurrencia del 68%, lo que equivale a 21 días en los cuales se presentó algún tipo de precipitación en esta cuenca.


Por otra parte, en el cuadro 3.1-2 se muestra el caudal promedio de entrada y salida registrado en la planta, así como los volúmenes totales tratados de agua.

**Cuadro 3.1-2 Caudales de entrada y salida de la PTAR Salitre registrados agosto 2023.**

Parámetro	Afluente	Efluente	Diferencia
Caudal promedio (m <sup>3</sup> /s)	5	4,95	0,05
Volumen (m <sup>3</sup> )	13.389.119	13.255.416	133.703

Adicionalmente, en la siguiente grafica se presenta en caudal promedio diario en el afluente de la planta durante el mes de agosto.

**Gráfica 3.1-2 Caudal Promedio diario Agua Cruda agosto 2023**



Como se puede observar, se registró un caudal promedio de agua cruda de 5,0 m<sup>3</sup>/s, presentado valores mínimos y máximos de 4,21 m<sup>3</sup>/s y 8,56 m<sup>3</sup>/s, respectivamente. Las fluctuaciones de caudal están directamente relacionadas con los procesos de precipitación presentados en la Gráfica 3.1-2.

Finalmente, para el mes reportado, el volumen total elevado de agua cruda fue de 13.389.119,20m<sup>3</sup>.

**LOGROS:** Se ha garantizado el tratamiento del agua que llega a la planta a través de la infraestructura instalada, captando en su totalidad el flujo que presenta el canal salitre. De esta forma, se aseguró que el drenaje del alcantarillado de la ciudad para las zonas 1 y 2 del Acueducto de Bogotá, fueran tratados en su totalidad.

**DIFICULTAD:** el puente desarenador 54-1 fue intervenido por el CEPS, a partir del 17 de julio hasta el 14 de agosto. Posteriormente a esa fecha, el CEPS empezó la intervención del desarenador 54-2 hasta el final del mes de agosto. Lo anterior limitó la capacidad de respuesta ante posibles fallas en este proceso.

**ACCIONES DE MEJORA:** Se realizaron brigadas de adecuación y recuperación de las rejas gruesas que presentaron atascamiento, mismas actividades que se contemplaron para los puentes desarenadores y el FSI a su vez. Todas las acciones de mejora apuntan a que una vez se reciba la PTAR SALITRE ampliada y optimizada, se definan mecanismos que permitan la optimización de equipos y procesos de la planta.

### 3.1.2 Cribado

El sistema de cribado empieza aguas arriba de la estructura de bombeo del afluente de la PTAR, donde se cuenta con una trampa de rocas en la cual, a través de la operación de una cuchara bivalva, materiales gruesos, adicionalmente en esta zona se cuenta con un sistema de predesbaste de rejas con separación de 100 mm.

Una vez superado el bombeo de afluente, el agua pasa por un sistema de rejas gruesas y finas con una separación de 38mm y 6mm respectivamente. En total se cuenta con 10 trenes de cribado los cuales pueden ser aislados según las necesidades de operación y mantenimiento, es de anotar que los equipos de cribado de esta zona son auto limpiantes, lo cual facilita la operación de esta zona.

Los residuos retirados en los procesos de la zona de trampa de rocas, cribado grueso y cribado fino son recogidos, transportados y dispuestos en el relleno Sanitario doña Juana – RSDJ por el operador BOGOTA LIMPIA SA ESP, de acuerdo con el esquema de operación de áreas de servicio exclusivo, estipulado en la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios. En el cuadro 3.1-3 se muestra la cantidad de residuos retirados para el mes de agosto 2023.

**Cuadro 3.1-3 Cantidad de residuos retirados en trampa de rocas, cribado fino y grueso.**

<b>PUNTO DE TRATAMIENTO</b>	<b>Ton. Dispuestas en Relleno Sanitario Doña Juana</b>
Trampa de Rocas	219,11
Rejas Gruesas	16,55
Rejas Finas	74,5
<b>Total, dispuesto RSDJ</b>	<b>310,16</b>

### 3.1.3 Grasas Materiales Flotantes y Arenas.

En un principio la remoción de arenas se logra mediante 5 puentes desarenadores, los cuales cuentan con un sistema de inyección de aire compuesto por 6 sopladores para la inyección de burbujas gruesas, lo permite retirar la arena sedimentada en el fondo de cada unidad mediante dos bombas centrifugas instaladas en cada puente.

El retiro del material flotante y grasas funciona a través de raspadores superficiales, que van arrastrando todo material que flote en el recorrido del puente.

Los residuos resultantes de este proceso son enviados al sitio autorizado para disposición final. Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ, a través del operador autorizado BOGOTA LIMPIA SA ESP.



En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de residuos retirados para el mes de agosto de 2023.

**Cuadro 3.1-4 Cantidad de residuos retirados en sobrenadantes, grasas, arenas y basura interna.**

RESIDUO	Ton. Dispuestas en Relleno Sanitario Doña Juana
Grasas	58.11
Arenas	18,95
Basura Interna	1,56

#### 3.1.4 Dosificación de Productos

Para el presente mes no se tuvo la necesidad de dosificar Cloro, ya que se controlaron los microorganismos filamentosos que se venían presentando en meses anteriores los cuales afectaban el proceso de tratamiento, especialmente en el tratamiento secundario

Adicionalmente, al salir de servicio la antigua Fase I, no se hace necesario la dosificación de Cloruro Férrico ( $FeCl_3$ ) y polímero aniónico (FLOPAM AN 934).

Finalmente, para la operación del mes de agosto, se dosifico únicamente polímero catiónico para los procesos de espesamiento y deshidratación, utilizando un total de 40.272 kg.

#### 3.1.5 Decantación Primaria

Desde la arqueta de regulación de caudal, se alimentan dos cámaras de reparto; una para cada tres decantadores, para un total de 6 decantadores primarios. Los lodos decantados son llevados al fondo del foso, por medio del puente raspador y enviados a los espesadores actuales de Fase 1, el puente raspador posee un rastrillo superficial que retira las grasas.

Producto del fenómeno físico de decantación y de las operaciones de tratamiento que la preceden, se extrajeron lodos con un valor promedio en concentración de 43,59 g/l.

El caudal promedio mensual de extracción de los decantadores se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro 3.1-5 Caudales lodo primario agosto 2023.**

Parámetro	Valor
Caudal promedio 58.1 (m3/d)	1.670
Caudal promedio 58.2 (m3/d)	1.813
Caudal promedio 58.3 (m3/d)	2.274
Volumen total m3	178.447

### 3.1.6 Tratamiento Secundario y Calidad de Agua Tratada.

El tratamiento secundario de la PTAR El Salitre, consiste en un tratamiento biológico de lodos activados de alta carga con aireación extendida, el cual consta de 6 reactores, con una capacidad de 25400 m<sup>3</sup> por unidad.

En el siguiente cuadro, se relaciona el valor promedio presentado para el mes de reporte, de acuerdo con las variables fisicoquímicas establecidas para el tratamiento biológico.

**Cuadro 3.1-6 Licor de mezcla de Reactores Biológicos agosto 2023.**

Reactor Biológico	pH	SST (mg/l)	SSV (mg/l)	Índice Volumétrico IVL (ml/g)
60,1	7,11	2.857	2.172	100
60,2	7,14	3.240	2.428	106
60,3	7,12	2.855	2.129	98
60,4	7,05	2.642	1.903	88
60,5	7,1	2.984	2.220	110
60,6	6,91	3.512	2.243	107

Los valores establecidos para el índice volumétrico deben estar dentro del rango de <80 ml/g, (compactación y sedimentación excelente) a <150 ml/g (compactación y sedimentación moderada), ya que valores >150 ml/g corresponde a una compactación y sedimentación pobre<sup>1</sup>. Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que la biomasa de los reactores ha estado estable, con una sedimentación moderada.

Es importante aclarar que las pruebas de garantía del CEPS se dieron por terminadas el día 9 de agosto, razón por la cual, las consignas de operación fueron establecidas por la EAAB-ESP a partir del 10 de agosto.

En el marco de las pruebas de garantía, el reactor 60.4 quedó fuera de servicio, y el reactor 60.5 se utilizó como amortiguación de caudales superiores a 8 m<sup>3</sup>/s y las unidades 64-5 y 64-6 se vaciaron por consigna impartida.

Por otro lado, a partir del 24 de agosto, la balsa 60.5 fue sacada de operación, por consignas operativas de la EAAB-ESP, para su respectivo chequeo y mantenimiento, lo que a su vez generó sacar de línea las unidades 64.6 y 64.9, aunque se hace precisión que la unidad 64.6 bloqueada por el CEPS por la falta de transmisión.

Respecto a los alcances operativos en términos de cargas eliminadas, se obtuvo una eliminación de 2.474,90 Ton. de SST y 2.504,5 Ton. de DBO<sub>5</sub>. En la siguiente tabla se detallan los datos de carga removida:

<sup>1</sup> Grady, L., Daigger, G., Lim, H. (1999). Biological Wastewater Treatment. 2º Ed. Marcel Dekker, Inc. New York, 1075 pp

**Cuadro 3.1-7 Carga removida y concentraciones para SST y DBO5 reportadas agosto 2023**


PARÁMETRO	Caudal Afluyente (m3/s)	Concentración de entrada (mg/l)	Caudal Efluyente (m3/s)	Concentración de salida (mg/l)	Carga Removida (Ton.)
SST	5	185,42	4,95	5,23	2.475
DBO <sub>5</sub>	5	203,1	4,95	14,32	2.504

Nota: Los valores corresponden a valores medios diarios para el mes de agosto, salvo para la carga removida, presentando valor acumulado del mes.

### 3.1.7 Sólidos Suspendidos Totales

La siguiente gráfica presenta las concentraciones de SST del afluyente (AC) y efluente (AT) durante el mes de agosto 2023.

**Gráfica 3.1-3 Variación Concentraciones SST en Afluyente y Efluente - agosto 2023.**




Como se puede observar, para este parámetro durante el mes de agosto se dio un total cumplimiento de la licencia ambiental, presentando concentraciones de descarga por debajo de los 30mg/L, teniendo un valor promedio de 5,23 mg/L y un valor máximo de 13 mg/L para los días 7 y 27 de agosto 2023.

### 3.1.8 Demanda Biológica de Oxígeno

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las concentraciones del afluyente (AC) y el efluente (AT) durante la operación de la planta para el mes de agosto 2023.

**Gráfica 3.1-4 Variación Concentraciones DBO<sub>5</sub> en Afluente y Efluente agosto 2023.**



Como se puede observar, para este parámetro durante el mes de agosto se dio cumplimiento de la licencia ambiental, presentando concentraciones de descarga por debajo de los 30mg/L, teniendo un valor promedio de 14,32 mgO<sub>2</sub>/l y un valor máximo de 23 mgO<sub>2</sub>/L.

### 3.1.9 Sobrenadantes, Grasas y aceites

El siguiente cuadro reporta los resultados obtenidos de la muestra mensual tomada por el laboratorio de la EAAB para el mes de agosto 2023.

**Cuadro 3.1-8 Concentración del parámetro Grasas y Aceites para el mes de agosto 2023**

ORIGEN DE MUESTRA	VALOR CONCENTRACIÓN (mg/l)
Afluente	68,05
Efluente	3,96

De acuerdo al cuadro anterior, el valor registrado en el efluente de 3,96 mg/L, se encuentra dentro del rango establecido en la resolución 631 de 2015 del MADS "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones", la cual establece para prestadores del servicio de público de alcantarillado, con una carga mayor a 3000 kg/día DBO<sub>5</sub>, un valor máximo de 10 mg/L en el efluente.

### 3.1.10 pH

El valor promedio para pH en el efluente para el mes de agosto alcanzó un dato de 7,23und., el cual sugiere un comportamiento normal para la operación de la planta, dando cumplimiento a la Resolución 631 del 2015, art. 8, la cual establece un rango permitido entre 6 a 9 unidades de potencial de hidrógeno.

### 3.1.11 Temperatura

El valor promedio para la temperatura en el efluente para el mes de agosto alcanzó un dato de 18,09°C, el cual sugiere un comportamiento normal para la operación de la planta, dando cumplimiento a la Resolución 631 del 2015, art. 5, la cual refiere un valor máximo de 40 °C para cualquier tipo de vertimiento.

### 3.1.12 Tratamiento de Agua - Fase I

Para el presente mes evaluado, no se presentaron datos de remoción y cargas eliminadas en el tratamiento que se lleva a través de la infraestructura en PTAR El Salitre Fase I, dado que, en su totalidad, el caudal fue captado por la infraestructura de Fase II.

**LOGROS:** durante el mes de agosto de 2023 se dejaron de verter al río Bogotá, 2.474,90 Ton. de SST y 2.504,5 Ton. de DBO<sub>5</sub>, correspondiente al cálculo de cargas contaminantes para cada parámetro.

**DIFICULTAD:** a partir del 22 de junio 2023, se iniciaron las pruebas de garantía en la línea de agua, para lo cual las consignas operativas serán realizadas por parte de CEPS, lo anterior se dio hasta el 9 de agosto de 2023. Producto de las decisiones operativas de este último se realizó una sobrecarga de lodo digerido que obligo a tomar medidas operativas no usuales para eliminar este lodo del sistema.

**ACCIONES DE MEJORA:** se adelantaron maniobras de vaciado de la estructura 64.9, para evitar retornos de lodo. Se culminó la extracción de las válvulas que se encontraban pendientes por parte del área operativa para mejorar el tema de sifones.

En el siguiente cuadro se relaciona la cantidad de telescópicas que se encuentran fuera de servicio por cada uno de los clarificadores, y un avance de las estructuras intervenidas por parte del área operativa y técnica.

**Cuadro 3.1-9 Estado de las telescópicas de Clarificadores Secundarios**

CLARIFICADOR	TELESCÓPICAS	CLARIFICADOR	TELESCÓPICAS
64-1	Extracción	64-7	Extracción
64-2	Extracción	64-8	Extracción
64-3	Extracción	64-9	Extracción
64-4	Extracción	64-10	Extracción
64-5	Extracción	64-11	Extracción
64-6	Extracción	64-12	Extracción

A su vez se continuará el seguimiento a la eficiencia de los reactores, para evitar desestabilización del proceso.

### 3.2 LINEA DE LODOS

La línea de lodos de la PTAR EL Salitre cuenta con 3 procesos principales, el primero consiste en el espesamiento de los lodos generados en los clarificadores primarios y secundarios, el cual se realiza de manera gravitacional para el lodo primario y de manera mecánica para el lodo secundario. El segundo proceso consiste en la digestión anaerobia, finalizando el proceso en la deshidratación, proceso que permite entregar un biosólido con un contenido de sólidos del 23% aproximadamente.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los flujos de la línea de lodos.


**Cuadro 3.2-1 Datos línea de lodos agosto 2023**

Parámetro	Registro
Lodo primario Fase I (m3)	0
Lodo primario Fase II (m3)	178.447
Rechazado Reactores (m3)	313.552
Lodo Mesas espesadoras (m3)	307.698
Lodo espesadores por gravedad (m3)	72.859
Lodo digerido (m3)	111.733
Lodo deshidratado centrifugas (m3)	112.100
Lodo deshidratado filtrobanda (m3)	0
Lodo Bypass Mixto a digerido (m3)	0
Biosólido generado (Ton)	12.120
Sequedad del biosólido (%)	24,43

#### 3.2.1 Mesas Espesadoras

El lodo de rechazo (WAS) proveniente del proceso de lodos activados es espesado mediante ocho (8) Mesas Espesadoras, en las cuales se lleva a cabo el proceso de separación de una fracción de agua al lodo, mediante la dosificación de una mezcla de polímero y agua al lodo. La siguiente grafica presenta los caudales y concentraciones de SST del WAS además de los consumos de polímero para este proceso.

**Gráfica 3.2-1 Caudal WAS (m<sup>3</sup>/día) /Concentración SST (mg/l) / Consumo Polímero (Kg/día) agosto 2023.**



Como se puede observar, el consumo de polímero tiene una relación directa con el caudal de lodo a espesar y la concentración de SST del WAS. Un caudal menor en el WAS implica un menor consumo de polímero, mientras que una concentración mayor de SST puede llevar a disminuir estos consumos de igual forma.

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, la siguiente tabla presenta un resumen de los parámetros expuestos:

**Cuadro 3.2-2 resumen de los parámetros expuestos**

Parámetro	Registro
Caudal promedio WAS (m <sup>3</sup> /d)	10.115
Volumen WAS espesado (m <sup>3</sup> )	307.698
Concentración promedio SST (g/l)	8,79
Consumo de polímero mesas espesadoras (kg) FO 4490 VHM	6.747

**LOGROS:** durante este mes se trató el 100% del lodo de rechazo WAS, con una cantidad de 307.698m<sup>3</sup>, obteniéndose las concentraciones deseadas para el lodo espesado por mesas hacia el tanque de lodos mixtos.



**DIFICULTAD:** durante este periodo de tiempo, se observaron formaciones de grumos de polímero en los tanques del skid de preparación de polímero, características negativas provenientes del mal funcionamiento del equipo generando una mala preparación del producto, lo que genera un mayor consumo. La falla más recurrente es la rotura del tornillo sin fin de alimentación a la tolva de preparación (en la gran mayoría de Skid de preparación de polímero no se tienen todos los tornillos operativos), lo cual obliga a el personal operativo a realizar el cargue de esta tolva de forma manual, exponiendo al trabajador a riesgos físicos y químicos (manipulación y transporte del polímero), y locativos, al momento del cargue sobre el equipo, CEPS inicio para el día 18 de abril 2023 instalación del tornillo sin fin de alimentación a la tolva de preparación, se realizaron pruebas del sistema presentando inconvenientes con los tornillos, el equipo queda pendiente de entrega y ajustes del equipo por parte de CEPS.

Dado que estos equipos en la actualidad se encuentran en garantía, se limita cualquier intervención que permita optimizar y mejorar la preparación del producto.

Por otro lado, los equipos instalados en los nuevos espesadores por gravedad presentan falencias uno de ellos es los tamices por lo cual la actividad se tuvo que detener en varias ocasiones, para el presente mes continuaron ajuste de parte del contratista.

**ACCIONES DE MEJORA:** Todas las acciones de mejora apuntan a que una vez se reciba la PTAR SALITRE ampliada y optimizada, se determinarán acciones de mejora en la planta, las cuales involucran en su mayoría, la optimización de diferentes equipos en la planta.

A lo largo del mes de agosto, se continuaron labores para garantizar la adecuada deshidratación del lodo producto del rechazo del tratamiento biológico. actividades de cambio de las telas que se encuentran deterioradas y todos los ajustes necesarios para ampliar disponibilidad de equipos en el área.

### 3.2.2 Digestión

Este proceso es alimentado por una mezcla de lodo primario espesado en las estructuras gravitacionales y lodo biológico deshidratado en mesas espesadoras. Esta mezcla es bombeada hacia los digestores, donde se lleva a cabo un proceso anaerobio a una temperatura media de 37°C; lo anterior permite una volatilización de los sólidos, disminuyendo su volumen además de generar biogás, el cual es recuperado para su reusó en la generación de energía. En el anexo 6 se compilan los diferentes parámetros evaluados para el proceso.


El siguiente cuadro presenta un resumen de los parámetros operativos de este proceso:



**Cuadro 3.2-3 Variables operativas digestores**

Parámetro	Registro
Producción de Biogás (Nm <sup>3</sup> /mes)	1.267.402
AGV's (mg/l)	472
pH max	7,86
pH med	7,61
pH min	7,46
Alcalinidad CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	3.998
Eficiencia digestion	40%

De manera complementaria, la siguiente grafica presenta la producción de Biogás en el mes de agosto; es de anotar que se registran valores de 0 debido a fallas en el sistema de medición de cada digestor; sin embargo, este valor es contrastado con el volumen de biogás usado en cogeneración y/o uso de teas el cual se detalla en el numeral 3.3.

**Gráfica 3.2-2 Producción de Biogás agosto 2023.**

**LOGROS:** Durante el mes de agosto de 2023, se obtuvo un promedio de remoción de material volátil de 40%, disminuyendo de manera considerable su carga, estabilizándolos para hacerlos de esta manera menos nocivos al medio ambiente.

**DIFICULTAD:** El taponamiento por estruvita debido a las deficiencias en la instalación de las tuberías de salida de los digestores, dificulta la operación continua de estas unidades, afectando los balances de masa.


**ACCIONES DE MEJORA:** Para mejorar la eliminación de material orgánico y poder controlar la cantidad de lodo que se genera en los biológico, en la actualidad se están utilizando 6 digestores, y se está verificando constantemente las variables del proceso, se aumentó la carga buscando un equilibrio en la línea de lodos.

Adicionalmente, el contratista CEPS se encuentra realizando verificaciones en campo para solucionar los taponamientos por estruvita.

### 3.2.3 Centrifugas

El proceso de centrifugas permite alcanzar un biosólido con un contenido de humedad superior al 23% lo que permite su aprovechamiento en los predios del Corzo y la Magdalena; la siguiente gráfica presenta la producción mensual y el contenido de humedad obtenido durante agosto de 2023.

**Gráfica 3.2-3 Sequedad de Biosólido agosto 2023**



Es importante precisar, que el flujo total fue deshidratado por la centrifugas de fase II, por lo que no se tuvo la necesidad de deshidratar el lodo a través de la infraestructura instalada en fase I (filtro bandas).

**LOGROS:** Durante el mes de agosto de 2023, se registró una producción total de lodo deshidratado de 12.120Ton. La sequedad asociada a esta producción de material alcanzó un promedio de 24,43%

**DIFICULTAD:** Se presentó en la preparación de polímero en fase II, por las fallas recurrentes en los skid de preparación de polímero, asociados a roturas de tornillos de alimentación a tolvas, generando una condición insegura para el personal operativo, debido a la modificación en la maniobra del cargue de polímero, pues el operador en procura de garantizar la continuidad del proceso debe cargar la tolva de forma manual generando riesgos físicos sobre el trabajador y locativos sobre el equipo.

**ACCIONES DE MEJORA:** Se continuaron intervenciones en los sistemas de preparación buscando la optimización en la preparación a su vez se realizaron pruebas con los índices de dosificación, para mejorar la calidad y preparación, se realizó acompañamiento por parte del proveedor del suministro de polímero para realizar ajustes pertinentes al sistema de dosificación.

### **3.3 TRATAMIENTO DEL BIOGÁS - MOTOGENERACIÓN**

El biogás producido en la planta se somete a un proceso de eliminación de impurezas para poder utilizarlo como combustible, tanto en los motogeneradores como en calderas. Al ser sometido a este tratamiento, se consigue mejorar sus características como combustible, y se protege los equipos de motogeneración, susceptibles a las impurezas.

La planta de tratamiento de biogás (PTG) tiene por objetivo la reducción/eliminación de componentes tales como humedad, H<sub>2</sub>S, siloxanos, así como el ajuste de la temperatura del biogás a la entrada a motores. Para el mes analizado se realizó una recuperación de 1.171.238 nm<sup>3</sup>/mes para su posterior uso en los cogeneradores y calderas.


En el presente mes, para el proceso de cogeneración se reutilizó 1.090.166,2nm<sup>3</sup>/día de biogás generando 2.650.710 kW de energía eléctrica.

Por su parte, el calor recuperado del circuito de alta temperatura del motor (refrigeración de camisas) es utilizado en el proceso de calefacción de los lodos. Así mismo no fue necesario utilizar biogás en las calderas para mantener la temperatura óptima que requiere la digestión anaerobia mesofílica alrededor de 37°C.

Finalmente, la línea de gas se completa con las teas (antorchas), cuyo objeto es el quemado del biogás excedente en el proceso. Para el mes de agosto fue necesario la quema de 35.055,6 m<sup>3</sup> de Biogás.

Para el presente mes no fue necesario dar uso de gas natural en ninguna parte del proceso. A continuación, se detalla consumo diario de biogás - gas natural utilizado en el proceso.

**Gráfica 3.3-1 Consumo Diario de Biogás - Gas natural agosto 2023.**



**LOGROS:** Durante el mes de agosto de 2023, se aprovecharon 1.090.166 nm<sup>3</sup> de biogás en el proceso de cogeneración y caldera y a su vez se generaron 2.650.710kW de energía eléctrica.

**DIFICULTAD:** Para el mes de agosto se presentaron dificultades en el área, específicamente con el equipo analizador de H<sub>2</sub>S y siloxanos, que se encuentra en la línea de descarga del flujo de planta de recuperación de biogás, y no registra datos de calibración.

**ACCIONES DE MEJORA:** realizar verificaciones del sistema de cogeneración, generando mayor control de variables de producción referente a consumos de biogás. que permitieron incrementar la generación de energía eléctrica.

## 4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO

### INTRODUCCIÓN

El Departamento de Mantenimiento Electromecánico de la PTAR el Salitre tiene bajo su responsabilidad mantener los equipos operativos de la planta, crear las órdenes de mantenimiento que sean necesarias para las intervenciones de los equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y de instrumentación, velando por el manejo de la información y el stock de repuestos en almacén para cualquier tipo de intervención. Para cumplir con esta gestión del mantenimiento, la PTAR Salitre Cuenta Con El Siguiete Personal: 1 Profesional Especializado Mantenimiento, 1 Profesional Mecánico, 1 Profesional Instrumentación, 1 Profesional Eléctrico, 1 Técnico Administrativo Mantenimiento, 1 tecnólogo coordinador mecánico, 1 tecnólogo coordinador eléctrico, 1 tecnólogo coordinador instrumentación, 10 Técnico Mecánico Nivel 2, 10 Técnico Mecánico Nivel 1, 8 Técnico Eléctrico Nivel 2, 8 Técnico Eléctrico Nivel 1, 8 Técnico Instrumentación Nivel 2, 8 Técnico Instrumentación Nivel 1.

Como soporte a la gestión administrativa de la PTAR el Salitre se continúa con la implementación del sistema de información de mantenimiento en SAP PM y el control de materiales utilizados de almacenes.

A partir del 16 de diciembre de 2021 se inicia la recepción de la PTAR fase II en conjunto con personal de CEPS EAAB, IVK & CAR. Por otro lado, se continúan realizando tareas de mantenimientos en conjunto con el personal de CEPS y AB para la PTAR Salitre fase II. Seguidamente se realizan también mantenimientos en PTAR Salitre fase I. Por otro lado, se organizan turnos de trabajo las 24 horas divididos en 3 grupos para suplir el apoyo de los respectivos mantenimientos para la PTAR salitre.

#### 4.1 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

De acuerdo a la reestructuración del área de mantenimiento se integró el plan de mantenimiento eléctrico, mecánico e instrumentación, esto con el fin de tener control en el seguimiento de los indicadores del área.

Se realizó una revisión a la programación del plan de mantenimiento, el cual se reevalúa, y reestructura; se generó una reducción en las de órdenes de trabajo preventivo de la PTAR fase I, con el fin de incrementar esfuerzos para la PTAR fase II de acuerdo a la recepción y entrenamiento en mantenimiento de estructuras y equipos se generan ordenes de trabajo tanto preventivas como correctivas.

El control de la ejecución tanto del mantenimiento preventivo como del mantenimiento correctivo se lleva en el formato MPML0301F04-01 Seguimiento de Solicitud Mantto.

Para los mantenimientos generados a los equipos de la PTAR fase II se realiza el seguimiento mediante listados generados en los formularios de Google forms llamado solicitud de mantenimiento, de igual manera el registro de solicitudes para el mantenimiento de equipos se lleva en el formulario llamado reporte de mantenimiento, desde mantenimiento se empieza plan piloto para control y manejo de indicadores desde 2023.

## **4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

El mantenimiento preventivo de la PTAR fase I se genera de acuerdo al formato MPML0302F19-01 - Plan de Mantenimiento Preventivo PTAR el Salitre en donde se especifican las frecuencias de mantenimiento para las Ubicaciones Técnicas y Equipos de la PTAR.

El plan de mantenimiento preventivo de los equipos de la PTAR fase II se ejecuta de acuerdo a la programación generada, en un archivo nombrado back log, el cual tiene la programación a realizar de los equipos montados en la PTAR fase II.

Se inicio él envió de programación semanal a operaciones, SST y calidad con el fin de que toda la operación tenga conocimiento de la labor del departamento de mantenimiento Electromecánico

## **4.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Las órdenes generadas bajo este tipo de mantenimiento, son las que provienen las rutas de inspección de las solicitudes de los usuarios de mantenimiento, o del personal que reporte una inconsistencia en un equipo. Estos trabajos en algunas ocasiones no son de ejecución inmediata y permiten realizar una planeación y programación de tareas a realizar y los recursos a utilizar.

La gestión del mantenimiento correctivo se realiza a través del programa SAP, para ello se están realizando ajustes en los procedimientos para el reporte de fallas y el trámite correspondiente de las órdenes.

El mantenimiento correctivo realizado en la PTAR fase II se registra en formularios de la herramienta de Google forms generando formatos de orden de trabajo donde se registran las actividades realizadas, acorde a las solicitudes realizadas por los técnicos operarios de la planta.

## **4.4 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS**

En el cuadro 4.4-1 se relacionan las matrices de equipos críticos disponibles para las PTAR fase I y PTAR fase II.

En el cuadro 4.4-2 se relacionan los equipos Fuera de Servicio o con Operación Restringida PTAR fase I

El indicador de los equipos críticos se encuentra relacionados en el Anexo Cap. 4\_9.

**Cuadro 4.4-1 Equipos Críticos agosto 2023**

Sistema	Equipo crítico	Equipos instalados (EI)	Equipos disponibles (ED)
S1	Equipos de supervisión sala de control	2	2
S2	Tornillos de elevación	5	5
S3	Medidores de Caudal de agua cruda	10	10
S4	Rejas finas	4	4
S5	Bombas dosificadoras de cloruro ferrico	4	4
S6	Bombas de todas las aguas pretreamiento	2	2
S7	Celdas Subestación eléctrica principal	10	10
S8	Bombas polimero	4	4
S9	Puentes desarenadores	3	3
S10	Puentes decantadores	8	8
S11	Clasificador de hilazas	1	1
S12	Bombas de lodos espesados	3	3
S13	Bombas de todas las aguas 13	3	3
S14	Medidores de Caudal de agua tratada	5	5
S15	Compresores de biogás	4	4
S16	Bombas de recirculación	4	4
S17	Calderas	2	2
S18	Filtrobandas	5	5
S19	Bandas transportadoras 12	5	5
S20	Rastrillo Viajero	1	1
S21	Neveras Toma Muestras	2	2
S22	Bombas Descarga Cloruro Ferrico	2	2
S23	Compuertas PTAR Salitre	2	2

**Equipos PTAR FASE I**

ITEM	Equipo crítico	Equipos instalados (EI)	Equipos disponibles (ED)
1	CUCHARA RIVALBA	1	1
2	REJAS DE GRUELOS	10	8
3	PRESAS DE RESIDUOS GRUELOS	3	2
4	BOMBAS DE AGUA CRUDA	10	4
5	REJAS DE FINOS	10	10
6	PRESAS DE RESIDUOS FINOS	3	2
7	SOPADORES DESARENADORES	4	4
8	PUNTES DESARENADORES	5	4
9	CLASIFICADORES DE ARENAS	5	5
10	CONCENTRADORES DE GRASAS	2	2
11	BOMBAS DE ALIMENTACIÓN A LA LINEA CHANNEL	5	5
12	PUNTES DECANTADORES PRIMARIOS	6	6
13	BOMBAS DE Lodos PRIMARIOS SS.1	3	3
14	BOMBAS DE Lodos PRIMARIOS SS.2	3	2
15	BOMBAS DE Lodos PRIMARIOS SS.3	3	3
16	BOMBAS DE FLOTANTES SS.1	2	2
17	BOMBAS DE FLOTANTES SS.2	2	2
18	BOMBAS DE FLOTANTES SS.3	2	2
19	COMPRESORES DE AIRE	4	4
20	REACTORES BIOLÓGICOS	4	4
21	SOPADORES	11	5
22	PUNTES DECANTADORES SECUNDARIOS	12	11
23	BOMBAS RAS 1	3	3
24	BOMBAS RAS 2	3	3
25	BOMBAS RAS 3	3	3
26	BOMBAS WRS 1	2	2
27	BOMBAS WRS 2	2	2
28	BOMBAS WRS 3	2	2
29	ESTACIONES DE FLOTANTES	24	20
30	BOMBEO DE Lodos A MESAS	10	10
31	MESAS ESPESADORAS	8	7
32	CENTRIFUGAS DESHIDRATORAS	4	4
33	SILOS DE ALMACENAMIENTO	4	4
34	PREPARACIÓN DE POLÍMERO A MESAS ESPESADORAS	3	2
35	BOMBAS DE POLÍMERO A MESAS ESPESADORAS	10	10
36	PREPARACIÓN DE POLÍMERO A CENTRIFUGAS DESHIDRATORAS	3	3
37	BOMBAS DE POLÍMERO A CENTRIFUGAS DESHIDRATORAS	4	4
38	DIGESTORES	8	4
39	BOMBAS DE LODO MIXTO A DIGESTION	10	8
40	COMPRESORES DE BIOGAS	10	9
41	GASÍMETROS	2	2
42	TEAS	2	1
43	CALDERAS	5	5
44	MOTOGENERADORES	5	5
45	BOMBAS DE FLENTE	4	5
46	BOMBAS DE PULVILES	14	14
47	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PRINCIPALES	3	3
48	SUBESTACIÓN ALTA TENSION 115 KV	1	1
49	MEDIDORES DE CAUDAL DE AGUA CRUDA	10	10
50	MEDIDORES DE CAUDAL DE AGUA TRATADA	6	6
51	EQUIPOS DE SUPERVISIÓN SALA DE CONTROL	4	4
52	NEVERAS TOMA MUESTRAS	2	1
53	SISTEMAS DE DESODORIZACIÓN	3	3
54	MEDIDORES DE NIVEL DEL CANAL SALITRE	1	1
55	MEDIDOR NIVEL FOSO AGUA CRUDA	2	2
56	BOMBEO AGUA POTABLE	1	1
57	BOMBEO AGUA DE SERVICIO	1	1
58	RED CONTRA INCENDIOS DETECCIÓN	19	19
59	RED CONTRA INCENDIOS ROCIADORES	16	16

**Equipos PTAR FASE II**

#### Cuadro 4.4-2 Equipos Fuera de Servicio o con Operación Restringida PTAR fase I

TAG	EQUIPO	DESCRIPCION	COMENTARIO	SOLUCION
018C02A	COMPRESOR ELECTRICO SUMINISTRO AIRE ARRANQUE GENERADOR	Falla eléctrica, no comprime	En la revisión se encontró módulo de compresión frenado. No se cuenta con los repuestos para este tipo de reparación. en planta. Pendiente	El equipo se encuentra en la planta pendiente montaje en sitio

De acuerdo a los cuadros anteriores se garantizó la disponibilidad de los equipos críticos para la operación por parte de mantenimiento.

#### 4.5 COSTOS

Como parte fundamental de la gestión de mantenimiento se relacionan los materiales utilizados durante el mes de agosto, en las labores de mantenimiento y operación de la planta, igualmente se relacionan los costos de mano de obra.

- Anexo Cap 4\_ 1 Consumo de energía eléctrica desde enero de 2020 PTAR fase I
- Anexo Cap 4\_ 2 Costo energía eléctrica comprada por KWH desde enero 2020 PTAR fase I
- Anexo Cap 4\_ 3 Consumo de energía eléctrica desde diciembre de 2022 PTAR fase II
- Anexo Cap 4\_ 4 Costo energía eléctrica comprada por KWH desde diciembre de 2022 PTAR fase II
- Anexo Cap 4\_ 5 Descripción del mantenimiento por zonas
- Anexo Cap 4\_ 6 Consolidado costo total por áreas
- Anexo Cap 4\_ 7 Órdenes de Trabajo por Zonas PTAR fase I agosto 2023
- Anexo Cap 4\_ 8 Órdenes de Trabajo generadas PTAR fase II agosto 2023
- Anexo Cap 4\_ 9 Indicadores de Gestión

#### 4.6 GESTIÓN DE ENERGÍA


La gráfica 4.6-1 incorpora el consumo total de ACPM de la Planta, discriminando este valor para cada uno de los generadores y de igual forma para calderas.

En la gráfica 4.6-2 se presenta el consumo de energía eléctrica de la Planta desde enero de 2020 para la PTAR fase I.

En la gráfica 4.6-3 se presenta el consumo de energía eléctrica de la Planta desde enero de 2020 para la PTAR fase II.




**Gráfica 4.6-1 Consumo de ACPM en los generadores y calderas 2023**



Fuente: Fuente propia.

**Gráfica 4.6-2 Consumo de la energía eléctrica comprada en KWH desde enero de 2020**



Fuente: Factura ENEL-Codensa

### Gráfica 4.6-3 consumo de energía eléctrica de la Planta desde diciembre de 2022




Fuente: Factura ENEL-Codensa

#### 4.7 HECHOS RELEVANTES EN EL MES DE AGOSTO:

1. Se realizaron labores de mantenimiento preventivo a los diferentes equipos de la PTAR fase I programados para el mes de agosto según modulo PM de SAP.
2. Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos los cuales son atendidos por las especialidades mecánicos, eléctricos e instrumentación del área de mantenimiento a los equipos de la PTAR fase II, a continuación, se reportan los mantenimientos más relevantes.
  - 2.1 Se realiza intervención de la bomba lodo deshidratado a silos 073P001A, la cual presento baja eficiencia, al hacer la revisión se encuentra daño en los estatores, se procede al cambio de estatores dejando la bomba en condiciones óptimas de funcionamiento.

#### Fotografía 1. Mantenimiento bomba lodo deshidratado a silos 073P001A





Fuente: Fuente propia.

- 2.2 Se realiza mantenimiento a la bomba centrífuga vertical 053P002C, se evidencian fallos, al hacer la revisión se evidencia que se presentan fallos en la chumacera central, se inicia el armado de andamio y se procede a realizar la reparación, se desmonta el cardan y se baja la chumacera central y se continúa con las intervenciones técnicas para dejarla funcional, se instala y se inician pruebas de funcionamiento.

### Fotografía 2. Mantenimiento bomba centrífuga vertical 053P002C





Fuente: Fuente propia.

- 2.3 Por requerimiento de operaciones, se ingresa acompañado del personal SST a la balsa 4 para realizar la revisión de los difusores de burbuja fina, se realizan las intervenciones de limpieza, verificación de membranas y revisión de fugas se entregó al grupo de operaciones, el cual recibe el trabajo a satisfacción.



**Fotografía 3. Mantenimiento difusores de burbuja fina balsa 4**



Fuente: Fuente propia.

- 2.4 Se realiza mantenimiento a los puentes clarificadores secundarios, se encuentra afectaciones a diferentes puentes rotativos para los cuales fue necesario una intervención a los clasificadores 064DCL001C, 064DCL001E, 064DCL001, se ejecuta la reparación en las manzanas de los piñones y adecuaciones en las ruedas conducidas y conductoras, las cuales se encontraban en falla.

**Fotografía 4. Mantenimiento puentes clarificadores secundarios**





Fuente: Fuente propia.

- 2.5 Se atiende por solicitud del área de operaciones cambio de válvulas mariposa de regular flujo en caudalímetro en el skid de polímero 074QP201C también se evidencia fuga de agua por parte superior del manómetro se realiza cambio por uno de 20Bar se deja operativo.


#### Fotografía 5. Mantenimiento skid de polímero 074QP201C



Fuente: Fuente propia.

- 2.6 Se ejecuta revisión por falla en la apertura del silo 5, se toman medidas de voltaje retornó PEM 120v (rojo), mando abrir (blanco), mando cerrar (verde). Se evidencia que al accionar abrir no retorna los 120v, encontraron cables trocados en la botonera se normaliza conexión, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega a operaciones.

#### Fotografía 6. Mantenimiento silo 5



Fuente: Fuente propia.

- 2.7 Se realiza cambio de medidor de torque del lado A del puente clarificador 064DCL001G por el del puente clarificador 064DCL001E ya que se encuentra con tarjeta dañada, se realizan pruebas y queda operativo el puente clarificador 64.5, queda pendiente por restablecer el medidor de torque del puente 64.6 por repuesto.


#### Fotografía 7. Mantenimiento medidores puente clarificador secundario



Fuente: Fuente propia.

- 2.8 Se atiende solicitud de operaciones por electroválvulas 074EV003A/G que presentan calentamiento, se encuentran electroválvulas activadas y en modo programa, electroválvulas de agua de servicio mesas (sistema en campo no se encuentra operativo, válvulas manuales cerradas) electroválvulas modo programa hacen parte del automatismo de cada mesa espesadora, se dejan desenergizadas desde el tablero ya que al apagar las desde SCADA provoca que la mesa entre en falla. Si este sistema no se utiliza, sacarlo del automatismo de la mesa.


#### Fotografía 8. Mantenimiento electroválvulas 074EV003A/G



Fuente: Fuente propia.

- 2.9 Se realiza mantenimiento guarda motor de avance/retroceso del puente desarenador N°5 por continuo disparo, se verifica y se encuentra terminales sueltos en bornas X1: 4,5,6 se corrige conexión y se realiza pruebas, pero la falla persiste, se toma medidas de consumo en las 3 fases y se encuentra que, una fase no tiene consumo cuando el puente está avanzando, se ajustan conexiones en el contactor 5KM3 y se restablece funcionamiento, se hace seguimiento durante el resto del turno y no reporta novedad.


#### Fotografía 9. Mantenimiento puente desarenador N°5



Fuente: Fuente propia.

- 2.10 Se atiende solicitud de operaciones por fuga en la planta de biogás, se encuentra en campo manguera suelta en válvula de purga 109NV603A, el racor no sujeta la manguera y al tener presión en la línea está se suelta, se cambia racor, no se presenta novedad durante el turno.

#### Fotografía 10. Mantenimiento válvula de purga 109NV603A




Fuente: Fuente propia.

- 2.11 Se hace revisión y se encuentra que las fuentes de 48 VDC se encuentran quemadas en la bomba centrífuga vertical 0539002Fy la bomba recirculación lodos biológicos ras N°3 065P301C, Se realiza cambio por una de otra marca con características superiores y quedan operando los equipos.




**Fotografía 11. Mantenimiento fuentes bombas 053P002F / 065P301C**



Fuente: Fuente propia.

- 2.12 Se realiza mantenimiento a compresor de biogás rotativo de anillo líquido 072C005, al hacer la revisión del cableado punto a punto y se evidencia falta de fusibles se busca el fusible se instala y queda en operación.

**Fotografía 12. Mantenimiento compresor de biogás rotativo de anillo líquido 072C005**



Fuente: Fuente propia.

- 2.13 Se realiza intervención en la prensa lavado de residuos finos 051DPR002A, se realiza el desmontan los actuadores de la prensa lavado de residuos finos 051DPR002C los cuales se instalan en la prensa lavado de residuos finos 051DPR002A quedando operativos, se realiza montaje de motores de finos A y se colocan en la prensa lavado de residuos finos 051DPR002C, se instalan nuevos motores en la prensa de finos A quedando operativos.

**Fotografía 13. Mantenimiento prensa lavado de residuos finos 051DPR002A**



Fuente: Fuente propia.

- 2.14 Se realizan pruebas de aislamiento al agitador sumergible 060A001L y se evidencia que es necesario enviar a rebobinar el motor.

**Fotografía 14. Mantenimiento agitador sumergible 060A001L**



Fuente: Fuente propia.

- 2.15 Se realizan desconexión de los filtros pasivos de los bancos de condensadores del variador bomba RAS estación 3 bomba 1 065VFD301A, quedando operativas.

Fotografía 15. Mantenimiento variador bomba 065VFD301A



Fuente: Fuente propia.

## 5. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

### ACTIVIDADES AMBIENTALES

En este capítulo se describen las actividades de gestión ambiental y social realizadas dentro del cumplimiento de los requisitos legales en la PTAR El Salitre (Plan de Manejo Ambiental, Licencia Ambiental y Resoluciones posteriores) y en la zona de recepción y secado de Biosólido del predio El Corzo (Resolución 3292 de diciembre de 2006, expedida por la CAR) y su aprovechamiento en el Predio La Magdalena autorizado por medio de la Resolución 13001 de 2016 y con la modificación menor bajo el comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020.

#### 5.1 PLAN DE MANEJO FORESTAL Y PAISAJÍSTICO

El Plan de Manejo Forestal y Paisajístico, plantea una serie de medidas encaminadas a revegetalizar, embellecer y generar barreras ambientales, teniendo en cuenta no sólo las funciones y objetivos que debe cumplir la vegetación como elemento de adecuación y conformación paisajística, sino además como elemento de protección compuesto por franjas de aislamiento visual, sonoro, olfativo y conservación ambiental; buscando una combinación de tonos, texturas y formas adecuadas que realcen y caractericen cada área de manejo, e implementando acciones enfocadas a mitigar y compensar el impacto causado por la operación de la PTAR El Salitre.

**Cuadro 5.1-1 Barreras forestales y ambientales de la PTAR El Salitre**

Barrera	Área (m <sup>2</sup> )
Interna	12.104
B1	17.760
B2 y 3 antigua	12.767
B3 nueva	7.657
B5	2.557
B6	7.557
B1-6	3.654
<b>TOTAL</b>	<b>61.499</b>

Fuente: Elaboración propia

En la Imagen 5.1-1 se muestra la ubicación espacial de cada una de las barreras ambientales con las que cuenta la PTAR El Salitre.

**Imagen 5.1-1 Localización de las barreras ambientales en la PTAR Salitre**



Fuente: propia, tomada de: ArcGIS, 2021

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre – PTAR, cuenta con barreras ambientales y zonas de jardines que requieren complementarse y desarrollar actividades de mantenimiento periódico y básico que faciliten el cumplimiento del propósito ambiental para el cual fueron establecidas.

En los predios de la PTAR, se encuentran ubicados 5540 árboles vivos y 666 m<sup>2</sup> de jardines.

En la siguiente tabla se relaciona la distribución de los árboles por cada una de las barreras ambientales:

**Cuadro 5.1-2 Distribución de número de árboles por cada una de las barreras ambientales de la PTAR El Salitre**

Barrera	Número de árboles vivos
Interna	335
B1	1509
B2	625
B3	1410
B5	708
B6 +B1-6	953
<b>TOTAL</b>	<b>5540</b>

Fuente: Inventario Forestal-Consorcio Mantenimiento Forestales 2021









### 5.1.1 Actividades de Mantenimiento y Establecimiento







En el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades por parte del contratista Ingenieros Forestales Consultores y Asociados – IFCAYA bajo el contrato No1-05-25596-1231-2023 cuyo objeto es “Mantenimiento básico arbolado de las barreras ambientales localizadas en los predios de la PTAR y predios de aprovechamiento de los biosólidos de la PTAR Salitre” encaminadas al fortalecimiento, establecimiento y consolidación de las barreras ambientales que hacen parte de la PTAR y predios de aprovechamiento de los biosólidos en los predios El Corzo y La Magdalena.

#### 5.1.1.1 Corte de césped

El corte de césped se realizará de manera mecánica utilizando guadañas, las cuales cortaran el pasto a ras de piso (5 cm. como máximo, independientemente del estado del césped) solo se aceptarán alturas mayores sobre el terreno entre 20 a 30 cm. en aquellos sitios donde los residuos superficiales o basuras impidan el corte a ras (áreas indicadas por la interventoría). Esta actividad se ejecutó en el presente mes en un área de 46.071m<sup>2</sup>, correspondiente a las barreras ambientales 5 y 6, zonas de pretratamiento, primarios y talud cuerpo de agua.

**Cuadro 5.1-3 Relación en m2 de corte de césped por polígono**

Ubicación	Actividad ejecutada (m <sup>2</sup> )	Registro Fotográfico	
ZP 1	3287		
ZP 2	4270		
Barrera 5	10334		

Barrera 6	9867		
Z. Primarios	4594		
Talud cuerpo de agua	13719		
<b>Total</b>		<b>46071</b>	

Fuente: IFCAYA agosto 2023

#### 5.1.1.2 Suministro de tierra.

Esta actividad tiene por objetivo suministrar 210 m<sup>3</sup> de sustrato (La tierra debe estar limpia, es decir, sin ningún tipo de residuos, rocas, arcillas y no debe haber sido utilizada en ninguna otra actividad) a lo largo del contrato. En el presente mes se realizó la entrega de 70 m<sup>3</sup> ubicados en áreas estratégicas para la disponibilidad y uso de la tierra en zonas verdes de la PTAR la cual será empleada en los diferentes jardines ubicados dentro de la planta, así mismo para realizar el plateo a individuos arbóreos.

#### Fotografía 16. Entrega de suministro de tierra



Fuente: IFCAYA agosto 2023

### 5.1.1.3 Jardinería.

La intervención en jardinería tiene por objeto el mantenimiento de 7309 m<sup>2</sup> de jardines, localizados al interior de la PTAR El Salitre. El mantenimiento de jardines requiere adelantar las siguientes actividades: Limpieza de terreno, fertilización, poda y riego para cumplir una totalidad de 10 ciclos de mantenimiento durante el tiempo de ejecución del contrato. En el presente mes se realizó la intervención de mantenimiento a 634 m<sup>2</sup> en los jardines internos de la planta contemplando las actividades mencionadas previamente.

#### Fotografía 17. Actividades de jardinería



Fuente: IFCAYA agosto 2023.

### 5.1.1.4 Control de especies invasoras y exóticas

Esta actividad tiene por objeto, erradicar la presencia de especies invasoras y exóticas presentes en la zona interna y en las barreras ambientales de la PTAR El Salitre, con el propósito de controlar su propagación y afectación a especies nativas que se encuentren ubicadas en las zonas antes mencionadas. Esto debido a la gran capacidad que poseen para soportar condiciones adversas, crecimiento rápido, producción de semillas y plántulas en abundancia. En el presente mes de reporte IFCAYA SAS realizó 1800 m<sup>2</sup> de control de invasoras como primer ciclo de manejo que comprenden a las especies de ojo de poeta, calabaza.

#### Fotografía 18. Actividades de control de especies invasoras y exóticas



Fuente: Fuente propia.



## 5.2 OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA

El programa de ahorro y uso eficiente del agua tiene como objetivo mantener el consumo de agua en los mínimos posibles durante cada actividad identificada en la PTAR El Salitre.

Durante el presente mes se continuaron las medidas de control y seguimiento sobre el consumo de agua potable al interior de la PTAR Fase I, estas se realizaron por medio de inspecciones visuales donde se verificó que los puntos de suministro hidráulico se encontraran en buen estado. Así mismo se tomó lectura de los medidores internos instalados con el objeto de determinar el consumo total y en cada área de la PTAR El Salitre Fase I..

En el Cuadro 5.2-1 Se muestra el registro del consumo de agua potable en cada área de la PTAR durante el mes de agosto de 2023.


**Cuadro 5.2-1 Cantidades Consumo de agua potable agosto 2023 en la Fase I.**

UBICACIÓN DEL MEDIDOR	CONSUMO m <sup>3</sup>
CASINO	246.0
RED C.I.	28.0
DECANTADORES 5.1	0.0
DECANTADORES 5.2	0.0
DECANTADORES 5.3	0.0
DECANTADORES 5.4	0.0
REJAS GRUESAS	0.0
REJAS FINAS	0.0
PRETRATAMIENTO	0.0
DESHIDRATACION	106.0
CONT. TRANSP	6.0
EDIF ADMIN	87.0
ESPEADORES	0.0
GALERIA ORIENTAL	0.0
GALERIA OCCIDENTAL	0.3
JARDINERIA	29.3
PORTERIA	0.0

Fuente: Elaboración propia

Tal como se observa en la Grafica 5.2-1 el principal consumo de agua potable se presentó en el área del Casino en la cual se hace la preparación de los alimentos para el personal de la planta, de las áreas operativas el mayor consumo se registró en la zona de deshidratación por motivo de limpieza en el área de espesamiento y de deshidratación. Los consumos durante el mes de agosto en las diferentes zonas han disminuido debido a que actualmente el caudal de ingreso se está tratando en su totalidad por la PTAR El Salitre Fase II.


**Gráfica 5.2-1 Consumo de agua potable por áreas de la PTAR Fase I agosto de 2023**



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta en la Gráfica 5.2-2 el comportamiento del consumo mensual total, incluyendo las pérdidas del sistema, deducidas de los registros del macromedidor registrando 503 m<sup>3</sup> de consumo en el mes de agosto, cumpliendo así con el límite máximo fijado en el PMA el cual debe ser <15240m<sup>3</sup>/mes (línea roja).


**Gráfica 5.2-2 Consumo de agua potable de la PTAR Fase I periodo (ago/2022 a ago/2023)**



Fuente: Elaboración propia

En la Gráfica 5.2-3 se presenta el consumo mensual que se registra de la PTAR Salitre Fase II llevando el reporte de carácter mensual. El consumo de agua potable para el mes de agosto fue de 10091m<sup>3</sup>, consumo que se da por actividades operativas y de revisión en el macromedidor en la Fase II.

**Gráfica 5.2-3 Consumo de agua potable de la PTAR Salitre Fase II (ago/2022 a ago/2023)**



Fuente: Elaboración propia

**Nota:** dado a las diferentes variaciones que se presenta en los consumos en la PTAR El Salitre, la División Ambiental y Social solicitó revisión y evaluación al Acueducto del macromedidor ubicado en Fase II, el día 9 de febrero de 2023 se realizaron las diferentes pruebas por parte del Laboratorio del Acueducto evidenciándose un desgaste en el medidor, motivo por el cual se debe cambiar, actualmente continuamos a la espera del cambio de medidor.

### 5.3 CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIOSÓLIDOS

La ruta de transporte se realizó conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para el predio El Corzo I: "Aprovechamiento del biosólido en mezcla con suelo para la cobertura del predio El Corzo I", aprobado por la Resolución CAR 3292 de diciembre de 2006, en diciembre del 2017 se culminó el aprovechamiento y desde ese mismo mes se inicia el aprovechamiento en el predio La Magdalena el cual fue autorizado por medio de la Resolución 1301 de 2016 emitido por la Autoridad Nacional Licencias Ambientales y con la modificación menor bajo el comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020. Este predio está ubicado a 4 km del predio El Corzo el cual es usado para la recepción y secado del biosólido proveniente de la PTAR El Salitre, y el cual posteriormente es llevado hasta el predio La Magdalena para su aprovechamiento.

Durante este mes el transporte de biosólido desde la PTAR El Salitre hasta el predio El Corzo y posteriormente hasta el predio La Magdalena se realizó a través de volquetas con capacidad de 15 m<sup>3</sup> las cuales cumplieron con las especificaciones establecidas por la Licencia Ambiental y las normas de tránsito.

**Imagen 5.3-1 Localización Predios El Corzo y La Magdalena**



Fuente: Google Earth

#### 5.4 PLAN DE USO BENÉFICO DE LOS LODOS

El biosólido de la PTAR El Salitre generado para el mes de agosto es proveniente de la Fase II, por parte de la Fase I desde el día 25 de septiembre de 2021 no se está generando biosólido. Para la PTAR El Salitre el biosólido es clasificado según el Decreto 1287 del 10 de julio de 2014 establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por el cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales" que incorporó gran parte de las disposiciones contenidas en la norma US EPA 40 CFR part 503, e incluyó algunos requerimientos adicionales, de igual manera al aplicar esta regulación al biosólido obtenido en la PTAR El Salitre se evidencia que los parámetros fisicoquímicos se encuentran dentro del límite de biosólido Tipo B.

Con base en los criterios para el aprovechamiento de las distintas clases de biosólido, establecidos en el Decreto 1287 de 2014, la PTAR El Salitre realiza aprovechamiento del biosólido con mezcla de suelo como cobertura final para el restablecimiento de la cobertura vegetal del predio La Magdalena.

Esta actividad fue autorizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA a través de la Resolución 1301 de 2016 y con la modificación menor bajo el comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020; es así como desde el mes de diciembre de 2017 se inició al aprovechamiento del biosólido en este predio propiedad de la EAAB –ESP, el cual se encuentra localizado al suroccidente de la ciudad en los límites de las localidades de Kennedy y Bosa el cual fue empleado para la disposición de los sobrantes de excavación de las obras de alcantarillado del Tintal y del Canal Cundinamarca.

Las características fisicoquímicas del biosólido de la PTAR El Salitre presentan concentraciones típicas de enmiendas orgánicas en cuanto a sus formas nitrógeno, fósforo y sólidos volátiles que hacen de este material muy útil en aplicaciones agrícolas y no agrícolas, como es el caso del aprovechamiento actual llevado a cabo en el predio La Magdalena donde se ha generado la cobertura vegetal de manera rápida y con una buena estructura, textura y apariencia de los pastos (lo cual se comprueba mediante muestreos y análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados en diferentes puntos del predio con periodicidad anual).

El área de Gestión Ambiental de la planta realiza seguimiento al aprovechamiento del biosólido en el predio La Magdalena, en concordancia con el PMA, aprobado por la Resolución 1301 de 2016 y con la modificación menor bajo el comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020, a través de inspecciones planeadas el día 4 de agosto del 2023 el aprovechamiento del biosólido se está realizando de manera efectiva en la celda 11; se ha evidenciado un aumento debido a la puesta en marcha de la Fase II de la PTAR el Salitre, incrementando el flujo de volquetas y material para aprovechamiento, de igual manera en las celdas intervenidas se evidencia que han presentado un crecimiento gradual del pasto kikuyo en las diferentes celdas de aprovechamiento, así como el seguimiento a la disposición de los residuos sólidos, vectores, olores, limpieza de canaletas, vías, higiene y seguridad industrial, señalización y demarcación, máquinas y herramientas, evidenciando el cumplimiento de cada una de las actividades de seguimiento en el predio La Magdalena.

En el siguiente registro fotográfico se presenta el patio de secado y progreso del aprovechamiento en el predio.



**Fotografía 19. Registro fotográfico patio de secado predio el Corzo y proceso de mezcla predio la Magdalena agosto 2023**

 <p>Vista general del área de secado</p>	 <p>Disposición de secado en módulos en la cubierta tipo invernadero</p>
 <p>Descargue de biosólido en celda 11 La Magdalena, metodología 3:1</p>	 <p>Labores de mezcla Aprovechamiento predio La Magdalena celda 11, metodología 3:1</p>

Fuente: Fuente propia.

### 5.5 CONTROL DEL MANEJO DE RESIDUOS

La gestión de residuos en la PTAR se realiza de acuerdo con el tipo de residuos, su impacto y los requisitos normativos asociados al mismo; esta gestión se divide en residuos provenientes del sistema de tratamiento, residuos convencionales no aprovechables, residuos convencionales aprovechables y residuos peligrosos.

El almacenamiento temporal de los residuos provenientes del sistema de tratamiento (residuos de cribado, desarenado y desengrasado que no son aprovechables), se realiza en diferentes contenedores, mientras la fracción de residuos No aprovechables generados por el personal de la planta, visitantes y casino, son recogidos en bolsas negras, y posteriormente todos estos residuos son unidos y transportados hasta el relleno sanitario Doña Juana para su disposición final.

La fracción de residuos convencionales reciclables (papel, cartón, plásticos y vidrio principalmente) se separa en recipientes provistos de bolsa blanca y son posteriormente acopiados y donados a una Asociación de Recicladores sin ánimo de lucro en convenio con la EAAB.



Para el mes de agosto se realizó la recolección el día 10 del material aprovechable, por parte de la Asociación Pedro León Trabuchi.

**Cuadro 5.5-1 Residuos donados a la Asociación Pedro León Trabuchi**

Periodo	Tipo de residuo	Cantidad (Kg)		
		Fase I	Fase II	PTAR SALITRE
6/07/2023 a 10/08/2023	Cartón	40	92	
	Archivo	4	11	
	Plegadiza	4	18	
	Vidrio	1	2	
	Chatarra	3206*	0	
	PET	10	15	
	Tatuco	4	6	
	Galones (UND)	1	11	
	Plástico policolor	21	35	
	Globos	0	92	
<b>Total:</b>		<b>3290</b>	<b>271</b>	<b>3561 + 2 Gal</b>

Fuente: Elaboración propia

\*Para el mes de agosto se realizó limpieza del cuarto que almacena chatarra para contar con un mejor espacio, es por esto del aumento de este material reciclable para el presente mes contando con 3.2 Ton del material.

## 5.6 CONTROL DE RUIDOS

Debido a la puesta en marcha de la Fase II de la PTAR El Salitre a partir del 24 de septiembre de 2021 fueron saliendo de operación de manera gradual estructuras y equipos como Tea, Gasómetro, Digestores 9.1, 9.2 y 9.3, Calderas A y B, Tanque almacenador de lodos y zona de deshidratación de lodos y que a la fecha se encuentran inoperativos, las cuales aportaban en la generación de ruido es por esto que a continuación se muestra información referente al último estudio realizado para el año 2023.

Anualmente se realiza un monitoreo de ruido por intermedio de una firma acreditada por el IDEAM, que para el año 2023 fue Ingeniería y Consultoría Global S.A.S (ICG). Los resultados del último monitoreo, realizado los días 17 y 18 de abril del 2023, demuestran que las emisiones de ruido de la planta permanecen por debajo del límite máximo establecido por la normatividad nacional, Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente (Sector C – Ruido intermedio restringido, subsector zonas con usos industriales permitidos, Estándar máximo < 75 dB (A) jornada diurna y nocturna). En la siguiente tabla y graficas se pueden observar los resultados obtenidos.


**Cuadro 5.6-1 Resultados del monitoreo diurno**

Punto	LRAeq,1h (dBA)	LRAeq,1h <sub>Residual</sub> (L90, dBA)	Leq Emisión (dBA)
P1	52.5	40.9	52.19
P2	50.7	45.1	49.30
P3	54.1	49.2	52.40
P4	59.9	58.9	--*

\*En el punto cuatro (4) no fue posible calcular la emisión de ruido ya que la diferencia aritmética entre LRAeq,1h y nivel percentil L90 es igual o inferior a 3 dB(A), por lo cual el nivel de ruido de emisión (LRAeq,1h, Residual) es del orden igual o inferior al ruido residual.

Fuente: Estudio de Ruido PTAR El Salitre. ICG - abril 2023

**Gráfica 5.6-1 Comparación de emisión de ruido horario diurno con la Resolución 2006**



Fuente: Estudio de Ruido PTAR El Salitre. ICG - abril 2023

**Cuadro 5.6-2 Resultados del monitoreo nocturno**

Punto	LRAeq,1h (dBA)	LRAeq,1h <sub>Residual</sub> (L90, dBA)	Leq Emisión (dBA)
P1	49.2	43.8	47.72
P2	54.4	44.1	53.97
P3	48.1	43.5	46.25
P4	61.2	61.0	--*

\*En el punto 4 no fue posible calcular la emisión de ruido ya que la diferencia aritmética entre LRAeq,1h y nivel percentil L90 es igual o inferior a 3 dB(A), por lo cual el nivel de ruido de emisión (LRAeq,1h, Residual) es del orden igual o inferior al ruido residual.

Fuente: Estudio de Ruido PTAR El Salitre. ICG - abril 2023

**Gráfica 5.6-2 Comparación de emisión de ruido horario nocturno con la Resolución 2006**



Fuente: Estudio de Ruido PTAR El Salitre. ICG - abril 2023

## 5.7 CONTROL DE EMISIONES

Debido a la puesta en marcha de la Fase II de la PTAR El Salitre a partir del 24 de septiembre de 2021 fueron saliendo de operación de manera gradual estructuras y equipos como Tea, Gasómetro, Digestores 9.1, 9.2 y 9.3, Calderas A y B, Tanque almacenador de lodos y zona de deshidratación de lodos y que a la fecha se encuentran inoperativos, las cuales aportaban con la emisión atmosférica, es por esto que a continuación se muestra información referente al último estudio realizado, el cual fue de carácter anual en el mes de julio del 2023 por la firma acreditada por el IDEAM, Ingeniería y Consultoría Global S.A.S (ICG).

Para cuantificar las emisiones atmosféricas generadas por los equipos de electrógeneradores se realiza un monitoreo cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución 2153 de 2010 del Ministerio de Ambiente, la Resolución 6982 del 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Resolución 1309 de 2010 del MAVDT. Resultando todos los parámetros por debajo de los límites máximos de emisión contemplados en las citadas normas.

**Cuadro 5.7-1 Resultados de monitoreo de Emisiones / julio de 2023**

<b>Fuente Fija</b>	<b>Contaminante (mg/ m<sup>3</sup>)</b>	<b>Concentración corregida con O<sub>2</sub> al 15% mg/m<sup>3</sup></b>	<b>Resolución 1309 de 2010 MAVDT (mg/m<sup>3</sup>)</b>
Electrógenerador 1	MP	20.03	100
	SO <sub>2</sub>	0.02	400
	NO <sub>x</sub>	284.94	1800
	CO	0.06	N.A

Fuente: Estudio de Emisiones Atmosféricas PTAR El Salitre. ICG - julio 2023

## 5.8 CONTROL DE OLORES

Los olores generados por los procesos de tratamiento de las aguas residuales y los lodos generados son prevenidos, mitigados y estimada su influencia sobre los barrios circunvecinos.

Son varias las medidas aplicadas que confluyen hacia la disminución de la perceptibilidad de olor dentro de las comunidades aledañas a la planta, dentro de los más importantes se cuentan:

- Mantenimiento de distancias mayores a 300 metros entre los focos de olor (estación elevadora, Espesadores, decantadores) y las áreas residenciales
- Establecimiento de barreras forestales y ambientales perimetrales
- Monitoreo constante de la eficiencia de la digestión de lodos (reducción de sólidos volátiles)
- Uso de cal para elevación de pH en caso de ser necesario (inestabilidad de lodos)

A partir del año 2021 se realizó la metodología de olores dispuesta en la Resolución 1541 de 2013 de olores ofensivos mediante la medición del parámetro Azufre Total Reducido – TRS. en cumplimiento de la Resolución No 00667 de 2021 emitido por la ANLA, dicha información se encontrará consignada en los informes de Cumplimiento Ambiental - ICA de la PTAR Salitre Fase I.

## 5.9 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

### 5.9.1 Componente de Comunicación e Información.

#### 5.9.1.1 Divulgación de información por medio de plegables.

En el mes de agosto de 2023, se dio continuidad a la divulgación de información por medio de los plegables técnico y general de la PTAR El Salitre, los cuales fueron enviados mediante correo electrónico.

En total durante el mes, se envió a sesenta (60) personas el plegable técnico y el plegable con información general de la planta. Teniendo en cuenta que a cada persona le fueron remitidos los dos plegables, en total se logró difundir mediante correo electrónico ciento veinte (120) plegables informativos.

A continuación, se presenta el consolidado del material informativo (plegables) enviados.

**Cuadro 5.9-1 Consolidado plegables generales y técnicos enviados mes de agosto de 2023**

Comunidad informada	Ejemplares enviados plegable general	Ejemplares enviados plegable técnico
Docente y estudiantes Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA sede Guaviare	27	27
Docente y estudiantes Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA sede Bogotá	16	27
Comunidad residente en la localidad de Suba	17	17
<b>Subtotal piezas difundidas</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Total, piezas informativas enviadas</b>	<b>120</b>	

Así mismo, se continuó realizando el seguimiento al contador de mensajes ubicado en la página Web de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, a través del cual se reporta la cantidad de veces que se visita el link, el cual contiene la información de la PTAR El Salitre.

En el mes de agosto de 2023, el reporte del link de las visitas correspondió a cincuenta y cinco (55) personas.

A continuación, se presenta la gráfica con el número de accesos al link de la PTAR El Salitre durante el mes.

**Gráfica 5.9-1 Visitantes link PTAR el Salitre**



**Cuadro 5.9-2 Comunicaciones correo: ptar.salitre@acueducto.com.co**

Comunicaciones entrantes	
Tema	Cantidad
Solicitud visitas presenciales	14
Solicitud información y varios	1
Quejas	0
Respuesta y/o asignación visitas presenciales o virtuales	14
Respuesta a solicitudes de información y varios	1
Respuestas a quejas	0

La solicitud de información y varios, correspondió a toma de muestras de lodos en la PTAR El Salitre.

En el cuadro 5.9-3, se especifica el número de personas cubiertas por cada actividad realizada. En la categoría “Entrega de material informativo por solicitud” se incluyen los plegables, herramientas pedagógicas y videos enviados o socializados durante el mes de agosto. En la categoría “Total piezas comunicativas entregadas” se incluyen el total de las mismas en todas las actividades desarrolladas.

**Cuadro 5.9-3 Total de población informada en las diferentes actividades de divulgación mes de agosto de 2023**

	Tipo de actividad	Cantidad de personas informadas por medio de cada pieza comunicativa y/o actividad de divulgación
A	Visitas guiadas/recorridos pedagógicos.	80
B	Envío/entrega de material informativo por solicitud.	60
C	Talleres, charlas y otras actividades externas.	285
D	Actividad institucional.	0
E	Comunicaciones entrantes a los correos electrónicos.	15
F	Comunicaciones salientes de los correos electrónicos.	15
<b>Total</b>	Total, personas informadas directamente (a+b+c+d+f) = <b>440</b>	Total, piezas comunicativas enviadas (plegables, videos, herramientas y otras formas de comunicación): <b>180</b>

### 5.9.1.2 Difusión del video institucional de la PTAR El Salitre fase I.

Durante el mes de agosto de 2023, se continuó informando mediante correo electrónico a las comunidades y ciudadanía en general, acerca de la ruta de acceso al link del video institucional de la página web de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB: [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co).

En total durante el mes, la información y/o socialización del video institucional se dirigió a sesenta (60) personas.



### 5.9.1.3 Difusión de información por correo electrónico.

Con la finalidad de brindar información de la PTAR El Salitre, relacionada con la ubicación geográfica, historia, tratamiento, actividades de educación ambiental y gestión realizada para el tratamiento de las aguas residuales, en el mes de agosto de 2023, se enviaron sesenta (60) correos electrónicos dirigidos a docentes y estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, sedes Guaviare y Bogotá y comunidad residente en la localidad de Suba.

## 5.9.2 Componente de Participación Comunitaria

### 5.9.2.1 Atención de visitas guiadas/recorridos pedagógicos solicitados por las comunidades - PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada.

Durante el mes de agosto de 2023, se efectuaron tres (3) visitas guiadas con integrantes del grupo denominado: “Mujeres que Reverdecen” de la Secretaría Distrital del Medio Ambiente - SDA y funcionarios de la alcaldía local de Engativá.

Los días 3 y 4 de agosto, se llevaron a cabo las visitas guiadas con la participación de las treinta y tres (33) mujeres de la SDA, residentes en la localidad de Suba.

Posteriormente, el día 11 de agosto se ejecutó la visita guiada con la asistencia de once (11) funcionarios de la alcaldía local de Engativá.

#### **Fotografía 20 Visita guiada/ recorrido pedagógico presencial PTAR El Salitre fase II, grupo “Mujeres que Reverdecen”, Secretaria Distrital de Medio Ambiente – SDA, residentes en la localidad de Suba agosto 03 de 2023**



**Fotografía 21 Visita guiada/ recorrido pedagógico presencial PTAR El Salitre fase II, grupo “Mujeres que Reverdecen”, Secretaria Distrital de Medio Ambiente – SDA, residentes en la localidad de Suba agosto 04 de 2023**



**Fotografía 22 Visita guiada/ recorrido pedagógico presencial PTAR El Salitre fase II, grupo de colaboradores Alcaldía Local de Engativá – agosto 11 de 2023**



**5.9.2.2 Conformación grupo de seguimiento de las obras PTAR El Salitre Fase II Participación en reuniones, comités de seguimiento, entre otras actividades. requeridas por el grupo de seguimiento o veeduría de la obra de ampliación y optimización de la PTAR El Salitre fase I.**

El día 21 de agosto, se participó en la reunión presencial con el Comité de Seguimiento de Obra – SEGO de las localidades de Suba y Engativá.

En la reunión, el Consorcio Expansión PTAR, presentó el avance de las obras de rehabilitación efectuadas en la PTAR El Salitre fase I hasta el mes de agosto. Así mismo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, llevó a cabo una capacitación- taller acerca de las cuencas hidrográficas del río Bogotá.

**Fotografía 23 Reunión Comité de Seguimiento de Obra - SEGO, localidades de Suba y Engativá agosto 21 de 2023**



Posteriormente, el día 31 de agosto, se asistió a la reunión con los integrantes de la Veeduría Ciudadana del proyecto de construcción y ampliación de la PTAR El Salitre fase II en las instalaciones de la planta.

Mediante la reunión, la Dirección Red Troncal de alcantarillado de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, socializó la información relacionada con el proyecto de construcción de la PTAR Canoas. Así mismo, la PTAR El Salitre dio a conocer la información relacionada con el otorgamiento del Permiso de Vertimiento a la EAAB por parte de la ANLA.

**Fotografía 24 Reunión Veeduría Ciudadana – Proyecto de Ampliación Y Optimización PTAR El Salitre fase II agosto 31 de 2023**



**5.9.3 Componente de Educación Ambiental**

**5.9.3.1 Atención de visitas guiadas/recorridos pedagógicos solicitados por las instituciones educativas (colegios y universidades) en la PTAR El Salitre Ampliada y optimizada.**

En el mes de agosto de 2023, se ejecutaron dos (2) visitas guiadas/recorridos pedagógicos presenciales en la PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada con la participación de treinta y seis (36) estudiantes y docentes Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Guaviare e Instituto Andes localidad de Suba.

**Cuadro 5.9-4 Visitas guiadas/recorridos pedagógicos realizados con instituciones educativas PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada en el mes de agosto de 2023.**

Fecha	Comunidad	Localidad	Nº de participantes
16/08/2023	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Guaviare	N/A	28
18/08/2023	Gimnasio Los Andes	Suba	8
<b>Total Participantes</b>			<b>36</b>

Mediante los recorridos efectuados, los estudiantes conocieron el proceso de tratamiento realizado en la PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada, los beneficios del mismo para la descontaminación y recuperación del río Bogotá y la importancia de modificar hábitos en los lugares de residencia, trabajo o estudio asociados con el uso inteligente del alcantarillado, adecuada disposición de los residuos y reciclaje.

**Fotografía 25 Visita guiada/ recorrido pedagógico PTAR El Salitre ampliada y optimizada con estudiantes Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Regional Guaviare agosto 16 de 2023**



**5.9.3.2 Ejecución de charlas/talleres en los colegios y universidades.**

En el mes de agosto de 2023, se llevaron a cabo ocho (8) talleres pedagógicos con la participación de doscientos ochenta y cinco (285) estudiantes de básica primaria de colegio Instituto Nueva América y Colegio Van Leeuwenhoek ubicados en la localidad de Suba.

**Cuadro 5.9-5 Talleres pedagógicos realizados con niños(as) en el mes de agosto de 2023.**

Fecha	Localidad	Barrio	Institución Educativa/Grado	Nivel	Nº de participantes
9/08/2023	Suba	Villa Eliza	Instituto Nueva América	1º	31
15/08/2023	Suba	San Pedro	Colegio Van Leeuwenhoek	3º	50
1. 24-08-2023	Suba	Villa Eliza	Instituto Nueva América	2º	44
24/08/2023	Suba	San Pedro	Colegio Van Leeuwenhoek	2º	55
30/08/2023	Suba	Villa Eliza	Instituto Nueva América	3º	21
30/08/2023	Suba	San Pedro	Colegio Van Leeuwenhoek	2Bº	26
30/08/2023	Suba	San Pedro	Colegio Van Leeuwenhoek	Transición	21
31/08/2023	Suba	San Pedro	Colegio Van Leeuwenhoek	Transición	37
<b>Total participantes</b>					<b>285</b>

A continuación, se presenta el registro fotográfico de los talleres efectuados en el mes de agosto de 2023.

**Fotografía 26 Taller pedagógico con estudiantes de grado 1° de primaria colegio Instituto Nueva América - Localidad de Suba agosto 09 de 2023**



**Fotografía 27 Taller pedagógico con estudiantes de grado 3° de primaria colegio - Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba agosto 15 de 2023**



**Fotografía 28 Taller pedagógico con estudiantes de grado 2° de primaria colegio Instituto Nueva América - Localidad de Suba agosto 24 de 2023**



**Fotografía 29 Taller pedagógico con estudiantes de grado 2° de primaria colegio -  
Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba agosto 24 de 2023**



**Fotografía 30 Taller pedagógico con estudiantes de grado 3° de primaria colegio  
Instituto Nueva América - Localidad de Suba agosto 30 de 2023**



**Fotografía 31 Taller pedagógico con estudiantes de grado 2B° de primaria colegio  
- Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba agosto 30 de 2023**





**Fotografía 32 Taller pedagógico con estudiantes de grado transición colegio -  
Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba agosto 30 de 2023**



**Fotografía 33 Taller pedagógico con estudiantes de grado transición colegio -  
Colegio Van Leeuwenhoek Localidad de Suba Agosto 31 de 2023**



### **5.9.3.3 Socialización de la herramienta pedagógica participativa.**

Durante el mes de agosto de 2023, se enviaron mediante correo electrónico sesenta (60) cartillas pedagógicas denominadas: El Saneamiento del río Bogotá, las cuales fueron remitidas a docentes y estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, sedes Guaviare y Bogotá y comunidad residente en la localidad de Suba.

A continuación, se relacionan las cartillas enviadas en el mes de agosto de 2023.

**Cuadro 5.9-6 Consolidado cartillas pedagógicas El Saneamiento del río Bogotá enviadas en el mes de agosto de 2023.**

<b>Comunidad informada</b>	<b>Cartillas enviadas</b>
1.Docente y estudiantes Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA sede Guaviare.	27
Docente y estudiantes Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA sede Bogotá	16
Comunidad residente en la localidad de Suba	17
<b>piezas difundidas</b>	<b>60</b>

### 5.9.3.4 Servicio Social estudiantes grado noveno, décimo y/o undécimo.

En el mes de agosto de 2023, se cuenta con el siguiente consolidado de instituciones educativas y estudiantes de servicio social virtual vinculados en la PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada.

**Cuadro 5.9-7 Consolidado colegios vinculados al servicio social de la PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada mes de agosto de 2023.**

Nombre Institución Educativa	Localidad	Mes de vinculación	Mes de finalización y/o número de estudiantes vinculados
Colegio Liceo La Sabana	Suba	jun-22	1
Colegio Luigi Pirandelo	Engativá	jun-23	6
Colegio Gimnasio Moderno	Usaquén	jun-22	1

Durante el mes de agosto, los estudiantes de servicio social desarrollaron actividades asociadas con la infraestructura del sistema de acueducto, uso eficiente del agua, sistema de alcantarillado, ruta del desagüe, PTAR El Salitre y uso inteligente del alcantarillado en la ciudad. Para tal fin, elaboraron presentaciones en power point, diseñaron folletos, juegos pedagógicos y videos explicativos acerca del uso inteligente del alcantarillado.

### 5.9.4 Componente de Relaciones Interinstitucionales

#### 5.9.4.1 Reuniones CAR - Proyecto de construcción PTAR El Salitre Fase II.

El día 25 de agosto de 2023, se participó en la reunión de mesa de coordinación interinstitucional con las entidades locales de Suba y Engativá.

En la reunión, el Consorcio Expansión PTAR, presentó el avance de las labores constructivas efectuadas a la fecha en las diferentes estructuras de la fase I. Posteriormente, se llevó a cabo recorrido en la PTAR El Salitre ampliada y optimizada.

#### **Fotografía 34 Reunión y recorrido con integrantes Mesa de Coordinación Interinstitucional PTAR El Salitre fase II agosto 25 de 2023**



## **5.9.5 Componente de Investigación Social**

### **5.9.5.1 Realización de encuestas de percepción de la comunidad.**

Durante el mes de agosto de 2023, se aplicaron dos encuestas (2) encuestas de percepción dirigidas a comunidad, de las cuales una (1) correspondió a la localidad de Suba y una (1) a la localidad de Engativá.

### **5.9.5.2 Análisis de las encuestas de percepción con las comunidades.**

El análisis de las encuestas de percepción diligenciadas en los meses de julio a diciembre de 2023 con las comunidades, se presentará en el mes de febrero del año 2024.

### **5.9.5.3 Realización de encuestas de percepción a los visitantes.**

Durante el mes de agosto de 2023, se aplicaron dos (2) encuestas de percepción con los participantes de la visita guiada/recorrido pedagógico realizado con estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

### **5.9.5.4 Análisis de las encuestas de percepción a los visitantes.**

El análisis de las encuestas de percepción diligenciadas entre los meses de julio a diciembre de 2023, se presentará en el mes de febrero del año 2024.

### **5.9.5.5 Realización de encuestas de satisfacción en eventos y con niños.**

El día 14 de enero de 2022, se ejecutó una reunión virtual con funcionarios del Sistema de Gestión de Calidad y la Dirección de Gestión Comunitaria de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, mediante la cual se eliminó el uso de los formatos correspondientes a la encuesta de satisfacción en eventos y con niños(as).

Acorde a lo expuesto, a partir del mes de enero de 2022, únicamente se aplica la encuesta de percepción dirigida a las comunidades y a las visitas guiadas.

## **5.9.6 Componente Generación de Empleo**

En el mes de agosto de 2023, se cuenta con un consolidado de 159 empleados vinculados, de los cuales treinta y cuatro (34) residen en la localidad de Suba y veinticinco (25) en la localidad de Engativá para un total de cincuenta y nueve (59) colaboradores que habitan en las localidades del área de influencia de la PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el porcentaje de empleados residentes en las localidades de Suba y Engativá y que se encuentran vinculados a la PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada hasta el mes de agosto de 2023 corresponde a 37%.

El consolidado de trabajadores vinculados a la PTAR El Salitre, se relaciona a continuación:

**Cuadro 5.9-8 Estado de vinculación laboral PTAR El Salitre Ampliada y Optimizada en el mes de agosto de 2023**

División	Total empleados	Suba	Engativá	% Empleados de la zona vinculados
División Administrativa y Financiera	24	5	3	5%
División Operativa y Técnica	63	22	8	19%
División Mantenimiento Electromecánico	56	4	11	9%
División Ambiental y Gestión Social	13	2	3	3%
Biosólidos	3	1	0	1%
<b>Total Empleados vinculados</b>	<b>159</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>37%</b>

## **6. GESTIÓN DE CALIDAD**

### **6.1 INTRODUCCIÓN**

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de la EAAB en la PTAR El Salitre durante el mes de agosto 2023, así como el avance con respecto a las actividades programadas en el plan de trabajo de calidad de la PTAR Salitre 2023.

### **6.2 ATENCIÓN CLIENTE EXTERNO**





Se recibieron 15 comunicaciones mediante el correo institucional para la planta Ptar el Salitre las cuales fueron respondidas.


En el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 30 se reporta la gestión realizada entre el 01/07/2022 y el 31/12/2022 para los autos y requerimientos abiertos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, este ICA fue radicado el 14/03/2023 a la Dirección de Saneamiento Ambiental mediante radicado 25510-22023-00279.

### **6.3 PLAN DE TRABAJO SGC**

Durante el mes de agosto 2023 se resaltan las siguientes actividades del SGC:

- Mediante trabajo conjunto entre las áreas que conforma La Ptar El Salitre se agrupo las actividades concernientes al plan de gestión de cambio para la Ptar Ampliada y Optimizada.
- Recepción y presentación de Auditoria Externa para el subproceso de tratamiento y disposición final de aguas residuales.
- Análisis y plan de mejora resultado de la Auditoria Externa.
- Seguimiento a planes de mejoramiento del SUG, de autocontroles de riesgos y oportunidades y de implementación de cambios de alto impacto.
- Inducción Sistema Único de Gestión EAAB a los colaboradores de la PTAR Salitre (Contexto, política, riesgos, indicadores, PHVA, planificación del cambio, etc.), personal que ingresa nuevo a la organización.
- Archivo, gestión documental y cargue digital a Lottus de la documentación de la PTAR El Salitre.
- Seguimiento a los oficios externos, internos de Fase II, organización digital (Drive y Lottus) y física de las comunicaciones relacionadas.
- Se realiza revisión de seguimiento a los procedimientos y procesos de las diferentes áreas de la PTAR EL SALITRE, para dar seguimiento a los compromisos adquiridos, al Sistema Único de Gestión de la EAAB y al cumplimiento de la NTC-ISO ISO 9001 2015, con el objetivo de identificar el cumplimiento de los requisitos de la misma.
- Apoyo a la gestión pre-contractual y revisión de solicitudes de contratación.

ACTIVIDAD	REGISTRO
<p>Se realiza evaluación de los proveedores de acuerdo al instructivo "Evaluación Desempeño de Proveedor" de la EAAB para el mes de AGOSTO a los contratos correspondientes.</p>	
<p>Se realizó validación de cumplimiento de SST en los contratos de la PTAR Salitre.</p>	
<p>Seguimiento al plan de capacitación propuesto por las áreas con el fin que sean llevadas a cabo o reprogramadas según sea el caso.</p>	
<p>Se impartió capacitación con el tema del "Sistema Único de Gestión" con la finalidad de reforzar temas con los colaboradores de la Ptar Salitre</p>	





## 6.4 AUDITORÍA Y PLANES DE MEJORAMIENTO

No se presentaron auditorías en este periodo. Se realizaron todos los reportes de planes de mejoramiento requeridos en el periodo y se esta avanzando en el cierre de estos, en el tiempo establecido y cronograma conformado.




## 6.5 GESTIÓN DE RIESGOS

Se realizaron todos los reportes de autocontroles de riesgo requeridos en el periodo:

**Gráfica 6.5-1 reportes de autocontroles de riesgo**





Fuente: Sistema Archer EAAB, 2023

## 6.6 INDICADORES

Se realiza la compilación y verificación de indicadores de la Ptar el salitre del mes de AGOSTO 2023.

- Oportunidad en la entrega de los resultados.
- Índice de cumplimiento de mantenimiento fase I y fase II.
- Índice de cumplimiento de plan de manejo ambiental.
- Costo xm3.
- Índice de cumplimiento operativo propuesto.

Estado	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Tipo	Proceso	Subproceso	Categoría	Código	Indicador	Unidad	Plan	Real	Logro Ago		
<b>Operativo</b>											
Servicio Alcantarillado Sanitario Y Pluvial											
Tratamiento Y Disposición Final De Aguas Residuales											
1. Eficacia											
				MPML03OK092023	Índice De Cumplimiento Del Mantenimiento Fase I	%	87,0	91,0	104,6		
				MPML03OK082023	Índice De Cumplimiento Del Mantenimiento Fase II	%	85,0	91,0	107,1		
				MPML03OK052023	Índice De Cumplimiento Plan De Manejo Ambiental Ptar El Salitre	%	99,0	98,0	99,0		
				MPML03OK072023	Oportunidad En La Entrega De Los Resultados	%	75,0	81,0	106,0		
2. Eficiencia											
				MPML03OK132023	Costo Por Metro Cubico Tratado Ptar El Salitre	S/M3 Agua Tratada Ptar	400,0	478,0	83,7		
<b>Proceso</b>											
Servicio Alcantarillado Sanitario Y Pluvial											
Tratamiento Y Disposición Final De Aguas Residuales											
1. Eficacia											
				MPMLPK042023	Índice De Cumplimiento Operativo	%	100,0	100,0	100,0		
3. Efectividad											
				MPMLPK022023	Caudal Medio De Agua Tratada	M3 / S	4,0	5,0	125,0		

## 6.7 PRODUCTO NO CONFORME

Para el mes de agosto no se presentó producto no conforme, dando cumplimiento a los requisitos internos de la EAAB y de la licencia ambiental del programa de saneamiento del Río Bogotá.

La licencia ambiental en mención exige como concentración de salida para SST y DBO5 que sea igual o menor ( $\leq$ ) a 30 mg/l, por lo que estamos cumpliendo con lo requerido. Así mismo, a partir de la literatura (Metcalf & Eddy, 2003)<sup>2</sup> y el RAS 2017 (Res. 330 de 2017) se confirma que el tratamiento secundario de aguas residuales remueve entre el 80% y el 95% en DBO<sub>5</sub> y SST, es decir, que también se cumple con el promedio establecido por la literatura y el RAS 2017.

<sup>2</sup> Metcalf & Eddy (2003) Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4th Edition, McGraw-Hill, New York

Se autoriza la liberación del producto (agua residual tratada) con restricción de uso, informando todas las características del agua tratada a las partes interesadas de la EAAB a través del Informe mensual de la PTAR El Salitre en la página web, y semestralmente a la Autoridad Nacional del Licencias Ambientales -ANLA mediante el Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA.

En caso de que se requiera que el agua tratada por la PTAR El Salitre sea utilizada para consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, uso agrícola, pecuario, recreativo, industrial u otro, el interesado deberá caracterizar el agua y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, la Resolución 1207 de 2014 y demás normatividad vigente

La FAO (1999)<sup>3</sup>, la OMS (2006)<sup>4</sup> y la EPA (2012)<sup>5</sup> que, para el reúso del agua residual en actividades agrícolas o industriales, es necesario un tratamiento secundario con desinfección que obtenga valores por debajo de 10 mg/L para la DBO<sub>5</sub>.

En conclusión, la PTAR El Salitre contribuye considerablemente a la reducción de la carga contaminante del Río Bogotá, tratando las aguas residuales que provienen de la Cuenca Torca-Salitre, que corresponde a cerca del 30% de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá<sup>6</sup> y actualmente se encuentran en desarrollo los otros componentes del Programa de Descontaminación del Río Bogotá con esfuerzo y coordinación interinstitucional entre la EAAB, la CAR Cundinamarca, la SDA y demás entidades involucradas.

Por otro lado, es necesario aclarar que por orden de la honorable magistrada Nelly Villamizar y en razón del incidente 070, la EAAB inició la operación de la PTAR El Salitre Fase II desde el 16/12/2021, motivo por el cual la EAAB se encuentra ejecutando la Planificación de cambios de la Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre (Fase II) que se encontraba formulando desde el año 2019. Sin embargo, la planta aún no ha sido terminada ni estabilizada todavía por parte de la CAR Cundinamarca. La ampliación y optimización de la PTAR El Salitre se encuentra en desarrollo mediante el Contrato 803 de 2016 entre la CAR y el Consorcio Expansión PTAR Salitre – CEPS, este último aún no entrega la totalidad de los planos as-built aprobados, dossiers, manuales, pólizas, inventario de equipos, repuestos, garantías de los fabricantes, expertos para la operación asistida y demás requerimientos del Contrato 803 de 2016 necesarios para la adecuada operación, mantenimiento y administración de la PTAR El Salitre.

<sup>3</sup> FAO. (1999). Wastewater treatment and use in agriculture..

<sup>4</sup> OMS. (2006). Guidelines for the Safe Use of Wastewater. Excreta and Greywater in Agriculture. 2006, ed., Francia.

<sup>5</sup> U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2012). Guidelines for Water Reuse. Washington D.C., Municipal Support Division Office of Wastewater Management Office of Water

<sup>6</sup> 2.564,655 habitantes asentados en la cuenca Salitre – Torca (Según Censo DANE 2018).

## 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado en la PTAR El Salitre, consiste en la planeación, organización, ejecución y retroalimentación de las actividades de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial. Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se enfoca en preservar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores, estimulando la formación de una cultura en seguridad y autocuidado, garantizando conductas, condiciones, procesos seguros y saludables en el logro de los objetivos de la empresa.

A través de este Sistema de Gestión se establece el alcance de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo con relación al proceso de la PTAR El Salitre, que propende la preservación, mantenimiento y mejoramiento de la salud individual y colectiva de los trabajadores para el desarrollo de sus funciones en un ambiente laboral seguro.

En la PTAR El Salitre se desarrollan actividades con el fin de prevenir o mitigar los efectos causados por los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, dando cumplimiento a los requisitos legales y contractuales del funcionamiento de la planta.

### 7.1 Medicina Preventiva y del Trabajo

En el programa de medicina preventiva y del trabajo se tiene como finalidad la promoción y prevención de la salud frente a los factores de riesgo laborales. Adicionalmente, se recomienda tener lugares de trabajo óptimos, de acuerdo a las condiciones psico-fisiológicas del colaborador para que pueda desarrollar sus actividades.

Las actividades realizadas durante el mes de agosto son las siguientes:

#### 7.1.1 Condiciones de salud:

Se realiza seguimiento a las recomendaciones médicas por accidentes laborales e incapacidades por enfermedad común, se mantiene las actividades contempladas en el protocolo de Bioseguridad para prevenir posibles contagios por virus o bacterias; para minimizar la incidencia de EDAs y otras infecciones.

#### 7.1.2 Actividades de promoción y prevención:

En la PTAR el Salitre se trabaja en la conservación de la salud de los trabajadores, esto juega un papel muy importante en la prevención de las enfermedades gastrointestinales cuyo origen podría estar en la contaminación cruzada, para tal fin se implementaron las siguientes medidas preventivas:

Uso del tapabocas constantemente en todas las áreas de la planta de aguas residuales PTAR El Salitre. En el casino, se realiza control en el acceso de 12:00 m a 14:00 horas, los colaboradores deben retirarse el overol de trabajo, la chaqueta y el casco para poder ingresar; una vez adentro, se debe aplicar gel antiséptico y consumir los alimentos en el lugar establecido para tal fin. Adicionalmente, el personal técnico y operativo no debe manipular los alimentos, esto lo hace personal especializado y con la instrucción suficiente para garantizar la bioseguridad y las buenas prácticas de manejo.

**Fotografía 35. Control acceso casino**





Diariamente se realiza la supervisión del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP's), en las actividades que se realizan en todas las áreas de la planta, para ello se utiliza el formato de inspección GH-FM- 019.

En el área de pretratamiento es necesario que los colaboradores utilicen protección respiratoria media cara para gases y vapores, por los altos niveles de  $H_2S$  presentes en esta zona; para ello se realizan mediciones diarias, con el fin de ejercer un control del ácido sulfhídrico ( $H_2S$ ), por parte del área de seguridad y salud en el trabajo de la PTAR El Salitre; es por esta razón que se requiere de la supervisión constante y entrega oportuna de los elementos necesarios para la protección del trabajador.

**Fotografía 36. Control de gases y vapores**

	
<p>Mediciones en el área de pretratamiento. Trampa de rocas.</p>	<p>Mediciones en rejjas de gruesos.</p>
	
<p>Mediciones en bombas de elevación.</p>	<p>Mediciones en galería de lodos.</p>
	
<p>Mediciones en tanques de medios filtrantes, planta de biogás.</p>	<p>Mediciones en desarenadores.</p>



En el área de los cuartos eléctricos o CCM, se controla el acceso por parte del personal electricista ya que el colaborador encargado de la zona es quien debe brindar el acompañamiento al personal que requiera ingresar a estas áreas, permitiendo que no se genere un peligro directo al trabajador. Cabe aclarar que el constructor CEPS y sus contratistas cuenta con acceso a los cuartos de control de motores.

La planta de desodorización no se encuentra en funcionamiento tanto en el área de pretratamiento como en el área de deshidratación, por lo tanto, es necesario el uso de protección respiratoria.


### 7.1.3 Manejo integral de sustancias químicas:

En la PTAR el Salitre se manejan sustancias químicas para el mantenimiento y operación de la planta, las cuales se encuentran almacenadas en contenedores de acuerdo con la matriz de compatibilidad de sustancias químicas, y se cuenta con el apoyo del personal de laboratorio para el manejo de estas.

Se siguen ejecutando con mayor frecuencia las actividades de limpieza y desinfección de las zonas comunes de la Planta de Tratamiento El Salitre: taller, laboratorio, sala de control, edificio administrativo, cafetería y casino, esto con el apoyo del personal de servicios generales y la empresa Unión temporal outsourcing GIAF.

**Fotografía 37. Labores de apoyo por parte de la empresa de aseo Unión temporal outsourcing GIAF en las diferentes áreas de la PTAR El Salitre.**





Se mantienen las jornadas de sensibilización con el personal a fin de generar conciencia y entender la importancia del lavado de manos constante, el auto cuidado para evitar la incidencia de enfermedades causadas por virus y bacterias se enfatiza en el orden y aseo en las diferentes zonas de la Planta.

#### 7.1.4 Programa de fumigación:

La fumigación, consiste en la desinfección e instalación de trampas para roedores en todas las áreas de la planta y casino con el fin de evitar la proliferación de insectos y roedores; esta actividad se realiza con el apoyo del contratista Fumigación Sanidad Ambiental y Equipos S.A.S, los días viernes en horas de la tarde para evitar contaminación en las áreas de trabajo.

El uso del tapabocas en la PTAR el Salitre es de carácter obligatorio como medida de prevención.

#### Fotografía 38. Programa fumigación áreas PTAR el Salitre.



	
<p>Fumigación mesas espesadoras.</p>	<p>Instalación de cebo en las Estaciones de control de roedores.</p>
	
<p>Fumigación en fase 1.</p>	<p>Fumigación en centrifugas</p>
	
<p>Fumigación en los alrededores clasificadores de arenas</p>	<p>Fumigación en zonas verdes.</p>
	
<p>Fumigación en el área de casino.</p>	<p>Fumigación en taller fase</p>

### 7.1.5 Sistemas de vigilancia epidemiológica:

En el momento en el proyecto no se cuenta con casos que requieran ser incluidos en el programa de vigilancia epidemiológica, se realizan actividades de prevención como pausas activas para el tema ergonómico y atención de centro de escucha para el caso del riesgo psicosocial.

#### 7.1.5.1 Fomento de estilo de trabajo y vida saludable:

Durante el periodo se implementan jornadas de pausas activas, permitiendo al personal salir de su rutina y evitando que a futuro existan enfermedades laborales, reduciendo el ausentismo laboral.

#### 7.1.5.2 Inmunización al personal

Durante el periodo del presente informe se realizó la actualización de esquemas de vacunación del personal que se vinculó al proyecto, se aplicaron dosis de tétano, fiebre tifoidea y hepatitis A + B.


## 7.2 Indicador de Accidentalidad y Ausentismo

En el procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales GH-PR-003, de conformidad al Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y los parámetros dados por la Resolución 1401 de 2007, se establecen los siguientes formatos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente:

- Formato reporte de incidente o accidente de trabajo
- Formato entrevista de incidente o accidente de trabajo
- Formato investigación de incidente o accidente de trabajo
- Formato Acta de asistencia
- Lección aprendida A.T.

A continuación, se relaciona el indicador respecto al ausentismo durante el año 2023 en la cual se cierra el periodo con 1 (un) accidente laboral ocasionado por falso movimiento.

**Gráfica 7.2-1 indicador de ausentismo.**



Gráfica 7.2-2 Frecuencia de Accidentalidad.



### 7.2.1 Ausentismo Laboral.

En el mes de agosto, se presentan 60 días perdidos por incapacidades de los cuales cincuenta y ocho (58) días de incapacidades por enfermedad común y dos (2) días a causa de accidente de trabajo. En el formato GH-FM-003, se relacionan los datos del colaborador, fecha de solicitud, fecha del evento, motivo por la cual justifica su ausencia o solicita un permiso. Las novedades que se pueden presentar son:

- Enfermedad general – E.G
- Enfermedad laboral – E.L
- Accidente de trabajo – A.T
- Accidente común – A.C
- Permiso personal – PP
- Permiso Médico – PM

Cuadro 7.2-1 Consolidado incapacidades.

Mes	No. de Trabajadores	Días de Incapacidad			
		Enfermedad Común	Accidente Laboral	Enfermedad Laboral	Otras Inactividades
Noviembre	141	19	0	0	26
Diciembre	146	83	0	0	18
Enero	147	88	6	0	24
Febrero	148	72	0	0	31
Marzo	147	56	5	0	35
Abril	149	33	0	0	24
Mayo	155	30	0	0	23
Junio	159	12	14	0	25
Julio	159	30	3	0	32
Agosto	166	58	2	0	35
<b>Promedio</b>	<b>151,70</b>	<b>48,10</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>

Para el mes de agosto se presentó un total de sesenta días (60) perdidos por causa médica, correspondientes a: Fistula anorrectal, Desviación del tabique nasal, Acortamiento del tendón de Aquiles (adquirido), Bronquiolitis aguda, no especificada, Celulitis de otras partes de los miembros, Una encarnada, Infección viral, no especificada Contusión del hombro y del brazo, Esguinces y torceduras de la articulación del hombro, Rinofaringitis aguda [resfriado común], Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso Infección viral, no especificada, Migraña con aura [migraña clásica], Lumbago no especificado.

### 7.2.2 Indicadores del subprograma de medicina preventiva y del trabajo: Durante


Durante el mes de agosto se registraron 13 incapacidades con cincuenta y ocho días a causa de enfermedad general, se presentó un 1 accidente de trabajo con 2 días de incapacidad.

**Cuadro 7.2-2 detalle de incapacidades.**

Número de casos	Código	Descripción	Días de incapacidad	Porcentaje
1	K605	Fistula anorrectal	2	3%
1	J342	Desviación del tabique nasal	12	20%
1	M670	Acortamiento del tendón de Aquiles (adquirido)	20	33%
1	J219	Bronquiolitis aguda, no especificada	2	3%
1	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	3	5%
1	L600	Una encarnada	4	7%
1	B349	Infección viral, no especificada	2	3%
1	S400	Contusión del hombro y del brazo	2	3%
1	S434	Esguinces y torceduras de la articulación del hombro	4	7%
1	J00X	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	2	3%
1	A090	Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso	3	5%
1	B349	Infección viral, no especificada	1	2%
1	G431	Migraña con aura [migraña clásica]	1	2%
1	M545	Lumbago no especificado	2	3%
<b>TOTAL</b>			<b>60</b>	<b>100%</b>



Gráfica 7.2-3 Enfermedad general.



### 7.3 Seguridad e Higiene Industrial

Se trabaja en el ajuste del programa de Higiene y Seguridad Industrial de la PTAR tendiente a la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores que se originan en los lugares de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores.

En el presente periodo se continúan desarrollando actividades como la entrega de elementos de protección personal, entrega de dotación al personal nuevo que ingresa al proyecto, cambio o reposición de elementos por daño o pérdida.

#### Fotografía 39. Entrega de elementos de protección personal a personal de la planta.





Adicionalmente se da continuidad a las actividades de prevención en los siguientes temas:

### 7.3.1 Inducción en SST.

Con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, se realizan las inducciones correspondientes a contratistas que laboran en la PTAR El Salitre y personal nuevo que ingresa a la operación, En esta inducción se especifican las generalidades del SG-SST, las políticas que rigen en la empresa, reglamento de higiene y seguridad industrial, responsabilidades del trabajador frente al SG-SST, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, reporte e investigación de accidentes e incidentes laborales, identificación de diferentes conceptos referentes a seguridad y salud en el trabajo, la importancia del reporte de actos y condiciones inseguras, entre otros.

### 7.3.2 Programa de capacitación SST

El plan de capacitación de la PTAR El Salitre, está enfocado en todos los colaboradores y temas relacionados con la operación, mantenimiento y control de la planta, generando diferentes capacitaciones como lo son: inducción general en SST, durante el mes de agosto se abordaron los siguientes temas peligro biológico, peligro público y actuación en caso de emergencia. En todas las actividades se le recuerda al personal la importancia de diligenciar los análisis de trabajo seguro y presentar los permisos de trabajo para tareas críticas al área de SST.

**Fotografía 40. Inducción de personal PTAR Salitre**

	
<p>Inducción personal nuevo y contratistas EAAB-ESP.</p>	<p>Inducción personal nuevo.</p>
 <p>30 ago. 2023 3:19:25 p. m. Bogotá Ptar Salitre</p>	 <p>30 ago. 2023 3:19:21 p. m. Bogotá Ptar Salitre</p>
<p>Capacitación peligro público.</p>	<p>Capacitación peligro biológico.</p>

	
<p>Socialización actuación en caso de emergencias.</p>	<p>Capacitaciones del mes</p>
	
<p>Socialización cartilla de seguridad vial.</p>	<p>Pausas activas.</p>
	
<p>Capacitación peligro biológico.</p>	<p>Retroalimentación capacitaciones.</p>

### 7.3.3 Inspecciones de Seguridad:

Para el año 2023, se definió el plan de inspecciones SST mediante formato GH-FM-049, esta metodología de inspecciones ha permitido la identificación de peligros reales o potenciales que pueden afectar la infraestructura, salud y/o seguridad de los colaboradores; todo ello permite la aplicación de controles en cada uno de los peligros asociados a las actividades diarias.

En este plan se encuentran las siguientes inspecciones:



**Inspección de seguridad en campo:** Se realiza evaluando las diferentes áreas de la planta teniendo como objetivo mantener las buenas prácticas de orden y aseo en los diferentes puestos de trabajo, Evaluar el estado de Herramientas y áreas locativas quedando registrada en el formato establecido

**Inspección de guadañadora:** Herramienta para realizar cortes de pasto a ras de tierra, formado por un juego de cuchillas o de cintas, sujetas a un mango que forma ángulo con el plano de la hoja y es accionada por un motor. El objeto de la inspección es verificar el estado del equipo el cual queda registrado en el formato establecido.

**Inspección de los elementos de protección personal:** Se realiza la inspección en cada una de las actividades con el fin de concientizar a los trabajadores del buen uso y mantenimiento de estos elementos, dejando registro en el formato establecido. Se mantiene control estricto frente al uso de sus elementos de protección personal.

**Inspección de elementos de protección contra caídas:** se realiza la inspección para garantizar que el trabajador cuente con un elemento de protección contra caídas para el trabajo de tareas en alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos en caliente); quedando registrada en el formato establecido.

**Inspección de equipos para atención de emergencias:** Se realiza la inspección para garantizar la disponibilidad de elementos para la atención de emergencias en la PTAR el salitre, dando cumplimiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dejando registro en el formato establecido.

**Inspección de equipos de trabajo en Espacios Confinados:** Trabajar en un espacio confinado es peligroso debido al riesgo de inhalar gases nocivos, los niveles bajos de oxígeno, o el riesgo de incendio y/o explosión. Otros peligros incluyen el ahogamiento o la asfixia por otras fuentes como Ácido sulfhídrico H<sub>2</sub>S u otros gases contaminantes, es por ello que la inspección de los equipos es importante para garantizar la ejecución de la tarea y quedando registrada en el formato establecido.

**Inspección de vehículos livianos:** es la aplicable a los vehículos que, en función de la naturaleza del servicio que realizan y/o al elemento transportado y/o en los casos en que su normatividad específica lo exija, requieren de una verificación adicional de sus características técnicas y/o mecánicas no considerada en las inspecciones técnicas ordinarias. La inspección técnica vehicular se realiza conjuntamente con el conductor. Dejando registrada la información en el formato establecido.

**Inspección de mini cargador:** Los mini cargadores de dirección deslizante pueden ser peligrosos si no se observan ciertas precauciones de seguridad. Las lesiones y muertes pueden prevenirse. El objetivo de la inspección es verificar el estado actual del equipo el cual queda registrado en el formato establecido.

**Inspecciones control de atmósferas:** Con el fin de garantizar un control en el manejo de gases y vapores se realizan mediciones en diferentes áreas de la planta en oxígeno O<sub>2</sub>, Monóxido de carbono CO, Gases explosivos, y Ácido sulfhídrico H<sub>2</sub>S. Quedando registro en el formato establecido.

### 7.3.4 Plan de emergencias

Se continua con la actualización del plan de emergencias, elaboración de los Planes operativos normalizados. Se realizó revisión de los planes operativos normalizados con la Coordinación SST de Aguas de Bogotá. Aun está pendiente información sobre la infraestructura de la planta para finalizar el documento de plan de emergencias, se dio continuidad al acompañamiento por parte de la ARL Positiva.

### 7.3.5 Tareas críticas autorizadas

Las actividades que representen alto riesgo al trabajador son supervisadas y acompañadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo quien determina las medidas de seguridad necesarias para el inicio de las tareas asignadas; se requiere de la medición y control de atmósferas peligrosas en espacios confinados y dotar al colaborador de todos los elementos de protección contra caídas, para el desarrollo adecuado de la actividad. Adicionalmente, se firma el permiso correspondiente según la evaluación del área de trabajo en compañía del trabajador y el área de seguridad y salud en el trabajo.

En el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades críticas.

**Cuadro 7.3-1 actividades de trabajos de alto riesgo**

FECHA	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA
8/01/2023	Cuarto de bombas de alimentación de silos	Desmante y cambio de estator y rotor de bomba 073P001A	Mantenimiento
8/02/2023	Edificios 58-1-2-3	Limpieza de telescópicas de los edificios 58	Operaciones
8/02/2023	Edificio 58,3	Limpieza de foso de grasas del 58,3	Operaciones
8/03/2023	Pretratamiento	Instalación de reductor en puente desarenador 54,1	Mantenimiento
8/03/2023	Silos	Mantenimiento preventivo a silo #4	Mantenimiento
8/04/2023	Pretratamiento	Mantenimiento preventivo a puentes desarenadores	Mantenimiento
8/08/2023	Silos	Mantenimiento preventivo silos almacenamiento de lodos	Mantenimiento
8/08/2023	Trampa de rocas	Limpieza de rejillas	Operación
8/08/2023	Edificios 58	Limpieza de hilazas en las telescópicas en los edificios 58	Operaciones
8/08/2023	Bombas de elevación, pretratamiento	Mantenimiento correctivo en chumacera eje cardan de bomba	Mantenimiento
8/08/2023	Trampa de rocas	Instalación de equipo de alturas	Operación
8/09/2023	Planta de biogás	Llenado de tanque medios filtrantes	Mantenimiento -operación
8/09/2023	Estación de bombeo 95,2	Descenso para enganche de bomba e izaje de bomba	Mantenimiento
8/09/2023	Puente desarenador	Mantenimiento correctivo, desmante de junta flexible para revisar taponamiento presuntamente	Mantenimiento
8/10/2023	Puente desarenador	Mantenimiento correctivo. Realizar montaje de junta flexible y pruebas de funcionamiento	Mantenimiento
8/10/2023	Pretratamiento	Realizar izaje de bombas sumergibles	Mantenimiento
8/10/2023	Cogeneración	Revisión del sistema de refrigeración y generador	Instrumentación
8/11/2023	Pretratamiento	Izaje de bombas para limpieza	Mantenimiento
8/11/2023	Puente desarenador	Mantenimiento preventivo a puente desarenador 54.3	Mantenimiento
8/11/2023	Grasas 86-95	Succión de grasas	Operación
8/11/2023	Puente desarenador	Limpieza puente desarenador 54.1	Operación
14/8/2023	Edificio 58	Limpieza de telescópicos edificios 58	Operación
14/8/2023	Puente Desarenador 54.1	Mantenimiento correctivo, ajuste de tornillería, guayas y alineación de rasquetas.	Mantenimiento
15/8/2023	Pretratamiento	Sacado de hilaza en bombas de agua cruda	Mantenimiento



FECHA	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA
16/8/2023	Decantadores primarios	Mantenimiento preventivo según orden puentes decantadores primarios.	Mantenimiento
16/8/2023	Planta Biogás	Destapar filtros de hidróxido de Hierro	Mantenimiento
17/8/2023	Decantación primaria	Mantenimiento preventivo puentes decantación primarios	Mantenimiento
17/8/2023	Biológicos	Mantenimiento correctivo a los sistemas de burbujeo	Mantenimiento
18/08/2023	Trampa de rocas	Mantenimiento polipasto	Mantenimiento
18/08/2023	Puentes desarenadores	Revisión de rasquetas	Mantenimiento
21/08/2023	Edificios 58	Limpieza de telescópicas de los 58	Operación
22/08/2023	Fosa de grasas del 86	Limpieza de flotantes en la fosa de grasas del 86	Operación
23/08/2023	95,1	Extracción de bomba 95.1	Mantenimiento
23/08/2023	Pretratamiento, bombas de agua cruda	Mantenimiento correctivo chumacera central eje cardan de bomba 053P002C	Mantenimiento
23/08/2023	Pretratamiento	Limpieza de FCI-Pretratamiento	Operación
23/08/2023	Edificios 58	Limpieza de telescópicas de los 58	Operación
23/08/2023	Tanques filtrantes	Tapar y ajustar tanques	Mantenimiento
23/08/2023	Trampa de rocas	Limpieza de trampa de rocas, descenso en silleta tipo 1, grado A	operación
24/08/2023	Tanques filtrantes	Tapar y torqupear tapas de tanques	Mantenimiento
24/08/2023	Pretratamiento rejas gruesas	Limpieza de foso rejas gruesas	Operación
25/08/2023	Decantadores	Mantenimiento preventivo a decantadores secundarios	Mantenimiento
25/08/2023	Silo #3	Mantenimiento preventivo a tajadera del silo #3	Mantenimiento
26/08/2023	Trampa de rocas	Instalación de equipos de alturas, descenso y limpieza de trampa de rocas	Operaciones
27/08/2023	Trampa de rocas	Limpieza de trampa de rocas; retiro de hilaza y residuos	Operaciones
28/08/2023	Silos	Revisar atascamiento de válvulas	Mantenimiento
28/08/2023	Bombas de aguas crudas	Mantenimiento correctivo y montaje de chumacera central	Mantenimiento
28/08/2023	Edificios de los 58	Limpieza de hilaza de las telescópicas	Operaciones
28/08/2023	Fosa FSI	Limpieza de fosa sacar arena	operaciones
30/08/2023	Planta biogás	Revisión y mantenimiento a válvulas neumáticas en línea de biogás	Instrumentación
30/08/2023	Clarificadores secundarios	Mantenimiento correctivo a puentes desarenadores del 64.5	Mantenimiento
30/08/2023	Ras/was	Cambio de sensor y trasmisor de indicadores de flujo de sifón	Instrumentación
31/08/2023	Decantación secundaria	Extracción de bomba	Mantenimiento
31/08/2023	Tanque desarenador 54-2	Retirar arena	Operaciones

### Cuadro 7.3-2 actividades de trabajo en espacios confinados

FECHA	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	ÁREA
8/02/2023	Edificio 58,3	Limpieza de fosa de grasas del 58,3	Operaciones
8/02/2023	Digestión y polímeros	Limpieza y recolección de hilaza, aseo de la zona de lodos, limpieza del skid de la zona de polímero	Operaciones
8/08/2023	Skid centrifuga	Limpieza de skid de centrifugas	Operaciones
8/09/2023	Estación de bombeo 95,2	Descenso para enganche de bomba e izaje de bomba	Mantenimiento
8/09/2023	Puentes desarenador	Mantenimiento correctivo, desmonte de junta flexible para revisar taponamiento presuntamente	Mantenimiento
8/10/2023	Puente desarenador	Mantenimiento correctivo. Realizar montaje de junta flexible y pruebas de funcionamiento	Mantenimiento
8/10/2023	Pretratamiento	Realizar izaje de bombas sumergibles	Mantenimiento
8/11/2023	Pretratamiento	Limpieza puente desarenador 54.1	Operación

FECHA	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	ÁREA
22/8/2023	Fosa de grasas del 86	Limpieza de flotantes fosos de grasa del 86	Operación
23/8/2023	Pretratamiento	Limpieza de FCI-pretratamiento	Operación
23/8/2023	95.1	Extracción de bombas 95.1	Mantenimiento
23/08/2023	Trampa de rocas	Limpieza de trampa de rocas, descenso en silleta tipo 1, grado A	Operaciones
24/08/2023	Pretratamiento rejas gruesas	Limpieza de foso de rejas gruesas	Operación
26/06/2023	Trampa de rocas	Instalación de equipos de alturas, descenso y limpieza de trampa de rocas	Operaciones
27/06/2023	Trampa de rocas	Limpieza de trampa de rocas; retiro de hilaza y residuos	Operaciones
28/08/2023	Fosa FSI	Limpieza de Fosa FSI	Operaciones
31/08/2023	Tanque desarenador 54-2	Retirar arena	Operaciones
31/08/2023	108 edificio	Extracción de bomba en edificio 108	Mantenimiento

### Cuadro 7.3-3 Trabajos en caliente





FECHA	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	ÁREA
24/08/2023	Degremon	Realizar mamparas de protección para guadañar	Administrativa

### Cuadro 7.3-4 Trabajos con energía eléctrica

FECHA	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	ÁREA
23/08/2023	CCM 10	Instalación de barrajes en tableros del CCM 10A	Mantenimiento

Registro fotográfico de algunas de las actividades críticas ejecutadas en la PTAR El Salitre en el mes de agosto.

### Fotografía 41. Actividades críticas ejecutadas

	
Acompañamiento en limpieza de trampa de rocas. Trabajo en alturas y espacios confinados.	Acompañamiento en limpieza de FSI.
	



Acompañamiento en mantenimiento sensor silos. Trabajo en alturas.	Acompañamiento en limpieza de hilaza telescópicas edificio 58.
	
Acompañamiento verificación de sensores y válvulas en planta de biogás.	Acompañamiento en limpieza de FSI.

### 7.3.6 Saneamiento Básico

En la PTAR el Salitre se trabaja en la conservación de la salud de los trabajadores, la cual juega un papel muy importante en la prevención de las enfermedades gastrointestinales cuyo origen podría estar en la contaminación cruzada, para tal fin se implementaron las siguientes medidas preventivas:

- Se mantienen las condiciones sanitarias y de limpieza en las diferentes áreas de trabajo.
- Se continúa con el manejo sanitario de los residuos sólidos generados en la Planta de Tratamiento.
- Se controla el ingreso al casino por turnos entre las 12:00m hasta las 14:00 hrs., garantizando el lavado de manos del personal que ingresa al casino.
- Uso de gel antiséptico ubicados en varios puntos de la planta de tratamiento.
- Lavado de manos constante, antes de iniciar labores y al finalizar las mismas.

#### Fotografía 42. Actividades mes de agosto 2023

	
Rotulación sustancias químicas.	Inspección de extintores Fase II.

	
<p>Inspección de gabinetes.</p>	<p>Inspección de guadañas y uso de epps.</p>
	
<p>Socialización recomendaciones de seguridad ingreso a la planta.</p>	<p>Entrega de elementos de protección personal.</p>
	
<p>Inspección de herramientas.</p>	<p>Acompañamiento en cambio de contenedor.</p>

	
<p>Acompañamiento en limpieza de trampa de rocas.</p>	<p>Acompañamiento de descargue de biosólidos en volquetas de contratistas.</p>
 <p>25 ago. 2023 8:54:45 a.m. Bogotá Pta. Salitre</p>	
<p>Acompañamiento en mantenimientos preventivos.</p>	<p>Asesoría riesgo químico.</p>

## **ANEXOS CAPÍTULO 3**



# Anexo Cap. 3\_1 eficiencia de la planta


MES:	AGOSTO		2023		AÑO: 2023																				
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE FASE II BOGOTÁ																								
RESULTADOS LABORATORIO EAAB-LABORATORIO PTAR																									
ANEXO 1 - EFICIENCIA DE LA PLANTA - MUESTRAS COMPUESTAS: (2) * 12 Horas																									
DIA	AGUA CRUDA		TOTALES		DIFERENCIA																				
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /d	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /d	%																				
LABORATORIO EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ																									
LABORATORIO INTERNO PTAR SALITRE																									
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES			SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES			SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES																			
AC	AT	mg/l	AC	AT	mg/l	AC	AT	mg/l																	
DEMANDA BIQUIMICA DE OXIGENO			DEMANDA BIQUIMICA DE OXIGENO			DEMANDA BIQUIMICA DE OXIGENO																			
ENTRADA	EGRADA	mg O <sub>2</sub> /l	ENTRADA	EGRADA	mg O <sub>2</sub> /l	ENTRADA	EGRADA	mg O <sub>2</sub> /l																	
ENTRADA	EGRADA	kg	ENTRADA	EGRADA	kg	ENTRADA	EGRADA	kg																	
ENTRADA	EGRADA	kg	ENTRADA	EGRADA	kg	ENTRADA	EGRADA	kg																	
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO			DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO			DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO																			
ENTRADA	EGRADA	mg O <sub>2</sub> /l	ENTRADA	EGRADA	mg O <sub>2</sub> /l	ENTRADA	EGRADA	mg O <sub>2</sub> /l																	
ENTRADA	EGRADA	kg	ENTRADA	EGRADA	kg	ENTRADA	EGRADA	kg																	
ENTRADA	EGRADA	kg	ENTRADA	EGRADA	kg	ENTRADA	EGRADA	kg																	
1	4.83	400008	4.56	395645	1.12	184	6	73.60	71.23	259	3	103.60	102.42	64.43	285	16	113.80	107.47	532.00	66.50	212.80	186.50			
2	4.47	385975	4.42	382033	1.02	144	7	55.88	52.81	271	14	104.60	99.25	139	10	58.46	49.64	101.70	96.74	485.00	90.00	191.06	156.67		
3	4.31	415608	4.70	400168	2.27	164	6	98.16	65.72	245	12	101.82	98.98	112	7	46.34	43.70	103.49	98.00	225.00	17.00	218.19	211.29		
4	4.38	400875	4.56	395645	1.62	119	6	66.22	63.60	186	14	103.49	101.82	144	8	70.44	67.82	103.49	101.82	225.00	17.00	218.19	211.29		
5	5.68	460875	5.56	485110	1.79	98	6	48.13	45.21	186	14	91.90	84.65	144	8	70.44	65.14	115.60	108.13	562.50	56.00	276.12	249.12		
6	4.27	368570	4.17	368514	2.19	76	4	28.01	26.57	186	12	68.55	64.23	122	14	44.78	39.73	77.95	73.27	438.50	41.00	161.99	147.21		
7	4.99	431511	4.89	422317	2.13	228	13	98.38	92.89	256	16	111.33	104.57	205	8	88.24	84.87	106.37	100.67	567.00	33.00	244.67	230.73		
8	4.63	400131	4.51	390041	2.62	192	3	76.83	75.66	247	13	96.83	93.76	200	10	79.83	75.83	96.03	90.38	538.50	51.50	215.47	195.38		
9	4.98	430452	4.93	428368	0.96	238	7	101.80	98.81	199	19	85.97	77.57	277	9	119.25	115.41	108.48	100.38	644.00	48.00	277.24	255.77		
10	4.71	394423	4.66	389475	1.05	149	6	66.22	63.60	186	14	103.49	101.82	144	8	70.44	65.14	115.60	108.13	562.50	56.00	276.12	249.12		
11	5.03	434252	5.00	431573	0.62	240	6	104.23	101.64	240	16	104.23	97.32	272	6	118.12	115.64	139.40	131.64	667.00	43.00	288.67	271.11		
12	4.19	387763	4.44	383215	1.17	120	6	46.53	44.23	206	19	79.88	72.60	207	10	80.27	76.43	115.55	109.04	603.00	18.00	233.82	226.92		
13	4.21	364040	4.19	361861	0.80	80	2	29.12	28.40	153	15	65.70	60.27	307	20	38.51	29.07	76.63	73.20	415.00	19.00	151.08	144.20		
14	4.54	392164	4.50	389443	0.80	108	2	42.35	41.58	202	13	79.22	74.16	170	5	66.67	64.72	81.57	74.57	505.00	40.00	196.04	182.48		
15	5.37	463974	5.32	459835	0.92	528	5	244.88	242.88	233	19	108.11	99.37	284	5	136.41	134.11	153.88	146.88	750.00	80.00	350.76	347.09		
16	4.71	394423	4.66	389475	1.05	149	6	66.22	63.60	186	14	103.49	101.82	144	8	70.44	65.14	115.60	108.13	562.50	56.00	276.12	249.12		
17	4.71	407158	4.66	403975	1.04	128	3	82.11	80.90	218	22	88.75	79.89	289	8	83.46	80.24	121.23	116.49	554.00	33.00	226.55	212.25		
18	5.44	470215	5.43	469278	0.20	248	4	116.61	114.74	219	20	102.98	93.59	339	12	159.40	153.77	331	22	156.64	146.32	617.00	36.00	290.12	273.23
19	5.05	436468	5.05	433938	0.13	204	4	89.64	87.30	223	20	97.33	87.31	220	8	96.02	92.54	129.63	126.27	608.00	141.00	265.37	203.91		
20	5.94	513627	5.89	509289	0.84	272	6	139.71	136.65	172	18	86.34	79.18	225	14	115.67	108.44	118.13	111.00	482.00	120.00	247.57	184.93		
21	5.95	529756	5.91	525491	0.98	174	3	128.72	126.51	137	10	101.35	93.99	131	6	96.91	92.50	102.09	94.73	379.00	133.00	280.37	182.55		
22	4.39	368181	4.38	368583	0.08	158	3	52.00	51.48	184	21	64.97	56.68	233	2	89.82	76.07	95.48	86.47	277.00	86.00	198.69	195.68		
23	4.59	386802	4.57	385887	0.46	170	11	67.47	63.13	158	19	62.71	55.20	228	5	90.49	88.52	105.37	100.05	600.00	87.00	238.14	203.77		
29	4.37	394423	4.52	390451	1.91	164	5	64.69	62.73	208	11	82.94	77.74	197	8	77.70	74.58	91.50	85.26	524.00	73.00	206.88	176.17		
31	4.58	395673	4.56	393933	0.44	156	4	61.72	60.15	196	11	77.65	73.22	228	9	90.21	86.67	91.50	85.29	560.00	31.00	221.98	205.36		
TOTAL	1338919.20		1325416.30		284321	2474.90	2654.50	2893.19	2801.69	287.93	3198.42	2989.23	7089.19	5885.96											
MAXIMO	8.56	739754.40	8.51	735890.70	2.52	528.00	13.00	244.98	242.68	271.00	23.00	114.68	106.10	133.00	3.00	159.40	153.77	331.00	320.00	1560.00	141.00	350.76	347.09		
MECIO	5.00	431907.07	4.95	427984.07	1.91	185.42	5.23	82.24	79.84	203.10	14.32	86.98	80.79	186.45	8.69	80.70	77.03	241.87	231.76	931.76	51.32	228.39	205.45		
MINIMO	4.21	364040.40	4.17	360814.00	0.08	76.00	2.00	28.61	26.67	137.00	3.00	55.70	50.27	57.00	5.00	29.69	21.22	138.00	100.00	379.00	3.00	151.08	144.20		

### Anexo Cap. 3\_2 Lluvias Cuenca Salitre – agosto 2023

Tipo de Reporte : Lluvias Cuenca Salitre - Agosto 2023


Fecha	Tiempo	Ferías Lluvia mm	Bolivia Lluvia mm	Suba Lluvia mm	Usaquen Lluvia mm	PTAR Lluvia mm	PROMEDIO Lluvia mm
1	24:00:00	0,70	0,20	0,10	1,00	0,00	0,40
2	24:00:00	0,10	1,10	2,30	0,60	0,00	0,82
3	24:00:00	1,30	1,10	0,40	0,20	0,00	0,60
4	24:00:00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
5	24:00:00	4,40	3,70	5,40	4,60	0,00	3,62
6	24:00:00	1,10	1,50	1,70	1,70	0,00	1,20
7	24:00:00	2,70	0,60	0,20	1,40	0,00	0,98
8	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24:00:00	2,60	1,40	1,30	2,50	0,00	1,56
10	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24:00:00	2,60	2,20	1,30	2,60	0,00	1,74
12	24:00:00	0,20	0,10	0,40	0,10	0,00	0,16
13	24:00:00	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,06
14	24:00:00	3,50	1,70	2,80	4,50	0,00	2,50
15	24:00:00	0,50	0,30	0,30	0,50	0,00	0,32
16	24:00:00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,02
17	24:00:00	1,10	0,70	0,00	0,00	0,00	0,36
18	24:00:00	10,30	1,70	4,70	0,30	0,00	3,40
19	24:00:00	2,70	2,50	5,80	0,00	19,50	6,10
20	24:00:00	9,50	2,10	5,00	66,00	11,50	18,82
21	24:00:00	5,40	14,80	39,80	11,20	22,50	18,74
22	24:00:00	3,00	2,30	3,60	3,60	18,30	6,16
23	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24:00:00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,34
26	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lluvias Cuenca Salitre - Agosto 2023



### Anexo Cap. 3\_3 Niveles lámina de agua cotas a nivel del mar del Canal Salitre Vs Lluvias Canal Aferente


DÍA	SALITRE- fase 2				BOGOTA fase 2			
	NIVEL MINIMO CANAL SALITRE	NIVEL MAXIMO CANAL SALITRE	NIVEL MINIMO CANAL SALITRE LAMINA DE AGUA	NIVEL MAXIMO CANAL SALITRE LAMINA DE AGUA	NIVEL MINIMO RIO BOGOTA	NIVEL MAXIMO RIO BOGOTA	NIVEL MINIMO BOGOTA LAMINA DE AGUA	NIVEL MAXIMO BOGOTA LAMINA DE AGUA
1/08/2022	2539,15	2539,50	2,15	2,50	2540,41	2541,20	2,11	2,90
2/08/2022	2539,14	2539,50	2,14	2,50	2540,51	2541,22	2,21	2,92
3/08/2022	2539,30	2539,48	2,30	2,48	2540,58	2541,25	2,28	2,95
4/08/2022	2539,18	2539,47	2,18	2,47	2540,66	2541,15	2,36	2,85
5/08/2022	2539,30	2539,87	2,30	2,87	2540,73	2541,10	2,43	2,80
6/08/2022	2539,18	2539,52	2,18	2,52	2540,60	2541,20	2,30	2,90
7/08/2022	2539,19	2539,95	2,19	2,95	2540,60	2541,09	2,30	2,79
8/08/2022	2539,25	2539,53	2,25	2,53	2540,53	2541,10	2,23	2,80
9/08/2022	2539,17	2539,54	2,17	2,54	2540,59	2541,20	2,29	2,90
10/08/2022	2539,13	2539,55	2,13	2,55	2540,69	2541,14	2,39	2,84
11/08/2022	2539,11	2539,44	2,11	2,44	2540,78	2541,13	2,48	2,83
12/08/2022	2539,13	2539,33	2,13	2,33	2540,65	2541,20	2,35	2,90
13/08/2022	2539,09	2540,06	2,09	3,06	2540,45	2541,10	2,15	2,80
14/08/2022	2539,34	2539,54	2,34	2,54	2540,44	2541,00	2,14	2,70
15/08/2022	2539,39	2539,57	2,39	2,57	2540,49	2541,10	2,19	2,80
16/08/2022	2539,38	2539,73	2,38	2,73	2540,55	2541,10	2,25	2,80
17/08/2022	2539,28	2539,60	2,28	2,60	2540,48	2541,20	2,18	2,90
18/08/2022	2539,17	2540,23	2,17	3,23	2540,49	2541,20	2,19	2,90
19/08/2022	2539,37	2539,70	2,37	2,70	2540,45	2541,15	2,15	2,85
20/08/2022	2539,40	2542,38	2,40	5,38	2540,38	2541,10	2,08	2,80
21/08/2022	2539,65	2542,32	2,65	5,32	2540,77	2541,10	2,47	2,80
22/08/2022	2539,58	2541,47	2,58	4,47	2540,66	2541,00	2,36	2,70
23/08/2022	2539,44	2540,43	2,44	3,43	2540,53	2541,10	2,23	2,80
24/08/2022	2539,47	2539,47	2,47	2,47	2540,57	2540,57	2,27	2,27
25/08/2022	2539,14	2539,45	2,14	2,45	2540,43	2540,90	2,13	2,60
26/08/2022	2539,05	2539,78	2,05	2,78	2540,33	2540,95	2,03	2,65
27/08/2022	2539,40	2539,74	2,40	2,74	2540,23	2541,00	1,93	2,70
28/08/2022	2539,09	2539,46	2,09	2,46	2540,10	2541,00	1,80	2,70
29/08/2022	2538,96	2539,68	1,96	2,68	2539,91	2540,90	1,61	2,60
30/08/2022	2539,05	2539,60	2,05	2,60	2539,78	2540,80	1,48	2,50
31/08/2022	2539,08	2539,73	2,08	2,73	2539,86	2540,80	1,56	2,50




### Anexo Cap. 3\_4 Consumo polímero

EAAB				
PLANTA DE TRATAMIENTO EL SALITRE BOGOTA				
CONSUMOS FASE 2 AGOSTO 2023				
DÍA	POLIMERO MESAS ESPESADORAS		POLIMERO CENTRIFUGAS	
	kg/día Mesas Espesadoras	REFERENCIA	kg/día Centrifugas	REFERENCIA
1	220	FO 4490 VHM	1384	FO 4490 VHM
2	240	FO 4490 VHM	1262	FO 4490 VHM
3	300	FO 4490 VHM	1207	FO 4490 VHM
4	284	FO 4490 VHM	1151	FO 4490 VHM
5	292	FO 4490 VHM	1096	FO 4490 VHM
6	255	FO 4490 VHM	1051	FO 4490 VHM
7	279	FO 4490 VHM	1153	FO 4490 VHM
8	235	FO 4490 VHM	1112	FO 4490 VHM
9	229	FO 4490 VHM	1106	FO 4490 VHM
10	213	FO 4490 VHM	1064	FO 4490 VHM
11	252	FO 4490 VHM	980	FO 4490 VHM
12	237	FO 4490 VHM	1012	FO 4490 VHM
13	245	FO 4490 VHM	1001	FO 4490 VHM
14	222	FO 4490 VHM	1140	FO 4490 VHM
15	174	FO 4490 VHM	1126	FO 4490 VHM
16	165	FO 4490 VHM	939	FO 4490 VHM
17	192	FO 4490 VHM	1115	FO 4490 VHM
18	193	FO 4490 VHM	1211	FO 4490 VHM
19	179	FO 4490 VHM	1169	FO 4490 VHM
20	206	FO 4490 VHM	1154	FO 4490 VHM
21	199	FO 4490 VHM	915	FO 4490 VHM
22	189	FO 4490 VHM	948	FO 4490 VHM
23	186	FO 4490 VHM	1174	FO 4490 VHM
24	189	FO 4490 VHM	1177	FO 4490 VHM
25	191	FO 4490 VHM	1067	FO 4490 VHM
26	208	FO 4490 VHM	1036	FO 4490 VHM
27	184	FO 4490 VHM	893	FO 4490 VHM
28	183	FO 4490 VHM	995	FO 4490 VHM
29	205	FO 4490 VHM	956	FO 4490 VHM
30	193	FO 4490 VHM	938	FO 4490 VHM
31	208	FO 4490 VHM	991	FO 4490 VHM

<b>Total</b>	<b>6747,22</b>		33525,12	
<b>Medio</b>	217,65		1081,46	
<b>Mini</b>	164,64		893,00	
<b>Maxi</b>	300,35		1384,40	



kg/día Mesas Espesadoras



kg/día Centrifugas

# Anexo Cap. 3\_ 5a balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y optimizada – agosto 2023

**PAGINA 1**  
**ANEXO - BALANCE CONSOLIDADO DE SÓLIDOS PLANTA EL SALITRE AMPLIADA Y OPTIMIZADA - AGOSTO 2023**

Fecha	Decomposición Base II										Estratificación Base I										Estratificación Base II										Estratificación Base III										Estratificación Base IV										Estratificación Base V										Estratificación Base VI										Estratificación Base VII										Estratificación Base VIII										Estratificación Base IX										Estratificación Base X										Estratificación Base XI										Estratificación Base XII										Estratificación Base XIII										Estratificación Base XIV										Estratificación Base XV										Estratificación Base XVI										Estratificación Base XVII										Estratificación Base XVIII										Estratificación Base XIX										Estratificación Base XX										Estratificación Base XXI										Estratificación Base XXII										Estratificación Base XXIII										Estratificación Base XXIV										Estratificación Base XXV										Estratificación Base XXVI										Estratificación Base XXVII										Estratificación Base XXVIII										Estratificación Base XXIX										Estratificación Base XXX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	E74		E75		E76		E77		E78		E79		E80		E81		E82		E83		E84		E85		E86		E87		E88		E89		E90		E91		E92		E93		E94		E95		E96		E97		E98		E99		E100		E101		E102		E103		E104		E105		E106		E107		E108		E109		E110		E111		E112		E113		E114		E115		E116		E117		E118		E119		E120		E121		E122		E123		E124		E125		E126		E127		E128		E129		E130		E131		E132		E133		E134		E135		E136		E137		E138		E139		E140		E141		E142		E143		E144		E145		E146		E147		E148		E149		E150		E151		E152		E153		E154		E155		E156		E157		E158		E159		E160		E161		E162		E163		E164		E165		E166		E167		E168		E169		E170		E171		E172		E173		E174		E175		E176		E177		E178		E179		E180		E181		E182		E183		E184		E185		E186		E187		E188		E189		E190		E191		E192		E193		E194		E195		E196		E197		E198		E199		E200		E201		E202		E203		E204		E205		E206		E207		E208		E209		E210		E211		E212		E213		E214		E215		E216		E217		E218		E219		E220		E221		E222		E223		E224		E225		E226		E227		E228		E229		E230		E231		E232		E233		E234		E235		E236		E237		E238		E239		E240		E241		E242		E243		E244		E245		E246		E247		E248		E249		E250		E251		E252		E253		E254		E255		E256		E257		E258		E259		E260		E261		E262		E263		E264		E265		E266		E267		E268		E269		E270		E271		E272		E273		E274		E275		E276		E277		E278		E279		E280		E281		E282		E283		E284		E285		E286		E287		E288		E289		E290		E291		E292		E293		E294		E295		E296		E297		E298		E299		E300		E301		E302		E303		E304		E305		E306		E307		E308		E309		E310		E311		E312		E313		E314		E315		E316		E317		E318		E319		E320		E321		E322		E323		E324		E325		E326		E327		E328		E329		E330		E331		E332		E333		E334		E335		E336		E337		E338		E339		E340		E341		E342		E343		E344		E345		E346		E347		E348		E349		E350		E351		E352		E353		E354		E355		E356		E357		E358		E359		E360		E361		E362		E363		E364		E365		E366		E367		E368		E369		E370		E371		E372		E373		E374		E375		E376		E377		E378		E379		E380		E381		E382		E383		E384		E385		E386		E387		E388		E389		E390		E391		E392		E393		E394		E395		E396		E397		E398		E399		E400		E401		E402		E403		E404		E405		E406		E407		E408		E409		E410		E411		E412		E413		E414		E415		E416		E417		E418		E419		E420		E421		E422		E423		E424		E425		E426		E427		E428		E429		E430		E431		E432		E433		E434		E435		E436		E437		E438		E439		E440		E441		E442		E443		E444		E445		E446		E447		E448		E449		E450		E451		E452		E453		E454		E455		E456		E457		E458		E459		E460		E461		E462		E463		E464		E465		E466		E467		E468		E469		E470		E471		E472		E473		E474		E475		E476		E477		E478		E479		E480		E481		E482		E483		E484		E485		E486		E487		E488		E489		E490		E491		E492		E493		E494		E495		E496		E497		E498		E499		E500		E501		E502		E503		E504		E505		E506		E507		E508		E509		E510		E511		E512		E513		E514		E515		E516		E517		E518		E519		E520		E521		E522		E523		E524		E525		E526		E527		E528		E529		E530		E531		E532		E533		E534		E535		E536		E537		E538		E539		E540		E541		E542		E543		E544		E545		E546		E547		E548		E549		E550		E551		E552		E553		E554		E555		E556		E557		E558		E559		E560		E561		E562		E563		E564		E565		E566		E567		E568		E569		E570		E571		E572		E573		E574		E575		E576		E577		E578		E579		E580		E581		E582		E583		E584		E585		E586		E587		E588		E589		E590		E591		E592		E593		E594		E595		E596		E597		E598		E599		E600		E601		E602		E603		E604		E605		E606		E607		E608		E609		E610		E611		E612		E613		E614		E615		E616		E617		E618		E619		E620		E621		E622		E623		E624		E625		E626		E627		E628		E629		E630		E631		E632		E633		E634		E635		E636		E637		E638		E639		E640		E641		E642		E643		E644		E645		E646		E647		E648		E649		E650		E651		E652		E653		E654		E655		E656		E657		E658		E659		E660		E661		E662		E663		E664		E665		E666		E667		E668		E669		E670		E671		E672		E673		E674		E675		E676		E677		E678		E679		E680		E681		E682		E683		E684		E685		E686		E687		E688		E689		E690		E691		E692		E693		E694		E695		E696		E697		E698		E699		E700		E701		E702		E703		E704		E705		E706		E707		E708		E709		E710		E711		E712		E713		E714		E715		E716		E717		E718		E719		E720		E721		E722		E723		E724		E725		E726		E727		E728		E729		E730		E731		E732		E733		E734		E735		E736		E737		E738		E739		E740		E741		E742		E743		E744		E745		E746		E747		E748		E749		E750		E751		E752		E753		E754		E755		E756		E757		E758		E759		E760		E761		E762		E763		E764		E765		E766		E767		E768		E769		E770		E771		E772		E773		E774		E775		E776		E777		E778		E779		E780		E781		E782		E783		E784		E785		E786		E787		E788		E789		E790		E791		E792		E793		E794		E795		E796		E797		E798		E799		E800		E801		E802		E803		E804		E805		E806		E807		E808		E809		E810		E811		E812		E813		E814		E815		E816		E817		E818		E819		E820		E821		E822		E823		E824		E825		E826		E827		E828		E829		E830		E831		E832		E833		E834		E835		E836		E837		E838		E839		E840		E841		E842		E843		E844		E845		E846		E847		E848		E849		E850		E851		E852		E853		E854		E855		E856		E857		E858		E859		E860		E861		E862		E863		E864		E865		E866		E867		E868		E869		E870		E871		E872		E873		E874		E875		E876		E877		E878		E879		E880		E881		E882		E883		E884		E885		E886		E887		E888		E889		E890		E891		E892		E893		E894		E895		E896		E897		E898		E899		E900		E901		E902		E903		E904		E905		E906		E907		E908		E909		E910		E911		E912		E913		E914		E915		E916		E917		E918		E919		E920		E921		E922		E923		E924		E925		E926		E927		E928		E929		E930		E931		E932		E933		E934		E935		E936		E937		E938		E939		E940		E941		E942		E943		E944		E945		E946		E947		E948		E949		E950		E951		E952		E953		E954		E955		E956		E957		E958		E959		E960		E961		E962		E963		E964		E965		E966		E967		E968		E969		E970		E971		E972		E973		E974		E975		E976		E977		E978		E979		E980		E981		E982		E983		E984		E985		E986		E987		E988		E989		E990		E991		E992		E993		E994		E995		E996		E997		E998		E999		E1000		E1001		E1002		E1003		E1004		E1005		E1006		E1007		E1008		E1009		E1010		E1011		E1012		E1013		E1014		E1015		E1016		E1017		E1018		E1019		E1020		E1021		E1022		E1023		E1024		E1025		E1026		E1027		E1028		E1029		E1030		E1031		E1032		E1033		E1034		E1035		E1036		E1037		E1038		E1039		E1040		E1041		E1042		E1043		E1044		E1045	





# Anexo Cap. 3\_ 5c balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y optimizada – agosto 2023

**FIGURA 3 ANEXO 3 BALANCE CONSOLIDADO DE SÓLIDOS PLANTA EL SALITRE AMPLIADA Y OPTIMIZADA - AGOSTO 2023**

DESCRIPCIÓN DE SÓLIDOS	MES DE JULIO				MES DE AGOSTO				MES DE SEPTIEMBRE				MES DE OCTUBRE				MES DE NOVIEMBRE				MES DE DICIEMBRE				
	QTY	%	QTY	%	QTY	%	QTY	%	QTY	%	QTY	%	QTY	%	QTY	%	QTY	%	QTY	%	QTY	%	QTY	%	
1. Sólidos Totales	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2. Sólidos Volátiles	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
3. Sólidos No Volátiles	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
4. Sólidos Totales	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5. Sólidos Volátiles	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
6. Sólidos No Volátiles	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
7. Sólidos Totales	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

## Anexo Cap. 3\_6 resumen deshidratación por centrifuga

### ANEXO - CUADRO RESUMEN DESHIDRATACIÓN POR CENTRIFUGA

MES: Agosto 2023

FECHA	POLIMERO:				LODO			BIOSOLIDO fase 2				
	TIPO	Kg polimero/ Ton MS	Polimero Ton/dia	gr polimero/ m3 Lodo	m <sup>3</sup> TOTAL LPD/DIA	Sequedad (%)	Densidad g/cm3	Biosolido Ton/dia	Biosolido m3/dia	ST (promedio digestores) g/l	W L. Digerido t	
01-07-23	FO 4490 VHM	17,72	1,384	358,91	3857,23	24	1,01	326,44	336,54	26,9	103,7	
02-07-23	FO 4490 VHM	13,07	1,262	346,02	3647,25	25	1,02	389,86	401,92	28,6	104,3	
03-07-23	FO 4490 VHM	13,15	1,207	314,24	3839,56	24	1,02	383,96	387,73	28,4	109,0	
04-07-23	FO 4490 VHM	10,96	1,151	302,59	3803,86	25	1,02	415,26	428,10	26,4	100,4	
05-07-23	FO 4490 VHM	13,83	1,096	287,31	3815,75	23	0,99	342,63	353,23	26,1	99,5	
06-07-23	FO 4490 VHM	10,14	1,051	279,86	3755,20	24	0,99	440,30	453,92	30,3	113,8	
07-07-23	FO 4490 VHM	10,74	1,153	304,87	3783,47	23	0,95	466,10	480,52	27,2	102,8	
08-07-23	FO 4490 VHM	12,86	1,112	323,66	3434,62	25	0,99	347,44	358,19	29,0	99,6	
09-07-23	FO 4490 VHM	11,30	1,106	309,06	3579,27	24	0,99	410,84	423,55	28,4	101,7	
10-07-23	FO 4490 VHM	10,27	1,064	304,87	3495,92	23	0,99	441,16	454,80	30,6	107,0	
11-07-23	FO 4490 VHM	11,99	1,090	280,73	3491,57	24	1,00	338,47	348,94	28,7	100,2	
12-07-23	FO 4490 VHM	14,75	1,012	274,86	3683,22	22	0,97	316,07	325,85	27,4	101,0	
13-07-23	FO 4490 VHM	11,86	1,001	276,93	3616,23	24	1,02	351,54	362,41	28,0	101,1	
14-07-23	FO 4490 VHM	11,72	1,140	301,59	3778,99	27	0,99	360,37	371,52	27,4	103,5	
15-07-23	FO 4490 VHM	11,74	1,126	296,21	3799,80	24	0,98	401,54	413,96	26,7	101,6	
16-07-23	FO 4490 VHM	11,67	0,939	315,84	2973,20	24	1,00	330,03	340,24	26,2	77,8	
17-07-23	FO 4490 VHM	11,49	1,115	318,30	3504,08	24	1,00	404,07	416,57	26,8	93,7	
18-07-23	FO 4490 VHM	11,84	1,211	322,46	3756,81	23	1,01	440,80	454,43	27,6	103,6	
19-07-23	FO 4490 VHM	10,72	1,169	332,94	3511,95	25	0,99	444,36	458,10	25,6	89,9	
20-07-23	FO 4490 VHM	12,21	1,154	300,13	3845,86	24	1,03	400,45	412,84	26,7	102,7	
21-07-23	FO 4490 VHM	10,90	0,915	244,34	3744,88	22	1,02	378,74	390,45	29,3	109,6	
22-07-23	FO 4490 VHM	11,40	0,948	267,45	3546,10	25	1,01	334,32	344,66	27,9	98,9	
23-07-23	FO 4490 VHM	11,48	1,174	294,81	3983,50	25	1,01	412,71	425,47	27,9	110,9	
24-07-23	FO 4490 VHM	11,90	1,177	296,44	3969,81	26	1,02	377,38	389,05	28,7	114,0	
25-07-23	FO 4490 VHM	11,04	1,057	302,16	3532,29	26	1,01	377,11	388,77	30,2	106,8	
26-07-23	FO 4490 VHM	10,96	1,036	296,47	3493,65	24	1,02	392,80	404,95	29,5	103,2	
27-07-23	FO 4490 VHM	8,08	0,893	275,91	3236,62	26	1,01	431,28	444,62	28,6	92,7	
28-07-23	FO 4490 VHM	9,85	0,995	287,50	3461,18	26	1,02	390,45	402,53	30,9	107,1	
29-07-23	FO 4490 VHM	10,08	0,956	265,92	3595,39	26	1,02	362,66	373,88	29,6	106,5	
30-07-23	FO 4490 VHM	7,09	0,938	279,75	3351,23	25	1,02	521,71	537,85	29,6	99,1	
31-07-23	FO 4490 VHM	9,75	0,991	308,52	3211,65	26	1,00	396,88	409,15	28,9	92,9	
<b>TOTALES</b>			33,52512		112100			12119,870			3158,6	
<b>MEDIO</b>		11,50	1,08	299,03	3616,13	24,43	1,00	390,96	403,06	28,19	101,89	
<b>MAXIMO</b>		17,72	1,38	358,91	3983,50	26,99	1,03	521,71	537,85	30,93	114,00	
<b>MINIMO</b>		7,09	0,89	244,34	2973,20	21,72	0,95	316,07	325,85	25,60	77,85	










## **ANEXOS CAPÍTULO 4**

## Anexo Cap 4\_1 Consumo de energía eléctrica desde enero de 2020 PTAR fase I

AÑO	PERIODO FACTURACION	CONSUMO ACTIVA	CONSUMO REACTIVA	TOTAL CONSUMO EN KWH	COSTO FACTURA	VALOR KWH
2020	Ene \ 2020	667.691,00	0,00	667.691,00	267.812.122,00	398,60
	Feb \ 2020	650.550,00	0,00	650.550,00	249.609.330,00	374,95
	Mar \ 2020	693.080,00	0,00	693.080,00	264.334.540,00	379,43
	Abr \ 2020	691.660,00	0,00	691.660,00	264.741.730,00	382,70
	May \ 2020	709.170,00	0,00	709.170,00	281.469.240,00	387,66
	Jun \ 2020	696.440,00	0,00	696.440,00	270.102.340,00	393,30
	Jul \ 2020	685.570,00	0,00	685.570,00	283.845.770,00	417,86
	Ago \ 2020	547.870,00	0,00	547.870,00	238.101.930,00	420,46
	Sep \ 2020	626.760,00	0,00	626.760,00	274.065.290,00	426,71
	Oct \ 2020	694.950,00	0,00	694.950,00	308.019.680,00	430,29
	Nov \ 2020	650.150,00	0,00	650.150,00	285.339.150,00	430,21
	Dic \ 2020	693.260,00	17.975,00	693.260,00	297.557.770,00	418,92
<b>Total 2020</b>		<b>8.007.151,00</b>	<b>17975</b>	<b>8.007.151,00</b>	<b>3.284.998.892,00</b>	<b>405,09</b>
2021	Ene \ 2021	477.060,00	0,00	477.060,00	205.513.380,00	415,19
	Feb \ 2021	545.170,00	0,00	545.170,00	234.202.251,00	421,98
	Mar \ 2021	623.310,00	0,00	623.310,00	260.686.170,00	435,66
	Abr \ 2021	530.690,00	0,00	530.690,00	232.391.250,00	439,79
	May \ 2021	522.700,00	40,00	522.700,00	232.643.280,00	437,34
	Jun \ 2021	480.310,00	30,00	480.310,00	223.131.160,00	456,70
	Jul \ 2021	476.900,00	5,00	476.900,00	218.143.070,00	449,43
	Ago \ 2021	430.470,00	20,00	430.470,00	196.958.750,00	452,87
	Sep \ 2021	153.380,00	900,00	153.380,00	69.705.640,00	452,16
	Oct \ 2021	123.190,00	1.980,00	123.190,00	58.084.080,00	462,56
	Nov \ 2021	128.610,00	2.970,00	128.610,00	60.758.120,00	465,79
	Dic \ 2021	107.260,00	2.700,00	107.260,00	50.461.570,00	457,15
<b>Total 2021</b>		<b>4.599.050,00</b>	<b>8645</b>	<b>4.599.050,00</b>	<b>2.042.678.721,00</b>	<b>445,55</b>
2022	Ene \ 2022	116.830,00	1.730,00	116.830,00	56.669.840,00	479,74
	Feb \ 2022	95.000,00	1.570,00	95.000,00	47.464.070,00	495,69
	Mar \ 2022	101.820,00	1.345,00	101.820,00	52.791.150,00	515,33
	Abr \ 2022	68.480,00	610,00	68.480,00	35.633.040,00	624,66
	May \ 2022	64.610,00	805,00	64.610,00	35.626.460,00	543,40
	Jun \ 2022	125.800,00	1.415,00	125.800,00	70.313.370,00	551,82
	Jul \ 2022	73.650,00	1.800,00	73.650,00	43.182.090,00	576,83
	Ago \ 2022	59.200,00	775,00	59.200,00	34.768.140,00	571,57
	Sep \ 2022	64.060,00	440,00	64.060,00	35.319.780,00	548,96
	Oct \ 2022	79.650,00	1.180,00	79.650,00	42.283.660,00	523,66
	Nov \ 2022	74.790,00	1.400,00	74.790,00	41.231.760,00	538,05
	Dic \ 2022	79.300,00	230,00	79.300,00	42.854.530,00	525,38
<b>Total 2022</b>		<b>1.003.190,00</b>	<b>13300</b>	<b>1.003.190,00</b>	<b>538.137.890,00</b>	<b>541,26</b>
2023	Ene \ 2023	76.820,00	685,00	76.820,00	39.869.120,00	511,70
	Feb \ 2023	37.550,00	2.050,00	37.550,00	20.007.270,00	517,78
	Mar \ 2023	55.640,00	1.835,00	55.640,00	32.444.910,00	541,47
	Abr \ 2023	51.040,00	1.945,00	51.040,00	29.945.990,00	550,23
	May \ 2023	53.020,00	16.170,00	53.020,00	30.399.550,00	535,39
	Jun \ 2023	57.140,00	9.835,00	57.140,00	46.388.420,00	541,84
	Jul \ 2023	54.710,00	1.340,00	54.710,00	38.066.320,00	526,93
	Ago \ 2023	53.100,00	1.755,00	53.100,00	29.511.050,00	533,29
	Sep \ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oct \ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nov \ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dic \ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2023</b>		<b>439.020,00</b>	<b>35615</b>	<b>439.020,00</b>	<b>266.632.630,00</b>	<b>387,15</b>
<b>Total general</b>		<b>142.258.381,73</b>	<b>357.064,91</b>	<b>142.258.381,73</b>	<b>39.360.322.675,30</b>	<b>387,15</b>


### Anexo Cap 4\_2 Costo energía eléctrica comprada por KWh desde enero 2020 PTAR fase I



## Anexo Cap 4\_3 Consumo de energía eléctrica desde diciembre de 2022 PTAR fase II


AÑO	PERIODO FACTURACION	CONSUMO ACTIVA	CONSUMO REACTIVA	TOTAL CONSUMO EN KWH	COSTO FACTURA	VALOR KWH
2022	Ene \ 2022	1.423.040,00	0,00	1.423.040,00	575.978.286,08	404,75
	Feb \ 2022	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	525.853.824,00	410,82
	Mar \ 2022	2.560.517,00	0,00	2.560.517,00	1.070.854.554,76	418,22
	Abr \ 2022	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	1.226.148.480,00	425,75
	May \ 2022	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	1.174.539.474,00	433,41
	Jun \ 2022	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.414.648.320,00	442,08
	Jul \ 2022	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	1.370.794.368,00	450,92
	Ago \ 2022	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.429.923.602,00	459,94
	Sep \ 2022	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	1.998.851.904,00	462,70
	Oct \ 2022	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	1.184.504.832,00	462,70
	Nov \ 2022	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.628.694.140,00	462,70
	Dic \ 2022	2.600.592,00	0,00	2.600.592,00	1.043.636.770,00	397,34
<b>Total 2022</b>		<b>33.294.149,00</b>	<b>0</b>	<b>33.294.149,00</b>	<b>14.644.428.554,84</b>	<b>435,94</b>
2023	Ene \ 2023	3.066.288,00	0,00	3.066.288,00	1.170.663.990,00	377,83
	Feb \ 2023	3.324.672,00	0,00	3.324.672,00	1.416.216.230,00	425,08
	Mar \ 2023	3.879.376,00	0,00	3.879.376,00	1.623.525.530,00	411,69
	Abr \ 2023	1.964.304,00	16,00	1.964.304,00	890.722.260,00	453,05
	May \ 2023	2.957.184,00	0,00	2.957.184,00	1.138.239.280,00	384,21
	Jun \ 2023	3.745.264,00	0,00	3.745.264,00	1.519.689.830,00	408,36
	Jul \ 2023	2.743.728,00	0,00	2.743.728,00	1.035.718.270,00	382,29
	Ago \ 2023	2.258.554,00	75.144,00	2.258.554,00	853.694.150,00	381,87
	Sep \ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oct \ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nov \ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dic \ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2023</b>		<b>23.939.370,00</b>	<b>75160</b>	<b>23.939.370,00</b>	<b>9.648.469.540,00</b>	<b>293,13</b>

### Anexo Cap 4\_4 Costo energía eléctrica comprada por KWH desde diciembre de 2022 PTAR fase II



## Anexo Cap 4\_ 5 Descripción del mantenimiento por zonas


DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023			
ZONA	DESCRIPCION	ORDENES DE TRABAJO	TOTAL MANTENIMIENTO
00	PUESTO MEDICION Y ELEVACION DE AGUA TRATADA	6	\$ 385.152
01	TOMA DE AGUA	5	\$ 598.512
02	PRETRATAMIENTO	13	\$ 912.618
05	DECANTACION	10	\$ 986.964
08	ESPESAMIENTO	2	\$ 135.936
10	DIGESTION Y CALENTAMIENTO	3	\$ 1.129.278
12	DESHIDRATACION	6	\$ 1.437.736
14	BOMBEO DE AGUA INDUSTRIAL	1	\$ 0
15	ALMACENAMIENTO Y COMBUSTION BIOGAS	0	\$ 0
18	DISTRIBUCION Y GENERACION DE ENERGIA	9	\$ 407.808
30	AREAS GENERALES PTAR	13	\$ 435.689.283
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>	<b>\$ 441.683.287</b>






### Anexo Cap 4\_6 Consolidado costo total por áreas

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	
DESCRIPCION	SALIDA ALMACEN
MANTENIMIENTO ALM. 12	\$ 50.356
MANTENIMIENTO ALM. 14	\$ 155.648.688
ADMINISTRATIVO	\$ 0
ALMACEN	\$ 64.572
GES AMBIENTAL	\$ 0
LABORATORIO	\$ 5.176.402
MANTENIMIENTO 201	\$ 12.445
OPERACIONES	\$ 835.418.931
SERVICIOS ZONAS COMUNES	\$ 282.032
SST	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 996.653.426</b>



### Anexo Cap 4\_ 7 Órdenes de Trabajo por Zonas PTAR fase I agosto 2023

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023			
ZONA	DESCRIPCION	ORDENES REALIZADAS	
		PTR1	PTR2
00	PUESTO MEDICION Y ELEVACION DE AGUA TRATADA	0	6
01	TOMA DE AGUA	0	5
02	PRETRATAMIENTO	0	13
05	DECANTACION	0	10
08	ESPELAMIENTO	0	2
10	DIGESTION Y CALENTAMIENTO	0	3
12	DESHIDRATACION	0	6
14	BOMBEO DE AGUA INDUSTRIAL	1	0
15	ALMACENAMIENTO Y COMBUSTION BIOGAS	0	0
18	DISTRIBUCION Y GENERACION DE ENERGIA	0	9
30	AREAS GENERALES PTAR	1	12
<b>TOTALES</b>		<b>2</b>	<b>66</b>
		<b>68</b>	





### Anexo Cap 4\_ 8 Órdenes de Trabajo realizadas PTAR fase II agosto 2023

ORDENES DE TRABAJO REALIZADAS PTAR FASE II			
	MECANICO	ELECTRICO	INSTRUMENTACION
PREVENTIVO	537	1511	638
CORRECTIVO	168	155	42



Fuente: Elaboración propia formato Google Forms

## Anexo Cap 4\_ 9 Indicadores de Gestión



**CONTROL DE DOCUMENTOS**

<b>Documento</b>	<b>Nombre documento</b>	<b>Responsable</b>
Informe Mensual agosto 2023	Gestión Financiera Capítulo 2.	Ancizar Ramírez Mosquera
	Informe de Operaciones Capítulo 3 y anexos Cap. 3	Jose Eduardo Estevez Villamiza
	Informe Electromecánico Capítulo 4 y anexos Cap. 4	Gilson Raul Alfonso Maldonado
	Informe Ambiental Capítulo 5	Catalina Del Mar López Pinto
	Informe Gestión Social Capítulo 5	Alexandra Barriga Suarez
	Informe Calidad Capítulo 6	Angie Katherine Acuña Gomez
	Informe Salud Ocupacional Capítulo 7	Jennifer Andrea Torres Parra
	Recopilación / edición informe Anexos Cap. 4	Juan Pablo Méndez Peña

**Control de modificaciones**

Página, numeral o capítulo modificado	Revisión No.	Fecha de la modificación	Descripción de la modificación

