ACTA DE INFORMES DE GESTIÓN

Ley 951 de 2005

Entrega: MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
Gerente General saliente

Recibe: LADY JOHANNA OSPINA CORSO
Gerente General entrante (e)

Fecha de corte: viernes, 29 de noviembre de 2018

Bogotá, viernes, 20 de diciembre de 2018

Contenido

1. DATOS GENERALES 3
2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION 4
Informes Corporativos 2018 5
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 5
a. Recursos Financieros: 5
b. Bienes Muebles e Inmuebles 6
c. Relación sistemas de información (hardware y software) 7
4. PLANTA DE PERSONAL: 8
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 8
6. OBRAS PÚBLICAS: 12
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 16
8. CONTRATACIÓN: 17
9. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD Y HALLAZGOS ÓRGANOS DE CONTROL 23
10. REGLAMENTOS Y MANUALES: 23
11. FIRMA 28

ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
B. CARGO	GERENTE GENERAL EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
C. ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL	DE BOGOTÁ - ESP
D. CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C. – 29 de noviembre de 2018
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	Viernes, 24 de agosto de 2017
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	RETIRO [ ] SEPARACIÓN [X] RATIFICACIÓN DEL CARGO [ ]
G. FECHA DE RETIRO DEL CARGO	Viernes, 29 de noviembre de 2018

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION

A continuación, se presenta el Informe ejecutivo de la Señora Gerente General **MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR** de la gestión adelantada en el periodo comprendido entre el 24 de agosto de 2017 al 29 de noviembre del año 2018.

La gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP durante este periodo se ha orientado principalmente a satisfacer y garantizar las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés; por una parte, la de nuestros usuarios mediante la prestación eficiente de los servicios, y por la otra, la de nuestros propietarios a través de la sostenibilidad financiera de la Empresa.

Para lograr lo anterior, la Empresa ha enfocado su gestión teniendo en cuenta las directrices del Plan de Desarrollo Distrital – PDD 2016-2020 "Bogotá mejor para todos", los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial – POT, la adopción del Nuevo Marco Tarifario y los retos que se trazaron en el Plan General Estratégico de la EAB-ESP 2016-2020.

Las inversiones de la Empresa dentro del nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para todos 2016-2020" se priorizan en: (i) el pilar de Democracia Urbana, a través de proyectos de expansión del sistema de acueducto local que atienden el programa Distrital "Infraestructura para el desarrollo del Hábitat"; (ii) el eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética, mediante proyectos asociados a la protección, mantenimiento, mejoramiento y optimización de las condiciones ambientales de la estructura ecológica; y (iii) el eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y Eficiencia, a través de proyectos asociados al fortalecimiento administrativo y operativo empresarial que atienden el programa Distrital "Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía".

De igual manera, se incluyen dentro del Plan General Estratégico de la EAB-ESP 2016-2020, los siguientes objetivos estratégicos: (i) excelencia empresarial; (ii) eficiencia operacional; (iii) aporte calidad de vida; (iv) liderazgo; y (v) reputación y credibilidad.

Por consiguiente, a continuación se anexa el Informe de la gestión realizada del periodo antes mencionado, donde se reúnen los resultados y logros obtenidos por la Empresa.

En desarrollo del Plan General Estratégico PGE y en alineación con el Plan de Desarrollo Distrital, se han obtenido los avances relevantes, los cuales clasificamos por objetivo estratégico, a saber:

- Excelencia empresarial
- Eficiencia Operacional
- Calidad de vida
- Liderazgo
- Reputación y Credibilidad

A continuación se anexa en CD el Informe de la gestión realizada del periodo antes mencionado, donde se reúnen los resultados y logros obtenidos por la Empresa.

Informes Corporativos 2018

CECO	INFORMES DE GESTIÓN	RESPONSABLE ENVÍO INFORMACIÓN	TAMAÑO
10200	Informe de gestión versión ampliada	Maria Angelica Burbano Sanchez	134494 KB
11100	Informe ejecutivo de gestión Secretaria General	Diego Fernando Rojas Lara	1007 KB
12100	Informe ejecutivo de gestión Planeamiento	Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	8.19 MB
13100	Informe ejecutivo de gestión Financiero	Mauricio Gómez Arango	995 KB
14100	Informe ejecutivo de gestión Humana	Rosita Esther Barrios Figueroa	277 KB
15100	Informe ejecutivo de gestión Jurídica	Fernando José González Sierra	76 KB
24100	Informe ejecutivo de gestión Ambiental	Maritza Zarate Vanegas	24042 KB
25100	Informe ejecutivo de gestión Sistema Maestro	Uriel Ramiro Gómez Sanabria	6890 KB
26100	Informe ejecutivo de gestión Tecnología	Luis Humberto Jiménez Morera	7412 KB
30100	Informe ejecutivo de gestión Servicio al Cliente	Nelson Valencia Villegas	11569 KB
40100	Informe ejecutivo de gestión Residuos Sólidos	Angelica Arenas Arango	2581 KB

NOTA: Los informes de las Gerencias Corporativas se encuentran para consulta en el CD anexo.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

a. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR
Millones de pesos – A octubre 31 de 2018	
Activo total	**9.963.488**
Corriente	2.573.317
No corriente	7.390.171
Pasivo total	**6.448.754**
Corriente	1.352.437
No corriente	5.096.317
Patrimonio	**3.514.734**

ESTADO DE RESULTADOS	
CONCEPTO	**VALOR**
Millones de pesos – A octubre 31 de 2018	
Ingresos Operacionales	1.546.043
Costos de Venta y Operación	(658.071)
Margen Bruto	**887.972**
Gastos de administración y operación	(78.901)
Gastos de deterioro, depreciaciones, agotamiento amortizaciones y provisiones	(48.647)
Gastos por beneficios a empleados	(55.840)
Transferencias Ingresos	69
Otros ingresos	106.712

Transferencias Gastos	(1.843)
Otros gastos	(226.297)
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta y CREE	**583.225**
Impuesto a la renta y CREE - Corriente	(174.530)
Impuesto a la renta y CREE - Diferido	**0**
Resultado del ejercicio	408.695
Otros resultados Integrales	(37.079)
Total resultado Integral	**371.616**
Responsable de la información: 13100 - GERENCIA CORPORATIVA	Mauricio Gómez Arango: viernes, 14 de diciembre de 2018 4:48 p.m.

b. Bienes Muebles e Inmuebles

Vigencia Fiscal Año 2018
Propiedad, planta y equipo bajo NIIF (Incluye otros) Corte a 30 de noviembre de 2018 (por cantidad y valor)

CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE	CANTIDAD DE ACTIVOS	VALOR HISTÓRICO ACTIVOS	DEP. ACUMULADA	DETERIORO	VAL.CONT. - AREA04
1605	Terrenos	5.408	506.329.050.792	-	-	506.329.050.792
1610	Semovientes	24	12.113.845	- 8.754.024	-	3.359.821
1615	Construcciones en Curso	577	716.976.906.513	-	-	716.976.906.513
1620	Bienes en Montaje	42	427.144.152.153	-	-	427.144.152.153
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	731	79.892.558.150	- 50.814.283.390	- 2.198.358.384	26.879.916.376
1640	Edificaciones	437	151.322.323.434	- 26.221.807.303	-	125.100.516.131
1642	Repuestos	61	2.324.176.140	-	-	2.324.176.140
1645	Plantas, ductos y túneles	11.076	1.037.285.646.252	- 342.899.791.494	- 666.938.612	693.718.916.131
1650	Redes,Lines,Cables	35.409	4.317.644.396.112	- 1.124.775.319.434	- 3.434.300	3.192.865.642.380
1655	Maquinaria y Equipo	3.631	73.124.219.674	- 39.090.133.641	- 265.431.963	33.768.654.071
1660	Eq.Medico y Cientifico	817	15.303.407.596	- 9.825.577.147	- 1.572.829	5.476.257.620
1665	Muebles,Enseres y Equipo de oficina	6.927	9.943.116.118	- 7.591.560.994	- 1.228.524	2.350.326.600
1670	EQ.Comunicación y computación	5.103	67.401.415.119	- 62.496.709.500	- 370.416	4.904.335.188
1675	EQ Transporte tracción y elevación	760	87.457.140.443	- 54.164.343.502	- 3.722.254	33.289.074.687
1680	EQ comedor y cocina	199	776.190.867	- 775.321.721	-	869.146
1681	Bienes de Arte y Cultura	1	15.000.000	-	-	15.000.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**71.203**	**7.492.951.813.208**	**(1.718.663.602.150)**	**(3.141.057.282)**	**5.771.147.153.749**

1906	Avances y anticipos entregados (anticipos adq. predios)	331	7.139.865.744	-	-	7.139.865.744
1970	Intangibles (incluye estudios y proyectos)	1.256	189.044.071.299	- 42.943.134.850	- 9.285.261.335	136.815.675.114
TOTAL OTROS ACTIVOS		**1.587**	**196.183.937.043**	**(42.943.134.850)**	**(9.285.261.335)**	**143.955.540.858**

8315	Bienes retirados	1	27.144.016	-	-	27.144.016
8367	Bienes de beneficio y uso público	46	43.830.221.162	-	-	43.830.221.162
8390	Otras cuentas deudoras de control (Intang.fase investigación)	30	14.061.307.274	-	-	14.061.307.274
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		**77**	**57.918.672.452**	**-**	**-**	**57.918.672.452**

9915	Bienes recibidos en custodia (PTAR Salitre)	1.031	310.418.422.452	- 162.458.684.349	-	147.959.738.103

CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE	CANTIDAD DE ACTIVOS	VALOR HISTÓRICO ACTIVOS	DEP. ACUMULADA	DETERIORO	VAL.CONT. - AREA04
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA.		**1031**	**310.418.422.452**	**- 162.458.684.349**	**-**	**147.959.738.103**

2902	Bienes Para Terceros	12	4.743.362.941	-	-	4.743.362.941
TOTAL BIENES PARA TERCEROS		**12**	**4.743.362.941**	**-**	**-**	**4.743.362.941**
TOTAL		**73.910**	**8.062.216.208.096**	**- 1.924.065.421.349**	**-12.426.318.617**	**6.125.724.468.103**
Responsable de la información: 14100 - GERENCIA CORPORATIVA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA				Sandra Esmeralda Vanegas Laverde: miércoles, 12 de diciembre de 2018 8:49 p.m.		

Nota: se adjunta la relación de inventarios y responsables en archivo magnético (CD).

c. Relación sistemas de información (hardware y software)

La Empresa en la actualidad cuenta con:

1. **Software:**

- Aplicaciones de negocio: 61
- Herramientas: 74

2. **Hardware:**

- Plantas Telefónicas: 16
- Equipos de videoconferencia:4
- Servidores Windows: 166
- Equipos de almacenamiento:17
- Equipos de respaldo: 4
- Equipos Seguridad: Sensor IPS; APT; Firewall WAF; Proxy; Análisis de Vulnerabilidades; VPN, Nexpose, Palo Alto, IPS, WAF, ADAudit,
- Equipos de redes:

ACCESS POINT	BALANCEADOR	FIREWALL	MODEM	ROUTER	SWITCH	Total
146	2	7	4	83	192	**434**
Responsable de la información: 26100 - GERENCIA DE TECNOLOGÍA			Andrés Leonardo Pabón Forero: lunes, 10 de diciembre de 2018 3:32 p.m			

CENTROS DE CÓMPUTO		SERVIDORES UNIX	
PRODUCTO	**CANT.**	**PRODUCTOS**	**CANT.**
Aire acondicionado	9	Servidores Físicos IBM	2
Distribución de aire	5	Servidores Solaris	19
PDU	4	HMC	2
Planta eléctrica	1	Virtuales AIX	42
Sistema contraincendios	2	Red Hat Enterprise	4
Sistemas de monitoreo	6	Otras Tecnologías Unix (Centos, Linux, SuSe, Ubuntu)	18
Ups	51		
Total	**78**	**Total**	**87**
Responsable de la información: 26100 - GERENCIA DE TECNOLOGÍA		Andrés Leonardo Pabón Forero: lunes, 10 de diciembre de 2018 3:32 p.m	

4. PLANTA DE PERSONAL:

A continuación, se detalla la planta de personal de la Empresa con corte a 30 de noviembre de 2018.

CONCEPTO	TOTAL CARGOS DE PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de Libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio de la gestión (agosto 24 de 2017)	79	75	4
a la fecha de retiro del cargo (noviembre 30 de 2018)	79	78	1
Variación porcentual	**0%**	**3.8%**	**75%**
Cargos trabajadores oficiales			
A la fecha de inicio de la gestión (Agosto 24 de 2017)	3269	3215	54
a la fecha de retiro del cargo (noviembre 30 de 2018)	3200	3090	110
Variación porcentual	**2.1%**	**3.8%**	**103%**
Responsable de la información: 14100 - GERENCIA CORPORATIVA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA		Sandra Esmeralda Vanegas Laverde: miércoles, 12 de diciembre de 2018 8:49 p.m.	

NOTA: La información reportada de la planta de personal se encuentra para consulta en el sistema empresarial SAP a través de la transacción: S_PH0_48000513-Ad-hoc-; grupo de usuarios: HR_EAAB; Query: "Empleados SAP2".

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

En virtud del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 "Bogotá mejor para todos" se anexa el reporte de seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2018, el cual refleja el comportamiento de las metas físicas y los recursos asociados a cada uno de los proyectos prioritarios.

DENOMINACIÓN (MACROPROYECTO) /RUBRO		FOLIOS
Plan de Desarrollo 2016 – 2020 "Bogotá mejor para todos"		11
Responsable de la información: 12100 - GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL	Edgar Humberto Sánchez Naranjo: viernes, 14 de diciembre de 2018 9:11 a.m.	

NOTA: La información reportada corresponde al seguimiento que se registra en el sistema SEGPLAN.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,934	$547,613	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13
13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,934	$547,613	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13
133 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,934	$547,613	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13
168 Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses	$17,140	$4,346	25.36	$47,928	$39,956	83.37	$157,170	$17,151	10.91	$171,790	$0	0.00	$127,051	$0	0.00	$521,079	$61,452	11.79

Indicador(es)

(S) 141 Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	0.60	0.60	0.55	91.67%		
2017	0.70	0.75	0.29	38.67%		
2018	1.50	1.28	0.59	46.09% ⚠	67.45%	⚠
2019	0.20	0.88	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	3.00	3.00	1.43	al Plan de Desarrollo	47.67%	⚠

Retrasos y soluciones: BORDE NORTE JUAN AMARILLO: Los diseños se encuentran finalizados y en proceso de contratación de obra. Se presentaron algunos retrasos derivados de la entrega de insumos y trámites para los permisos ambientales y la aprobación de diseños fotométricos y eléctricos ante UAESP y CODENSA.
RÍO TUNJUELO-CHIGUAZA: En proceso de contratación de obra. Durante el periodo a evaluar se avanzó en la estructuración del proceso y en la entrega del presupuesto final ajustado.
HUMEDAL JABOQUE: Los diseños se encuentran finalizados y en proceso de contratación de obra. Se presentaron algunos retrasos derivados de la entrega de insumos y trámites para los permisos ambientales y la aprobación de diseños fotométricos y eléctricos ante UAESP y CODENSA.
RÍO ARZOBISPO: El proyecto avanza en la entrega de productos de diseño urbano, arquitéctonico, paisajístico y técnico y en la coordinación interinstitucional con las demás entidades que intervienen en el proceso.

Avances y Logros: La ejecución acumulada de 2016, 2017 y a septiembre de 2018 es de 1.43 de avance de los Corredores Ambientales.
PARQUE LINEAL JABOQUE: Los diseños arquitectónicos y técnicos fueron entregados y aprobados, adicionalmente se avanzó en la obtención de los permisos ambientales y las aprobaciones UAESP y CODENSA. Se estructuró el proceso de contratación de obra (estudios previos y presupuesto) que fue radicado a la Dirección de Contratación y Compras.
PARQUE LINEAL RÍO TUNJUELO-CHIGUAZA: Se estructuró el proceso de contratación de obra (estudios previos y presupuesto) que fue radicado a la Dirección de Contratación y Compras, adicionalmente se avanzó en la obtención de permisos ambientales y aprobación por parte de UAESP y CODENSA.
PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO: Los diseños arquitectónicos y técnicos fueron entregados y aprobados, adicionalmente se avanzó en la obtención de los permisos ambientales y las aprobaciones UAESP y CODENSA. Se estructuró el proceso de contratación de obra (estudios previos y presupuesto) que fue radicado a la Dirección de Contratación y Compras.
Corredor Ambiental del río Fucha: Se avanzó en la ejecución de los contratos para la elaboración de estudios y diseños, cuyo alcance es de 17 Km de sendero peatonal. Adicionalmente, se avanza en la estructuración del proceso de contratación de obra.
Parque del Indio: Se hizo entrega de los diseños arquitectónicos y técnicos al IDRD junto con los estudios previos y el presupuesto final. Adicionalmente, se avanza en la aprobación de los diseños eléctricos ante CODENSA.
Parque Ecológico San Rafael: Se avanzó en la ejecución de los contratos para la elaboración de estudios y diseños, tanto del parque, como del cable y la estructuración legal y financiera del proyecto.
Corredor Ambiental Humedal Córdoba: Se avanzó en la ejecución de los contratos para la elaboración de estudios y diseños y concertación de alternativas con la comunidad.
Corredor Ambiental Río Arzobispo: Se avanzó en la ejecución de los contratos para la elaboración de estudios y diseños y en la coordinación interinstitucional con las diferentes entidades involucradas. Se dio inicio al proceso de gestión social con comunidades.
Sendero de las Mariposas: Se avanzó en la ejecución de los contratos para la elaboración de estudios y diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos, y la factibilidad de las estructuras especiales. Se dio inicio al proceso de gestión social con comunidades.

Proyecto(s) de inversión

81 - Corredores ambientales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Terminar 4 unidad intervenciones de corredores ambientales	Magnitud	0.60	0.55	91.67	0.75	0.29	38.67	1.28	0.59	46.09	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.43	35.75
		Recursos	$4,008	$3,384	84.44	$32,410	$27,173	83.84	$115,572	$14,771	12.78	$99,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$251,689	$45,328	18.01
(S)2	Avanzar 67.50 % en promedio de la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	7.50	1.86	24.80	25.64	19.38	75.59	23.75	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	67.50	21.24	31.47
		Recursos	$13,132	$962	7.32	$15,519	$12,782	82.37	$41,598	$2,380	5.72	$72,090	$0	0.00	$127,051	$0	0.00	$269,391	$16,124	5.99

169 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro		$1,172	$1,117	95.33	$75,451	$75,449	100.00	$71	$71	100.00	$133,228	$0	0.00	$96,893	$0	0.00	$306,814	$76,637	24.98

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,934	$547,613	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13

(S) 142 Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	3.00	0.00	0.00%		
2017	20.00	20.00	16.89	84.45%		
2018	40.00	3.11	3.11	100.00% ★	100.00%	★
2019	40.00	40.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	40.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	20.00	al Plan de Desarrollo	20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El avance depende de las definiciones del corredor para la línea del metro.
Se han realizado los diseños de conformidad con la información suminstrada en cuanto a la línea y recorrido del Metro

Avances y Logros: La ejecución acumulada de 2016, más 2017 y a septiembre de 2018 es de 20% de avance de los diseños para el Metro.
Se recibieron los diseños de Traslado Anticipado de las Redes y se están liquidando los contratos.

Proyecto(s) de inversión

68 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a infraestructura vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Realizar 100 % de acciones definidas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$133,228	$0	0.00	$96,893	$0	0.00	$230,121	$0	0.00
(K)4	Ejecutar 100 % de actividades complementarias ejecutadas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,172	$1,117	95.33	$8,227	$8,227	100.00	$71	$71	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,469	$9,415	99.42
(S)5	Adecuar 105.63 kilometros de redes asociadas a infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	104.73	104.60	99.88	1.03	1.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.63	105.63	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$67,224	$67,222	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67,224	$67,222	100.00
507 Tratar 446 millones de metros cúbicos de agua		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 514 Volumen de agua tratada y suministrada a la red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	444.00	444.00	433.38	97.61%		
2017	447.00	447.00	428.16	95.79%		
2018	449.00	436.00	436.00	100.00% ★	100.00%	★
2019	452.00	441.00	0.00	0.00%		
2020	454.00	446.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	97.76%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: A agosto el suministro de los últimos 12 meses supera en 1,22 millones de m3, la meta prevista para el año 2018 (435,63 Mill m3).

508 Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I		$488	$488	99.97	$0	$0	0.00	$15,085	$227	1.50	$143,358	$0	0.00	$0	$0	0.00	$158,931	$714	0.45

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,934	$547,813	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13

(S) 515 Porcentaje avance en la gestión de la PTAR

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	9.90	2.90	1.00	34.48% ⊘	36.67% ⊘
2019	10.00	17.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	1.10	al Plan de Desarrollo	5.50% ⊘

Retrasos y soluciones: El primer proceso de diseños de detalle se declaró desierto, durante la vigencia 2018.
Se revisó el proceso y se inició nuevamente la contratación de la ingeniería de detalle fase II, para adjudicación en el último trimestre de 2018, proceso ICSM-1158-2018.

Avances y Logros: El acumulado del avance de la meta a septiembre 30 de 2018 es 1.10%.
Una vez aprobados los términos de referencia, se publicó la licitación ICSM 0647-2018 el día 19/04/2018 con fecha de cierre el 30/05/2018, no obstante, no se presentaron ofertas a la licitación mencionada por lo que se realizó revisión, ajuste y nueva solicitud de contratación.
Se encuentra nuevamente en proceso de licitación por lo cual pendiente el cierre y la adjudicación ICSM-1158-2018.

Proyecto(s) de inversión

54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Avanzar 20 % en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	2.90	1.00	34.48	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.10	5.50
	Recursos	$198	$198	100.00	$0	$0	0.00	$15,085	$227	1.50	$143,358	$0	0.00	$0	$0	0.00	$158,642	$425	0.27
(K)9 Ejecutar 100 % de acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá	Magnitud	100.00	99.95	99.95	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$289	$289	99.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$289	$289	99.95

509 Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas		$687	$687	100.00	$18,515	$0	0.00	$60,472	$2	0.00	$32,589	$0	0.00	$0	$0	0.00	$112,263	$690	0.61

Indicador(es)

(S) 516 Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	10.00	8.00	80.00%	
2018	20.00	2.00	1.00	50.00% ⚠	90.00% ✓
2019	40.00	14.40	0.00	0.00%	
2020	0.00	45.60	0.00	0.00%	
TOTAL	70.00	70.00	9.00	al Plan de Desarrollo	12.86% ⊘

Retrasos y soluciones: Tiempos en trámites de vigencias futuras de importancia estratégica y larga duración en el proceso de selección, teniendo en cuenta la complejidad del proyecto.
Dar la mayor agilidad a los procesos de evaluación y selección de proponentes para dar inicio a la mayor brevedad a este proyecto.

Avances y Logros: El acumulado del avance de la meta a septiembre 30 de 2018 es 9%, que corresponde a la consultoría de diseños básicos y actualización de presupuesto, gestión de recursos de otras entidades y cierre financiero e incio del proceso de selección de los diseños detallados y construcción de la estación.
En el año 2017 finalizó la consultoría de diseños básicos de las obras conexas cuyos productos incluyen: estudios y diseños a nivel de ingeniería básica de los 4 componentes nuevos del proyecto, presupuesto actualizado del proyecto, y Documentos técnicos de contratación.
Se realizó el cierre financiero del proyecto, con incorporación de recursos por parte del Fondo Nacional de Regalías, el Ministerio de Vivienda, EMGESA, la CAR y la EAB. En el 2018 se adelantó la solicitud de vigencias futuras.
Una vez aprobados los términos de referencia, se publicó la licitación ICSM-0756-2018 el día 07 de Junio de 2018 cuyo cierre se realizó el 28 de Agosto de 2018 y se encuentra en evaluación de oferentes para su posterior adjudicación.

Proyecto(s) de inversión

54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Avanzar 70 % en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1.00	1.43
	Recursos	$687	$687	100.00	$18,515	$0	0.00	$60,472	$2	0.00	$32,589	$0	0.00	$0	$0	0.00	$112,263	$690	0.61

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$207,777	$149,347	71.83	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,924	$547,813	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13
510 Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá	$8,831	$7,138	80.83	$25,271	$22,685	89.76	$14,223	$13,910	97.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48,325	$43,733	90.50

Indicador(es)

(S) 517 Porcentaje de avance de interceptores

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	2.50	2.50	2.00	80.00%		
2017	55.00	55.50	49.88	89.87%		
2018	42.50	23.70	22.00	92.83% ★	97.75%	★
2019	0.00	24.42	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	73.88	al Plan de Desarrollo	73.88%	✓

Retrasos y soluciones: Se contrató la obra del Interceptor Zona Franca mediante Contrato N° 1-01-25500-01226-2017 por valor de $26.536.009,593 con un plazo inicial de 20 meses, no obstante para la licitación ICSM-1247-2017 de la Interventoría del Interceptor Zona Franca no se presentaron oferentes. La licitación pública de la Interventoría del Interceptor Zona Franca se revisó y publicó de nuevo.

Avances y Logros: La ejecución acumulada de 2016, más 2017 y a septiembre de 2018 es de 73,9% de avance de los interceptores del Río Bogotá.
El contrató del proyecto "Obras para la conexión de los túneles ITC y emergencia - extracción de máquinas TBM", terminó satisfactoriamente.
Para el interceptor Zona Franca se adjudicó el contrato de interventoria y se encuentra en proceso de los permisos ambientales parra el inicio de contrato de obra y el pago del anticipo.

Proyecto(s) de inversión

54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Terminar 100 % el sistema de interceptores Río Bogotá	Magnitud	2.50	2.00	80.00	55.50	49.88	89.87	48.12	22.00	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	73.88	73.88
	Recursos	$8,831	$7,138	80.83	$25,271	$22,685	89.76	$14,223	$13,910	97.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48,325	$43,733	90.50

511 Construir 91,81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto		$36,778	$28,934	78.67	$136,545	$98,853	72.40	$244,886	$127,412	52.03	$142,859	$0	0.00	$43,364	$0	0.00	$604,432	$255,199	42.22

Indicador(es)

(S) 518 Número de km de redes de acueducto construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	6.91	6.91	0.00	0.00%		
2017	41.40	21.67	5.69	26.26%		
2018	30.25	20.32	13.37	65.80% ⚠	73.28%	✓
2019	13.25	65.80	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	91.81	91.81	19.06	al Plan de Desarrollo	20.76%	⊘

Retrasos y soluciones: Los recursos disponibles para la inversión 2017 dependían de la solicitud y trámite del cupo de endeudamiento el cual se dio en el mes de junio, y se incorporaron al presupuesto de la EAB en octubre del 2017. Se realizó contratación y los proyectos se están ejecutando durante 2018.

Avances y Logros: Revestimiento de 4,3 km de los túneles de Chingaza y construcción de 3,85 km de redes matrices de las Líneas Variante Vitelma-La Fiscala, Avenida Las Villas Tramo 2 y 3, Variante Piedra Herrada-La Fiscala, obras complementarias para la operación de las líneas de 16¿ instaladas sobre la Carrera 99 entre calles 139 y 160 y sobre la Av Ciudad de Cali desde la Avenida Suba hasta la Calle 159 y línea Avenida El Rincón.
Se construyeron 5,22 km de redes locales de acueducto en los barrios San Cristobal, Laureles, La Cecilia, Montecarlo y Gran Colombiano, de la localidad de San Cristobal, y La María y Los Olivos IV de Soacha.
La ejecución acumulada de 2016, más 2017 y a septiembre de 2018 es de 19,06 km de redes de acueducto construidas.

Proyecto(s) de inversión

7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Construir u optimizar 18,17 kilometros de redes de de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	9.67	3.62	37.44	11.67	8.15	69.84	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17	11.77	64.78
	Recursos	$23,454	$16,597	70.77	$47,745	$44,595	93.40	$70,277	$56,517	80.42	$31,422	$0	0.00	$0	$0	0.00	$172,898	$117,709	68.08

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,934	$547,813	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13
(K)10 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto	Magnitud	100.00	98.94	98.94	100.00	73.06	73.06	100.00	36.40	36.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,112	$4,068	98.94	$50,746	$37,073	73.06	$107,035	$51,907	48.50	$76,536	$0	0.00	$37,234	$0	0.00	$275,663	$93,048	33.75
(K)11 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de acueducto	Magnitud	100.00	81.82	81.82	100.00	55.29	55.29	100.00	28.47	28.47	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,399	$4,790	88.72	$25,873	$11,399	44.06	$55,915	$14,837	26.53	$26,020	$0	0.00	$2,616	$0	0.00	$115,822	$31,026	26.79
7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Construir 73.64 kilometros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.94	0.00	0.00	12.00	2.07	17.25	8.65	5.22	60.35	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.64	7.29	9.90
	Recursos	$1,506	$1,352	89.78	$10,024	$3,813	38.04	$7,616	$3,473	45.60	$2,163	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,308	$8,637	40.54
(K)6 Ejecutar 100 % de obras complementarias para la ampliacion y optimizacion del sistema local de acueducto	Magnitud	100.00	92.69	92.69	100.00	85.89	85.89	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,525	$1,414	92.69	$0	$0	0.00	$2,678	$0	0.00	$5,911	$0	0.00	$3,195	$0	0.00	$13,309	$1,414	10.62
(K)7 Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la construcción del sistema local de acueducto	Magnitud	100.00	84.09	84.09	100.00	81.25	81.25	100.00	56.25	56.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$782	$713	91.14	$2,157	$1,973	91.47	$1,367	$679	49.65	$807	$0	0.00	$320	$0	0.00	$5,433	$3,365	61.93
512 Construir 62.40 km de redes de alcantarillado sanitario		$8,705	$7,803	89.64	$20,817	$19,475	93.55	$48,682	$27,321	56.13	$23,508	$0	0.00	$0	$0	0.00	$99,712	$54,599	54.76

Indicador(es)

(S) 519 Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	6.16	6.16	0.00	0.00%		
2017	30.10	16.84	8.43	50.06%		
2018	17.96	16.24	9.62	59.24% ⚠	73.17%	✓
2019	8.18	37.73	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	62.40	62.40	18.05	al Plan de Desarrollo	28.93%	⊘

Retrasos y soluciones: Los recursos disponibles para la inversión 2017 dependían de la solicitud y trámite del cupo de endeudamiento el cual se dio en el mes de junio, y se incorporaron al presupuesto de la EAB en octubre del 2017. Se realizó contratación y los proyectos están iniciando durante 2018.

Avances y Logros: El avance es de 9,62 km de redes locales y secundarias de alcantarillado sanitario.
Ciudad Bolívar en los barrios Bella Flor, disposicion final en Mochuelo Bajo sector Barranquitos. Avance en los interceptores Trompeta e Infierno.
Engativá en la Subcuenca San Marcos carrera 110 carrera 101 b entre calle 80 y calle 72 a y barrio Unir II.
Kennedy redes del barrio Palmitas, del by-pass estacion de bombeo Britalia al Interceptor Tunjuelo Bajo y de sub-cuenca Fucha fase 1 ubicada entre la avenida Boyaca hasta la calle 26 sur y desde la carrera 71F hasta la diagonal 14 Bis.
Redes de alcantarillado construidas en las cuencas Salitre, Torca y Fucha. En Usaquén en el barrio Buenavista II Sector.
San Cristobal redes locales de alcantarillado sanitario en los barrios San Cristobal, Laureles, La Cecilia, Montecarlo y Gran Colombiano, e interceptor Nutria fase II.
Suba redes de alcantarillado sanitario en San Francisco Parte Alta II y en Soacha en los barrios Los Olivos IV y La María.
La ejecución acumulada de 2016, más 2017 y a septiembre de 2018 es de 18,05 km de redes de alcantarillado sanitario construidas.

Proyecto(s) de inversión

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Construir 62.40 kilometros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.68	0.00	0.00	16.84	8.43	50.06	16.24	9.62	59.24	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40	18.05	28.93
	Recursos	$5,211	$4,471	85.80	$11,190	$11,172	99.84	$23,973	$11,903	49.65	$7,220	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47,594	$27,546	57.88
(K)6 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	91.23	91.23	100.00	89.29	89.29	100.00	61.76	61.76	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,771	$1,620	91.48	$5,206	$4,383	84.18	$1,404	$998	71.11	$722	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,103	$7,001	76.91
21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,934	$547,613	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13
(K)6 Construir 100 % de obras para la ampliacion u optimizacion del sistema troncal de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	99.25	99.25	100.00	90.50	90.50	100.00	51.20	51.20	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,534	$1,523	99.25	$4,098	$3,709	90.51	$19,950	$13,621	68.28	$14,757	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40,338	$18,852	46.74
(K)7 Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la ampliacion u optimizacion del sistema troncal, secundariode alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$190	$190	100.00	$323	$211	65.34	$1,354	$799	59.02	$809	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,676	$1,200	44.84
513 Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial		$62,509	$42,938	68.69	$174,076	$156,402	89.85	$200,850	$155,256	77.30	$60,559	$0	0.00	$0	$0	0.00	$497,995	$354,596	71.20

Indicador(es)

(S) 520 Número de km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	11.55	11.55	0.00	0.00%		
2017	42.11	46.69	28.77	61.62%		
2018	23.47	32.42	21.39	65.98% ⚠	81.97%	✓
2019	10.87	26.81	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	88.00	88.00	50.16	al Plan de Desarrollo	57.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Los recursos disponibles para la inversión 2017 dependían de la solicitud y trámite del cupo de endeudamiento el cual se dio en el mes de junio, y se incorporaron al presupuesto de la EAB en octubre del 2017. Se realizó contratación y los proyectos están iniciando durante 2018.

Avances y Logros: Construcción de 9,25 km de alcantarillado local pluvial:
Localdad Barrios Unidos, en el barrio Rio Negro y del Complejo Acuático IDRD Fase II
Bosa área aferente colector Piamonte Alto Fase II y sector Gran Colombiano, barrios el Retazo Fase II, El Toche y San José.
San cristóbal en los barrios San Cristobal, Laureles, La Cecilia y Gran Colombiano.
Suba en los barrios Puerta del Sol II y San Francisco Parte Alta, localidad Kennedy barrio Las Palmitas. En Soacha en los barrios León XIII segundo sector, La María y Los Olivos IV.
1.62 km de la construcción colector de aguas lluvias del barrio Tunjuelito localizado en la calle 59 sur en el sector comprendido entre la carrera 16 B y la estación elevadora de agua de San Benito, colector San José y Piamonte de Bosa, el canal limitante Pardo Rubio y Colector Chico Virrey - deprimido calle 94.
Renovación de 3,0 km del Canal Comuneros desde la Av NQSs con Av comuneros (calle 6), hasta la calle calle 3 con kra. 68 y del Canal Río Fucha de la Carrera 30 con Calle 11 sur hasta la Carrera 68 con Calle 1 y los colectores La Vieja y Las Delicias.
Renovación de 7,52 km de redes locales de alcantarillado pluvial del área del colector Piamonte Alto de Bosa, del sector industrial de Montevideo, Franco y Granjas de Techo de Fontibón, Chicó y Paraíso de Chapinero, Villas del Dorado de la localidad de Engativá, Ciudad Kennedy y Cervantes de la localidad de Kennedy, barrio Muzu II de la localidad de Puente Aranda, barrios Moralba y Guacamayas de San Cristóbal y Ciudad Jardín de Suba.
La ejecución acumulada de 2016, más 2017 y a septiembre de 2018 es de 50,16 km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas.

Proyecto(s) de inversión

19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Construir 73.67 kilómetros Red local de alcantarillado pluvial	Magnitud	1.63	0.00	0.00	19.32	14.28	73.91	11.45	9.25	80.79	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.67	23.53	31.94
	Recursos	$14,789	$10,239	69.24	$35,646	$29,950	84.02	$26,251	$16,370	62.36	$12,614	$0	0.00	$0	$0	0.00	$89,299	$56,559	63.34
(K)5 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	90.20	90.20	100.00	51.56	51.56	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,008	$2,412	80.17	$5,311	$4,899	92.26	$3,562	$1,779	49.67	$1,212	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,113	$9,091	69.33

22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Construir 4.22 kilometros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	4.52	1.96	43.36	2.26	1.62	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	3.58	84.83
	Recursos	$4,201	$3,840	91.41	$26,907	$26,620	98.93	$26,856	$23,859	88.84	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57,964	$54,319	93.71
(K)13 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	96.05	96.05	100.00	84.09	84.09	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,769	$1,699	96.05	$10,083	$8,479	84.09	$3,773	$3,773	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,625	$13,951	89.29
(K)14 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundadio de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	90.48	90.48	100.00	100.00	100.00	100.00	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$992	$748	75.41	$7,291	$7,204	98.81	$7,874	$6,223	79.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,157	$14,175	87.74

52 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,934	$547,613	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,306	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Renovar 12.27 kilometros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	5.49	3.00	54.64	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27	3.00	24.45
	Recursos	$11,747	$3,518	29.95	$29,540	$21,403	72.45	$77,483	$53,416	68.94	$11,825	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130,595	$78,337	59.98
(S)6 Renovar 63.15 kilometros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.65	0.00	0.00	18.02	12.53	69.53	13.22	7.52	56.88	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.15	20.05	31.75
	Recursos	$22,042	$17,715	80.37	$50,567	$49,735	98.36	$38,448	$38,093	99.08	$30,670	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141,727	$105,543	74.47
(K)7 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	69.57	69.57	100.00	81.94	81.94	100.00	63.25	63.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,960	$2,767	69.86	$8,732	$8,111	92.89	$16,584	$11,744	70.81	$4,238	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,515	$22,621	67.50
514 Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98%		$37,310	$30,374	81.41	$120,300	$96,990	80.62	$150,184	$71,360	47.51	$108,086	$0	0.00	$0	$0	0.00	$415,880	$198,723	47.78

Indicador(es)

(C) 521 Índice de continuidad del servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	99.58	104.82%	
2017	97.00	97.00	99.58	102.66%	
2018	97.30	97.30	99.20	101.95% ★	101.95% ★
2019	97.60	97.60	0.00	0.00%	
2020	98.00	98.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.22% ★

Retrasos y soluciones: La reducción de continuidad más importante se registra en la zona de servicio 4 de la EAAB debido a:
1) Hubo fallas en el sistema de bombeo de Sierra Morena (cadena de bombeo Sierra Morena y Jalisco), además, para el mes de junio, se registraron cinco (5) daños en tubería de impulsión en los tanques Quindío - Juan Rey, generando que la parte suroriental se quedará sin agua, originando los cierres respectivos.
2) Debido a esas fallas en las bombas y la tubería de impulsión se generaron muchos avisos de DRMA, por lo cual 120 barrios se quedaron sin agua, con cierres aproximados de 24 horas.
3) En la zona han aumentado los cierres en un 50% debido a los daños generados por terceros (Contratistas del acueducto y del IDU y otras ESP).
4) Se esta haciendo mantenimiento a la planta El Dorado, generando fallas de servicio en toda la aferencia del Tanque El Paso y Piedra Herrada.

Avances y Logros: Se mantiene una continuidad superior al 99%.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Renovar 18.12 kilometros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	2.08	1.01	48.56	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	1.01	5.57
	Recursos	$0	$0	0.00	$10,475	$512	4.89	$40,157	$2,904	7.23	$11,488	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62,120	$3,416	5.50
(S)7 Renovar 136.97 kilometros de redes locales de acueducto	Magnitud	1.68	0.00	0.00	60.26	27.76	46.07	57.56	49.75	86.43	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.97	77.51	56.59
	Recursos	$13,692	$11,450	83.62	$38,074	$37,354	98.11	$23,487	$21,358	90.93	$31,344	$0	0.00	$0	$0	0.00	$106,597	$70,162	65.82
(K)8 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de acueducto	Magnitud	100.00	91.42	91.42	100.00	83.90	83.90	100.00	43.30	43.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,657	$15,227	91.42	$52,919	$44,404	83.91	$60,990	$35,236	57.77	$53,602	$0	0.00	$0	$0	0.00	$184,168	$94,867	51.51
(K)9 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de acueducto	Magnitud	100.00	72.31	72.31	100.00	73.58	73.58	100.00	43.32	43.32	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,961	$3,696	53.10	$18,832	$14,719	78.16	$25,550	$11,862	46.43	$11,652	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62,996	$30,278	48.06
515 Indice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30%		$34,156	$25,522	74.72	$123,207	$105,236	85.41	$173,312	$134,904	77.84	$93,610	$0	0.00	$0	$0	0.00	$424,286	$265,662	62.61

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,047	71.73	$742,110	$615,045	82.88	$1,062,934	$547,613	51.52	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,189,718	$1,312,005	41.13
(K) 522 Índice de reclamación operativa de alcantarillado																			
51 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario																			
(S)5 Renovar 142.22 kilometros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	1.51	0.21	13.91	40.49	23.83	58.85	45.61	34.83	76.36	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.22	58.87	41.39
	Recursos	$24,588	$17,413	70.82	$89,528	$83,421	93.18	$85,363	$78,341	91.77	$80,938	$0	0.00	$0	$0	0.00	$280,417	$179,175	63.90
(C)6 Renovar 4 unidades subcuencas de manera integral del sistema de alcantarillado troncal sanitario	Magnitud	0.16	0.00	0.00	1.18	0.93	78.81	3.74	2.28	60.96	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,858	$3,302	85.59	$15,444	$6,231	40.35	$42,032	$37,989	90.38	$4,143	$0	0.00	$0	$0	0.00	$65,477	$47,523	72.58
(K)7 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,641	$1,641	100.00	$4,755	$3,531	74.26	$3,150	$1,768	56.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,546	$6,940	72.70
(K)8 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	80.56	80.56	100.00	84.15	84.15	100.00	63.38	63.38	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,977	$3,075	77.31	$12,791	$11,363	88.84	$21,755	$16,503	75.86	$8,529	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47,053	$30,942	65.76
53 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado																			
(S)6 Construir 1 unidad planta para el tratamiento de lodos, acopio y aprovechamiento de residuos	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$91	$91	100.00	$0	$0	0.00	$2,802	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,893	$91	3.15
(K)7 Ejecutar 100 % de las actividades para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$689	$689	100.00	$18,210	$302	1.66	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,899	$991	5.24
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$26,284	$14,769	56.19	$38,529	$35,065	91.00	$63,196	$36,352	57.52	$108,671	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$286,079	$86,206	30.13
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal		$6,981	$6,871	98.42	$12,868	$12,466	96.87	$5,494	$886	16.12	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$107,957	$20,222	18.73
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal		$6,981	$6,871	98.42	$12,868	$12,466	96.87	$5,494	$886	16.12	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$107,957	$20,222	18.73
439 Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has		$6,981	$6,871	98.42	$12,868	$12,466	96.87	$5,494	$886	16.12	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$107,957	$20,222	18.73

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	0.30	0.30	0.18	60.00%		
2017	0.30	0.30	0.18	60.00%		
2018	0.30	0.30	0.30	100.00% ★	73.33%	✓
2019	0.30	0.30	0.00	0.00%		
2020	0.30	0.30	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	44.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En 2018, la EAB cumple con el criterio de mantener una reclamación inferior a 0,30%.
Esta meta se estructuró de tal manera que el valor 0,30% de Índice de Reclamos Operativos de Alcantarillado es un techo máximo, es decir nuestra meta en mantenernos por debajo de 0,30%.
Este valor indica que se presentan 3 reclamos de alcantarillado por cada 1000 suscriptores. Al llegar a un valor de 0,15% en septiembre de 2018, indica que estamos con valores de 1,5 reclamos de alcantarillado por cada 1000 suscriptores. Lo cual indica que estamos muy por debajo del valor límite. La gestión de la EAB se mantiene. Siempre que estemos por debajo de 0,30% estamos cumpliendo la meta, es decir el ideal es 0% de reclamos operativos de alcantarillado.

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION. ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
08 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$28,284	$14,799	56.19	$38,529	$35,085	91.06	$63,196	$36,352	57.52	$108,871	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$286,079	$86,206	30.13

(S) 337 Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	1.00	17.50	17.50	100.00%		
2017	20.00	7.50	7.50	100.00%		
2018	50.00	15.00	15.00	100.00% ★	100.00%	★
2019	70.00	80.00	0.00	0.00%		
2020	59.00	80.00	0.00	0.00%		
TOTAL	200.00	200.00	40.00	al Plan de Desarrollo	20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para la administración técnica de los predios de la EAB-ESP que involucran las fuentes de agua superficial que se utilizan en los sistemas de abastecimiento y que albergan infraestructura de estos, las áreas que se encuentran en proceso de restauración ecológica, en el Distrito Capital corresponden a quince (15) hectáreas.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)12 Realizar 100 % de acciones definidas para cuencas abastecedoras	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	94.90	94.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,432	$6,106	94.94	$3,458	$0	0.00	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$92,502	$6,106	6.60
(K)13 Realizar 100 % de acciones definidas para humedales	Magnitud	100.00	99.18	99.18	100.00	98.22	98.22	100.00	68.00	68.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,251	$6,200	99.18	$4,238	$4,163	98.22	$511	$463	90.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,001	$10,827	98.42
(K)14 Realizar 100 % de acciones definidas para quebradas	Magnitud	100.00	91.87	91.87	100.00	99.92	99.92	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$730	$671	91.87	$2,198	$2,196	99.92	$1,525	$422	27.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,453	$3,289	73.86
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		$19,303	$7,898	40.92	$25,661	$22,620	88.15	$57,702	$35,466	61.46	$75,456	$0	0.00	$0	$0	0.00	$178,122	$65,984	37.04
179 Ambiente sano		$19,303	$7,898	40.92	$25,661	$22,620	88.15	$57,702	$35,466	61.46	$75,456	$0	0.00	$0	$0	0.00	$178,122	$65,984	37.04
447 Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios		$19,303	$7,898	40.92	$25,661	$22,620	88.15	$57,702	$35,466	61.46	$75,456	$0	0.00	$0	$0	0.00	$178,122	$65,984	37.04

Indicador(es)

(C) 350 Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	5.00	0.81	0.81	100.00%		
2018	14.00	38.18	38.18	100.00% ★	100.00%	★
2019	61.00	83.74	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	38.18%	⊘

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que la SDA aprobó el nuevo PSMV mediante la resolución 03428 el 4 de diciembre de 2017, se hace necesario dar cumplimiento a los requerimientos a partir de enero de 2018 con base en el concepto técnico 06320 de 2017.

Avances y Logros: Para el año 2018: Se eliminaron 2 puntos de vertimiento del río Tunjuelo con la obra Interceptor Brazuelos, en la Carrera 4 con calle 103 Sur y Carrera 5 con Calle 100 C Sur del Barrio Santo Domingo
Se incluyen 3 puntos de vertimiento eliminados: Canal Juan Amarillo Av Ciudad de Cali con Diag 91, Canal Fucha CL 13 A Sur KR 3 A San Blas, Canal Fucha CL 12 B Sur KR 23
Se han eliminado 431 Conexiones erradas desde el año 2016, distribuidas de la siguiente manera por subcuencas:
Subcuenca Canal Torca 21
Subcuenca Canal Molinos: 32
Canal Contador: 5
Canal Córdoba 61
Humedal La Conejera 19
Humedal Juan Amarillo 192
Canal Fucha 98
Canal San Francisco 2
Canal Tintal 1

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$26,284	$14,769	56.19	$38,529	$35,085	91.06	$63,196	$36,352	57.52	$108,671	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$286,079	$86,206	30.13
Proyecto(s) de inversión																			
82 - Plan de saneamiento y manejo de vertimientos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Intervenir 150 Unidad puntos de vertimiento	Magnitud	1.00	0.00	0.00	7.01	7.00	99.86	5.00	5.00	100.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	12.00	8.00
	Recursos	$14,571	$3,909	26.83	$10,775	$9,475	87.93	$20,130	$18,311	90.96	$66,989	$0	0.00	$0	$0	0.00	$112,466	$31,695	28.18
(S)2 Eliminar 1,123 Unidad de conexiones erradas	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	475.00	475.00	100.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	475.00	42.30
	Recursos	$4,732	$3,988	84.29	$14,886	$13,145	88.30	$37,572	$17,156	45.66	$8,467	$0	0.00	$0	$0	0.00	$65,656	$34,289	52.23
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$25,202	$9,805	38.90	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$105,892	$42,354	40.00
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$25,202	$9,805	38.90	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$105,892	$42,354	40.00
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$25,202	$9,805	38.90	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$105,892	$42,354	40.00
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$25,202	$9,805	38.90	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$105,892	$42,354	40.00

Indicador(es)

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	94.38	104.87%	
2017	90.00	90.00	94.50	105.00%	
2018	90.00	90.00	93.37	103.74% ★	104.54% ★
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.72% ⚠

Retrasos y soluciones: Respecto al Indicador de Sostenibilidad del SIG en 2018 es necesario rediseñar el mismo. Lo anterior considerando que este debe articularse a lo definido en el Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se modificó el Decreto 1083 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Función Pública), en lo relacionado con el Sistema de Gestión, las entidades públicas deben implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para lo cual la Alcaldia Mayor, mediante circular 012 de 2018, determinó las fases de: 1) Alistamiento, 2) Direccionamiento, 3) Implementacion y 4) Seguimiento, informando que en la última fase se adoptaran los indicadores y herramientas que permitan monitorear este modelo a nivel distrital y que se está desarrollando una estrategia para la implementacion.

Avances y Logros: Se ha logrado mantener el porcentaje de implementación de los 40 productos definidos para el SIG.

Proyecto(s) de inversión																			
55 - Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)6 Ejecutar 100 % de actividades para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	Magnitud	100.00	73.33	73.33	100.00	56.00	56.00	100.00	17.86	17.86	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$25,202	$9,805	38.90	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$105,892	$42,354	40.00

TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		$244,911	$173,677	70.91	$807,583	$673,120	83.35	$1,151,332	$593,769	51.57	$1,052,209	$0	0.00	$325,652	$0	0.00	$3,581,688	$1,440,565	40.22

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40%	> 40% y <= 70 %	> 70% y <= 90 %	> 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

25100 - Gerencia Corporativa Sistema Maestro

A continuación, se relacionan los programas, estudios y proyectos que se formularon en la Gerencia Sistema Maestro para el cumplimiento misional de la entidad durante los años anteriores, a los cuales se les dio continuidad durante el periodo correspondiente de la gestión. Cabe aclarar que la ejecución incluye en su mayoría proyectos con recursos de vigencias anteriores que, como se mencionó anteriormente, culminaron y/o siguen en ejecución durante este período.

DENOMINACIÓN (MACROPROYECTO) /RUBRO	ACTIVIDADES TERMINADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	VALOR ASIGNADO
Acciones para el saneamiento del Río Bogotá	**3**	**11**	**70.398.316.035**
Est.Ase.Con. Y Diseñ		4	596.033.869
Gastos Generales	1	3	6.008.160.210
Interventorias	1	2	3.105.282.016
Construc. Obra Civil	1	2	60.688.839.940
Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales quebradas ríos y cuencas abastecedoras	**47**	**9**	**12.242.763.098**
Est.Ase.Con. Y Diseñ	1	2	6.106.263.000
Reasentamientos	8	1	113.679.389
Terrenos	38	6	6.022.820.709
Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	**14**	**37**	**1.302.142.091**
Est.Ase.Con. Y Diseñ		1	79.557.400
Reasentamientos	1		25.830.000
Terrenos	13	36	1.196.754.691
Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	**2**		**649.533.293**
Servidumbres	1		12.920.380
Terrenos	1		636.612.913
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	**1**		**61.289.250**
Terrenos	1		61.289.250
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	**14**	**1**	**1.015.765.834**
Reasentamientos	2		13.443.726
Servidumbres	11	1	846.278.862
Terrenos	1		156.043.246

DENOMINACIÓN (MACROPROYECTO) /RUBRO	ACTIVIDADES TERMINADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	VALOR ASIGNADO
Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	**20**	**14**	**24.511.446.634**
Gastos Generales	1		2.897.771
Interventorias	1	2	1.522.538.912
Reasentamientos	1	1	15.634.454
Terrenos	16	9	4.520.751.033
Construc. Obra Civil	1	2	18.449.624.464
Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	**4**	**8**	**36.958.703.499**
Interventorias		3	1.657.647.912
Servidumbres	1	1	98.758.572
Terrenos	2		8.760.000
Construc. Obra Civil	1	4	35.193.537.015
Construcción renovación rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial	**216**		**6.902.780.826**
Est.Ase.Con. Y Diseñ	108		6.254.136.873
Interventorias	108		648.643.953
Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	**37**	**164**	**500.141.444.549**
Est.Ase.Con. Y Diseñ	6	19	11.026.445.086
Gastos Generales	1		2.541.806
Interventorias	12	72	44.556.504.365
Maq.Equip. Y Suminis	3		931.914.000
Reasentamientos		1	356.171
Servidumbres	5	6	79.989.411
Software Y Hardware		3	373.644.677
Terrenos	7	2	604.395.704
Construc. Obra Civil	3	61	442.565.653.329
Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial	**26**	**1**	**70.533.479**
Interventorias	26	1	70.533.479
Corredores Ambientales	**79**	**77**	**59.052.827.627**
Est.Ase.Con. Y Diseñ	39	38	39.575.017.604
Gastos Generales	12	12	348.780.908
Interventorias	26	26	5.564.317.642
Terrenos	1		161.909.635
Construc. Obra Civil	1	1	13.402.801.838
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	**9**	**68**	**32.076.839.185**
Est.Ase.Con. Y Diseñ		9	7.805.996.052
Interventorias		33	3.260.199.272
Maq.Equip. Y Suminis		2	7.782.151.919
Reasentamientos	6		163.962.420
Terrenos	3		26.444.974
Construc. Obra Civil		24	13.038.084.548

Renovación rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento distribución matriz y red local de acueducto	**22**	**60**	**58.055.633.219**
Est.Ase.Con. Y Diseñ	12	3	4.525.163.574
Interventorias	9	29	6.111.700.960
Maq.Equip. Y Suminis	1	1	1.590.843.142
Construc. Obra Civil		27	45.827.925.543
Renovación rehabilitación o reposición del sistema troncal secundario y local de alcantarillado combinado	**2**		**654.400.392**
Construc. Obra Civil	2		654.400.392
Renovación rehabilitación o reposición del sistema troncal secundario y local de alcantarillado pluvial	**2**	**7**	**22.951.327.523**
Gastos Generales	2	1	9.315.208
Interventorias		3	1.586.205.778
Construc. Obra Civil		3	21.355.806.537
Renovación rehabilitación o reposición del sistema troncal secundario y local de alcantarillado sanitario		**21**	**30.350.335.035**
Est.Ase.Con. Y Diseñ		1	819.658.581
Gastos Generales		1	285.496
Interventorias		10	2.803.367.161
Construc. Obra Civil		9	26.727.023.797
Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	**4**	**70**	**38.801.029.703**
Est.Ase.Con. Y Diseñ	1	4	2.690.491.562
Gastos Generales	1		5.598.870
Interventorias		34	4.225.821.602
Maq.Equip. Y Suminis	1	1	504.440.727
Servidumbres	1	5	89.171.087
Construc. Obra Civil		26	31.285.505.855
Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	**2**	**3**	**337.501.846**
Gastos Generales		1	820.377
Interventorias	1	1	79.109.258
Construc. Obra Civil	1	1	257.572.211
Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial		**20**	**19.530.973.317**
Gastos Generales		14	26.483.330
Interventorias		3	1.352.054.431
Construc. Obra Civil		3	18.152.435.556
Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	**8**	**21**	**52.661.926.413**
Gastos Generales		1	151.561
Interventorias	4	10	3.459.240.108
Construc. Obra Civil	4	10	49.202.534.744
Total general	**512**	**592**	**968.727.512.848**
Responsable de la información: 25100 - GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO		Luis Alberto Vargas León: miércoles, 12 de diciembre de 2018 8:20 p.m.	

Fuente: Archivos de Excel "12. POAI 2015 CIERRE DICIEMBRE", "12. POAI 2016 CIERRE DICIEMBRE_v2" y "8. POAI 2018 de trabajo agosto 2018_16.08.2018" recibidos por la Gerencia de Planeamiento.

NOTA: La información reportada corresponde al seguimiento que se registra en el sistema SEGPLAN.

30100 - Gerencia Corporativa Servicio Al Cliente

Se relaciona la información de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente a 29 de noviembre de 2018 de las inversiones asociadas a acciones que venían de años anteriores a los cuales se les dio continuidad, al igual que la vigencia actual. Información tomada del sistema de información SAP.

DENOMINACION		DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)
Vigencia fiscal 2018 Corte: 30 de noviembre de 2018			EJECUTADO	EN PROCESO	
1	PE&P	28	18	10	18.694
Responsable de la información: 30100 - GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE			José Antonio Robayo Gamba: jueves, 13 de diciembre de 2018 9:43 a.m.		

La información reportada se encuentra para consulta en el sistema empresarial SAP a través de la transacción: ZMM95

6. OBRAS PÚBLICAS:

25100 - Gerencia Corporativa de Sistema Maestro

Numero de contrato	OBJETO_	Nombre contratista	Nombre interventor	Estado del Contrato	Vr.Pagado CTO
1-01-25100-0648-2018	Construcción de la conexión funcional entre la alameda del borde sur oriental ciudadela Colsubsidio en la localidad de Engativá a localidad de suba en el límite legal del humedal juan amarillo fase 1	CONSORCIO OBRAS JUAN AMARILLO	CONSORCIO TPF	En Ejecución	2.680.560.368
1-01-25200-1194-2017	Cerramientos en postes de concreto y alambre de púas de los predios propiedad de la empresa	VICTOR ADELMO GUANTIVA	ROGER JAVIER FAJARDO MALDONADO	Liquidado	288.284.177
1-01-25200-1251-2017	Demolición, remoción, deshierbe, limpieza, poda, transporte y disposición de escombros de los predios adquiridos por el acuerdo de Bogotá	4G4 INGENIERIA SAS	SANDRA INES ROZO BARRAGAN	Terminado	211.407.936
1-01-25300-0893-2016	Mantenimiento preventivo y correctivo de la línea de 34,5 kv que energiza el sistema chingaza	PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. PROING S.A.	RICARDO GAMBOA BERNAL	Terminado	2.932.530.627
1-01-25300-0986-2016	Construcción de las obras de revestimiento de los tunes del sistema chingaza y sus obras anexas consorcio obras túneles 2016.	CONSORCIO OBRAS TUNELES 2016	CONSORCIO TUNELES BOGOTA	En Ejecución	51.965.047.844
1-01-25300-1005-2016	Rehabilitación estructural de los concretos de las plantas dorado y laguna. Consorcio concreto Bogotá	CONSORCIO CONCRETOS BOGOTA	CM CONSTRUTORES CONSULTORES Y ASOCIADOS LTDA	En Ejecución	6.187.866.504
1-01-25300-1007-2016	Construcción de las obras de renovación y optimización de las captaciones de las quebradas cortadera, palacio, piedras gordas y consorcio quebradas 2016	CONSORCIO QUEBRADAS 2016	MANOV INGENIERIA LTDA	Terminado	3.681.766.099
1-01-25300-1135-2017	Ejecutar bajo su total responsabilidad y expertiz profesional: la actualización de diseños y la construcción, suministros, mo	CONSORCIO HIMEC-DAM 2017	MANOV INGENIERIA LTDA	En Ejecución	0

1-01-25300-1140-2017	Ejecutar bajo su total responsabilidad y expertiz profesional los ajustes, actualización y complementación de diseños y la cocción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de	CONSORCIO EPIC PTFW	CONSORCIO PTAP FW 2017	En Ejecución	1.292.309.766
1-01-25300-1156-2017	Bajo su total responsabilidad y expertiz profesional: los ajustes, actualización y complementación de diseños y la construcción suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de la interconexión y rehabilitación de las líneas re	CONSORCIO INTERCONEXIÓN EAB	IBERVIAS INGENIEROS SL SUC EN COLOMBIA	En Ejecución	478.749.786
1-01-25300-1263-2017	Construcción de las obras de renovación y optimización de las captaciones de las quebradas calostros, barro-plumaraña y mangrenovacion de la línea de conducción fuentes pozo 1, obras de estabilización geotecnica via de acceso pozo 1 y sus obras anexas	UNION TEMPORAL E.C.I	INGETEC S.A.	En Ejecución	2.347.533.412
1-01-25300-1275-2017	Ejecutar las obras para intervenir los sitios con vulnerabilidad estructural y operativa del túnel guatiquia y de las vias de acceso al sistema chingaza y sus obras complementarias. Consorcio túnel guatiquia 1252	CONSORCIO TUNEL GUATIQUIA 1252	CONSORCIO GUATIQUIA	En Ejecución	3.644.396.076
1-01-25400-0612-2016	Obras de lavado de los tanques de almacenamiento, mantenimiento y reparaciones locativa de estaciones de bombeo, estructuras de	CONSORCIO TANQUES 2016	CONSORCIO INTERVENTORIA TANQUES 2016	Liquidado	3.302.337.633
1-01-25400-0838-2015	Diseño y construcción de la prolongación de la avenida el rincón	CONSORCIO EL RINCON- GOG	CONSORCIO AV RINCON 2015	Terminado	6.943.893.496
1-01-25400-0904-2016	Estabilización geotecnica y construcción de variantes del sistema vitelma - la fiscala - piedra herrada	CONSORCIO ESTABILIZACION 2017	CONSORCIO INTERVENTORIA VITELMA 2016	En Ejecución	6.911.532.466
1-01-25400-0962-2016	Actividades de apoyo a las labores de mantenimiento de la red matriz y recuperación del espacio publico	CONSORCIO 7-24	PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S	En Ejecución	6.473.021.811
1-01-25400-1040-2016	Construcción de la línea matriz avenida las villas - tramo consorcio djg 671	CONSORCIO DJG 671	CONSORCIO GCM	En Ejecución	4.455.179.439
1-01-25400-1065-2016	Construcción de la línea matriz avenida las villas tramo iii consorcio las villas 701.	CONSORCIO LAS VILLAS 701	GNG INGENIERIA S.A.S	En Ejecución	2.470.774.372
1-01-25400-1167-2017	Obras de lavado de los tanques de almacenamiento, mantenimiento y reparaciones locativas de estaciones de bombeo, estructuras de control, estaciones reductoras de presión de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá-ESP	UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES 2017	MANOV INGENIERIA LTDA	En Ejecución	2.497.574.547
1-01-25400-1169-2017	Grupo 1: optimización de las cubiertas de los tanques de almacenamiento de suba nuevo y san dDiego y grupo 2: optimización de	CONSORCIO HTH	IBERVIAS INGENIEROS SL SUC EN COLOMBIA	En Ejecución	3.778.205.423
1-01-25400-1195-2017	Obras de rehabilitación de la línea avenida Boyacá - Tibabuyes 24"	CONSORCIO IC 1168	MANOV INGENIERIA LTDA	En Ejecución	383.615.340
1-01-25400-1246-2017	Optimización y expansión del sistema de acueducto el codito	CONSORCIO EL CODITO	CONSORCIO ETC SAS - INTECSA INARSA 2017	En Ejecución	3.098.407.720
1-01-25400-1259-2017	Grupo 1 optimización de los sistemas matrices de acueducto el consuelo y san dionisio y grupo 2 optimización de los sistemas	CONSORCIO REHABILITACION ACUEDUCTO 2018	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA LTDA IEH GRUCON	En Ejecución	1.604.819.779
1-01-25400-1277-2017	Construcción de la fase ii de la prolongación de la línea de refuerzo a Soacha tubería 36"	CONSORCIO OBRAS ACUEDUCTO PROAR	INAR ASOCIADOS LTDA	Suspendido	103.740.923

1-01-25400-1289-2017	Construcción de la optimización y prolongación de la línea av calle 170 entre la autopista norte y la avenida Boyacá	CONSORCIO DISTRIBUCION 2018	CONSORCIO INTERVENTORES 2018	En Ejecución	1.423.108.634
1-01-25400-1291-2017	Construcción de la optimización y prolongación de la línea av. calle 170 entre la autopista norte y la avenida Boyacá	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PCP	INGETEC S.A.	Suspendido	1.295.383.421
1-01-25500-0629-2018	Recuperación de espacio público asociado a la rehabilitación integral del sistema de alcantarillado combinado sub cuenca	CONALCON LTDA	MARCO A GOMEZ SAENZ	Terminado	224.855.357
1-01-25500-0715-2018	Renovación del interceptor can, mediante la construcción de un interceptor de refuerzo, ampliando la capacidad hidráulica de la	CONSORCIO HIDRAULICO		Suscrito Legalizado	6.345.700.855
1-01-25500-0782-2015	Obras de rehabilitación integral del sistema de alcantarillado combinado sub cuenca: colector calle 22	VIAS Y CONSTRUCCIONES S. A.	MANOV INGENIERIA LTDA	En Ejecución	6.136.849.221
1-01-25500-0845-2015	Diseño detallado y construcción obras civiles y electromecánicas necesarias para el montaje de 3 bombas en la estación	CONSORCIO RIO FUCHA	UNION TEMPORAL ESTACION MAGDALENA	Terminado	4.174.654.847
1-01-25500-0862-2015	Obras de rehabilitación del alcantarillado sanitario de las sub-cuencas ejido, comuneros américas y san Agustín.	CONSORCIO CIES	JOSE ALFONSO MORON QUIROZ	Liquidado	2.109.210.147
1-01-25500-0924-2016	Construcción de las obras para el refuerzo del colector calle 94 y obras complementarias.	CONSORCIO COLECTOR 683	CONSORCIO E&S	Terminado	8.643.630.607
1-01-25500-0972-2016	Construcción de las obras para la conexión del interceptor Tunjuelo canoas con el túnel de emergencia, extracción de máquinas consorcio infraestructura S.A	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A	CONSORCIO CYC CANOAS	Terminado	24.153.439.103
1-01-25500-1009-2017	Obras para la adecuación de la quebrada limas – parte baja	CONSORCIO LIMAS 1	CONSORCIO INTERQUEBRADAS 2018	En Ejecución	5.944.381.454
1-01-25500-1043-2016	Diseño de detalle y obras para la renovación del sistema troncal de alcantarillado de la subcuenca Boyacá. consorcio Boyacá 881	CONSORCIO BOYACA-881	CONSORCIO SAITEC - FELD	En Ejecución	5.264.762.237
1-01-25500-1171-2017	Objeto del contrato: 2017 - mantenimiento de jarillones	CONTRUCTORA VMJ LTDA	ALEX FRANCISCO VERA MALDONADO	Terminado	501.855.527
1-01-25500-1201-2017	Obras de renovación en sectores críticos del canal córdoba y renovación tramo crítico del interceptor cordoba derecho - localida	CONSORCIO SUBA 2017	CSH INFRAESTRUCTURA S.A.S	En Ejecución	3.330.545.188
1-01-25500-1203-2017	Construcción de la estación de bombeo provisional bosatama, estructura de conducción y descarga al rio Tunjuelo y obras	CONSORCIO ESTACIONES 1203 BOSATAMA	CONSORCIO WSP CIC	Suspendido	3.189.281.607
1-01-25500-1211-2017	Obras de renovación en sectores críticos del canal comuneros - localidad de puente Aranda, así como del canal Fucha - locali Antonio Nariño y puente Aranda.	CONSORCIO CRITICOS FUCHA 1191	CONSORCIO CIC - CONSULTECNICOS 2017	En Ejecución	8.633.585.816
1-01-25500-1214-2018	Obras de renovación en sectores críticos de canales de la cuenca salitre	CONSORCIO SALITRE BOG 2018		Suscrito Legalizado	0
1-01-25500-1226-2017	Construcción del interceptor de alcantarillado sanitario zona franca	CONSORCIO ALIANZA 1187	CONSORCIO ETC SAS - INTECSA INARSA 2017	En Ejecución	5.307.201.919
1-01-25500-1227-2017	Grupo 1: construcción del by-pass de la estación de bombeo de aguas residuales de britalia. Grupo 2: construcción del by-pass	CONSORCIO YS EBAR BRITALIA	CONSORCIO ESTACIONES DE BOMBEO SDT	En Ejecución	6.159.058.021
1-01-25500-1248-2017	Grupo 1: construcción del by-pass de la estación de bombeo de aguas residuales de britalia. Grupo 2: construcción del by-pass	CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129	H2O CONSULTING S.A.S.	En Ejecución	1.122.966.637
1-01-25500-1268-2018	Revisión, confrontación, complementación y apropiación de estudios y diseños, así como la construcción de la estación el	CONSORCIO EE CANOAS		Suscrito Legalizado	0

1-01-25500-1269-2017	Rehabilitación del alcantarillado sanitario de la sub-cuenca norte-callejas	CONSORCIO REHABILITACION ALCANTARILLADO CALLEJAS		Suscrito Legalizado	0
1-01-25500-1309-2017	Construcción de estructuras de separación de caudales sanitarios en redes de alcantarillado pluvial incluidas en el plan de identificación y corrección de conexiones erradas en las cuencas torca, salitre Fucha y Tunjuelo – fase i – de la ciudad de b	MARAN SAS	IMR INGENIERIA LIMITADA	En Ejecución	626.224.698
2-01-25200-0912-2016	Contratación de demolición, remoción, deshierbe, limpieza, poda, transporte y disposición de escombros de los predios adquimas, morales, chiguata, nutria, santa librada, zajón de la estrella, pardo rubio, tunjuelo bajo de los canales, salitre palma,	4G4 INGENIERIA SAS	ROGER JAVIER FAJARDO MALDONADO	Liquidado	162.530.306
2-01-25300-0681-2017	Ejecutar las actividades de mantenimiento de la cobertura vegetal plantada y de las áreas en proceso de restauración ecológica en los predios de la EAB-ESP conexos a los sistemas de abastecimiento	PROAMBIENTE LTDA.	CARLOS ARCESIO BELLO BLANCO	Liquidado	375.187.404
2-01-25596-0695-2017	Adecuación del predio la magdalena para disposición del biosólido producido por la ptar el salitre en su uso como enmienda or	ECOTECHNOS S.A.S	AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P	Terminado	256.286.016
2-01-25596-1162-2017	Renovación de las estructuras metálicas en acero inoxidable barandas, escaleras y rejillas en diferentes zonas de la ptar salitre	PRODIARQ LTDA	AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P	Liquidado	169.022.467
Total general					**213.283.277.033**

Responsable de la información: 25100 - GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO	Luis Alberto Vargas León: miércoles, 12 de diciembre de 2018 8:20 p.m.

30100 - Gerencia Corporativa Servicio Al Cliente

OBJETO DE LA OBRA P.	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (millones de pesos)
Vigencia fiscal 2018 Corte: 29 de noviembre de 2018			EJECUTADO	EN EJECUCIÓN	
1 Se encuentra en la descripción del anexo			(50 Terminados y liquidados) 372.698.364.436	83 ---------- 830.644.217.162	1.203.343
Responsable de la información: 30100 - GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE				Jose Antonio Robayo Gamba: jueves, 13 de diciembre de 2018 9:43 a.m.	

La información reportada se encuentra para consulta en el sistema empresarial SAP a través de la transacción: ZMM95

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

A continuación, se relaciona, la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, para la vigencia fiscal 2018, con corte al 30 de noviembre de 2018:

INGRESOS (Millones de Pesos)

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
	Vigencia Fiscal: 2018 a 30 de noviembre		
DISPONIBILIDAD INICIAL	763.691	763.680	100%
INGRESOS CORRIENTES	1.579.768	1.652.072	105%
TRANSFERENCIAS	367.023	273.657	75%
RECURSOS DE CAPITAL	1.335.572	128.011	10%
TOTAL	4.046.056	2.817.423	70%

GASTOS (Millones de Pesos)

CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	Vigencia Fiscal: 2018 a 30 de noviembre		
FUNCIONAMIENTO	1.274.514	1.046.551	82%
OPERACION	365.503	318.152	87%
DEUDA	100.440	97.712	97%
INVERSION	2.203.690	1.144.842	52%
DISPONIBILIDAD FINAL	101.907		0%
TOTAL	4.046.056	2.607.258	64%

Responsable de la información: 13100 - GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA	De: Juliana Castro Buitrago: viernes, 14 de diciembre de 2018 4:00 p.m.

*El grupo funcionamiento incluye los gastos de operación, servicio de la deuda y disponibilidad final
Nota: se adjunta detalle del documento en archivo magnético.

Cupos de Endeudamiento.

Ejecución Cupo Acuerdo 040 de 2001	
Millones de Pesos - Tasa de Cambio $3.036,81 (Supuesto SDH 15/09/16)	
Concepto	**Valor**
Cupo de endeudamiento US$	250.000.000
Créditos Contratados COP$	490.000.000.000
Valor Ejecutado (Comprometido y Girado)	583.679.905.078
Valor Ejecutado y No desembolsado	93.679.905.078
Crédito por contratar US$	52.952.702
Crédito por contratar COP$	93.679.905.078
Ejecución Recursos Cupo Acuerdo 0467 de 2011	

Concepto	Valor
Cupo de endeudamiento COP$	300.000.000.000
Valor Ejecutado (Comprometido)	282.499.754.731
Giros	151.864.687.212
Crédito por contratar COP$	282.499.754.731
Ejecución Recursos Cupo Acuerdo 0680 de 2018	
Cupo de endeudamiento COP$ constantes 2018	3.106.000.000.000
Responsable de la información: 13100 - GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA	Mauricio Gómez Arango: viernes, 14 de diciembre de 2018 4:48 p.m.

8. CONTRATACIÓN:

A continuación, se relaciona el número de contratos suscritos, según su tipología (prestación de servicios, suministro, compraventa, consultorías, interventorías, obra civil, entre otras) de acuerdo con las modalidades de selección establecidas en el Manual de Contratación.

Fechas de corte, la primera parte del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2017 y la otra lo correspondiente del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018.

Periodo: 16 de agosto al 31 de diciembre del año 2017

TIPO INVITACIÓN/CLASE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
⊟DIRECTO A UN INVITADO	**418**	**27.722.438.258**
ARRENDAMIENTOS	4	389.117.240
COMPRAVENTA	6	502.554.318
CONSULTORIA	5	1.859.329.857
CONVENIO	2	1.500.000.000
INTERVENTORIA	4	1.382.020.431
LICENCIAMIENTOS	1	868.863.316
OBRA CIVIL.	2	288.918.247
OTROS	1	650.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	364	17.514.075.495
SUMINISTROS	29	2.767.559.354
⊟OTROS CONTRATOS	**13**	**39.581.902.001**
CONVENIO	12	39.461.302.001
SUMINISTROS	1	120.600.000
⊟PUBLICA	**142**	**784.540.267.765**
ARRENDAMIENTOS	2	12.960.566.549
COMPRAVENTA	6	1.428.955.360
CONSULTORIA	23	36.790.014.258
INTERVENTORIA	42	58.441.700.713
OBRA CIVIL.	47	640.400.686.468
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10	9.320.261.360
SUMINISTROS	12	25.198.083.057
⊟URBANIZADORES	**16**	**0**
ARRENDAMIENTOS	1	0
OTROS	15	0
TOTAL	**589**	**851.844.608.024**

Periodo: 1ro de enero al 30 de noviembre del año 2018

TIPO DE INVITACIÓN/CLASE DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
DIRECTO A UN INVITADO	**1137**	**$ 83.495.113.428**
ARRENDAMIENTOS	10	$ 1.456.905.765
COMPRAVENTA	5	$ 764.396.413
CONSULTORIA	9	$ 1.092.939.776
INTERVENTORIA	1	$ 133.697.309
OBRA CIVIL.	1	$ 483.978.338
OTROS	2	$ 6.930.754.200
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1058	$ 55.593.253.100
SUMINISTROS	43	$ 3.980.098.414
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACUERDO MARCO CCE	2	$ 1.704.471.368
SUMINISTROS ACUERDO MARCO CCE	3	$ 5.980.998.464
COMPRAVENTA ACUERDO MARCO CCE	3	$ 5.373.620.281
OTROS CONTRATOS	**3**	**$ 2.627.000.000**
CONVENIO	2	$ -
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1	$ 2.627.000.000
PUBLICA	**72**	**$ 195.237.348.601**
COMPRAVENTA	1	$ 117.585.000
CONSULTORIA	7	$ 4.390.735.988
INTERVENTORIA	14	$ 11.450.031.124
OBRA CIVIL.	14	$ 116.758.314.274
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21	$ 53.621.822.224
SUMINISTROS	8	$ 8.158.102.207
SUMINISTROS-ACUERDO MARCO EAAB	6	$ -
LICENCIAMIENTOS ACUERDO MARCO CCE	1	$ 740.757.784
URBANIZADORES	**47**	**$ -**
OTROS	47	$ -
TOTAL	**1259**	**$ 281.359.462.029**

En el siguiente cuadro se observan las modificaciones contractuales realizadas ya sean adición, prórroga, adición y prórroga u otros, según la tipología del contrato, dentro del mismo periodo:

Periodo: 16 de agosto al 31 de diciembre del año 2017

TIPO MODIFICACIÓN/CLASE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR ADICION
⊟ADICION	**17**	**$ 15.711.900.757**
CONVENIO	2	$ 10.884.812.105
INTERVENTORIA	2	$ 31.609.751
OBRA CIVIL.	5	$ 2.615.219.118
OTROS	2	$ 289.094.357
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4	$ 1.640.127.170
SUMINISTROS	2	$ 251.038.256
⊟ADICION Y PRORROGA	**199**	**$ 17.151.655.900**
ARRENDAMIENTOS	5	$ 778.028.292
CONSULTORIA	3	$ 400.301.668
CONVENIO	3	$ 4.587.894.927
INTERVENTORIA	7	$ 526.488.239
OBRA CIVIL.	11	$ 5.541.343.493
OTROS	1	$ 2.316.577.224
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	167	$ 2.891.026.972
SUMINISTROS	2	$ 109.995.085
⊟OTROS	**35**	**$ -**
ARRENDAMIENTOS	2	$ -
COMPRAVENTA	2	$ -
CONVENIO	3	$ -
LICENCIAMIENTOS	2	$ -
OBRA CIVIL.	6	$ -
OTROS	3	$ -
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13	$ -
SUMINISTROS	4	$ -
⊟PRORROGA	**44**	**$ -**
COMPRAVENTA	1	$ -
CONSULTORIA	7	$ -
CONVENIO	5	$ -
INTERVENTORIA	7	$ -
OBRA CIVIL.	9	$ -
OTROS	1	$ -
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8	$ -
SUMINISTROS	6	$ -
TOTAL	**295**	**$ 32.863.556.657**

Periodo: 1ro de enero al 30 de noviembre del año 2018

TIPO MODIFICACION/CLASE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR ADICION
⊟ADICION	**31**	**$ 25.356.718.836**
CONSULTORIA	1	$ 55.000.000
CONVENIO	1	$ 10.571.963.593
INTERVENTORIA	2	$ 57.495.055
OBRA CIVIL.	1	$ 2.027.741.101
OTROS	10	$ 1.271.204.049
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8	$ 3.192.844.056
SUMINISTROS	8	$ 8.180.470.982
⊟ADICION Y PRORROGA	**243**	**$ 61.771.098.448**
ARRENDAMIENTOS	1	$ 17.262.287
CONSULTORIA	5	$ 1.196.706.287
CONVENIO	4	$ 22.314.461.956
INTERVENTORIA	12	$ 1.056.917.706
OBRA CIVIL.	4	$ 3.953.573.612
OTROS	1	$ 1.012.116.179
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	204	$ 29.318.252.833
SUMINISTROS	11	$ 2.900.534.088
SUSCRIPCIONES	1	$ 1.273.500
⊟OTROS	**68**	**$ -**
CONSULTORIA	5	$ -
CONVENIO	10	$ -
INTERVENTORIA	5	$ -
OBRA CIVIL.	25	$ -
OTROS	2	$ -
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16	$ -
SUMINISTROS	5	$ -
⊟PRORROGA	**183**	**$ -**
CONSULTORIA	26	$ -
CONVENIO	12	$ -
INTERVENTORIA	31	$ -
OBRA CIVIL.	31	$ -
OTROS	6	$ -
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42	$ -
SUMINISTROS	35	$ -
TOTAL	**525**	**$ 87.127.817.284**

Durante el periodo de gestión de la Gerente se tramitaron las siguientes cesiones de contratos:

Periodo: 16 de agosto al 31 de diciembre del año 2017

NUMERO DE CONTRATO	No. CESIÓN	CLASE DE CONTRATO	SUSCRIPCION CONTRATO	FECHA CESION CONTRATO
2-01-24300-0538-2017	1	OBRA CIVIL.	15/05/2017	25/08/2017
2-05-30100-0549-2017	1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	17/05/2017	01/09/2017
1-01-25500-0782-2015	1	OBRA CIVIL.	25/11/2015	30/10/2017
1-09-11500-0946-2016	1	ARRENDAMIENTOS	23/12/2016	26/12/2017
1-01-34100-1061-2016	1	OBRA CIVIL.	30/12/2016	14/12/2017

Periodo: 1ro de enero al 30 de noviembre del año 2018

NUMERO CONTRATO	No. CESIÓN	CLASE CONTRATO	SUSCRIPCION CONTRATO	FECHA CESION CONTRATO
2-05-25500-0106-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19/01/2018	02/05/2018
2-05-40100-0199-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23/01/2018	23/03/2018
2-05-25100-0316-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25/01/2018	01/08/2018
2-05-25100-0370-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25/01/2018	06/04/2018
2-05-10600-0381-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2018	08/05/2018
2-05-12300-0394-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2018	13/04/2018
2-05-40100-0507-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2018	22/03/2018
2-05-11100-0530-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2018	07/09/2018
2-05-25200-0534-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2018	02/05/2018
2-05-30100-0547-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2018	10/05/2018
2-05-25100-0585-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2018	09/02/2018
2-05-30100-0931-2018	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	07/09/2018	29/11/2018
2-02-14600-0940-2017	1	CONSULTORIA	17/10/2017	22/06/2018
2-02-35100-0944-2014	1	CONSULTORIA	19/12/2014	11/10/2018
1-06-25300-1034-2016	1	SUMINISTROS	30/12/2016	14/02/2018
2-05-11900-1214-2017	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29/12/2017	12/03/2018
2-05-11900-1222-2017	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29/12/2017	05/09/2018
2-05-25200-1282-2017	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29/12/2017	12/07/2018

A continuación, se resumen los procesos que se encuentran radicados en la Dirección de Contratación y de los cuales se está adelantando su trámite:

TIPO INVITACION / CLASE CONTRATO	CANTIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL
⊟DIRECTO A UN INVITADO	**52**	**$ 4.110.828.970**
COMPRAVENTA	6	$ 483.222.923
OBRA CIVIL	3	$ 425.198.577
PRESTACION DE SERVICIO	35	$ 2.788.172.735
SUMINISTRO	8	$ 414.234.735
⊟PUBLICA	**102**	**$ 786.842.328.354**
COMPRAVENTA	4	$ 4.143.267.191
CONSULTORIA	19	$ 28.887.842.413
INTERVENTORIA	28	$ 48.813.677.104
OBRA CIVIL	32	$ 675.173.634.818
PRESTACION DE SERVICIO	8	$ 21.814.827.010
SUMINISTRO	11	$ 8.009.079.818
TOTAL	**154**	**$ 790.953.157.324**

Solicitudes de modificación en curso:

TIPO MODIFICACION	CANTIDAD	VALOR ADICION
ADICION	**2**	**$ 158.721.008,00**
OBRA CIVIL	1	$ 145.816.665,00
PRESTACION DE SERVICIOS	1	$ 12.904.343,00
ADICION Y PRORROGA	**51**	**$ 4.781.010.456,00**
CONSULTORIA	1	$ 164.820.102,00
INTERVENTORIA	4	$ 530.859.246,00
OBRA CIVIL	1	$ 3.572.263.339,00
PRESTACION DE SERVICIOS	45	$ 513.067.769,00
OTROS	**15**	**$ -**
INTERVENTORIA	3	$ -
OBRA CIVIL	8	$ -
OTROS - CONVENIOS	**1**	**$ -**
PRESTACION DE SERVICIOS	2	$ -
SUMINISTRO	1	$ -
PRORROGA	**3**	**$ -**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1	$ -
CONVENIO	1	$ -
SUMINISTRO	1	$ -
TOTAL	**71**	**$ 4.939.731.464**

NOTAS:

1. La información reportada de la gestión contractual se encuentra para consulta en el sistema empresarial SAP a través de las transacciones ZMM 176A, ZMM92 y ZSM29.
2. El tipo de invitación pública incluye las invitaciones públicas simplificadas.

9. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD Y HALLAZGOS ÓRGANOS DE CONTROL

Se relaciona a continuación los procesos vigentes de responsabilidad fiscal, disciplinaria, relación hallazgos organismos de control y planes de mejoramiento.

CONSOLIDADO - PLAN DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA DE BOGOTA

PAD.	Periodo Auditado	Nombre del Proceso Auditor	Acciones vigentes
2017	2009/2016	Visita Fiscal Tunjuelo Canoas Cod 502 Vig 2009 al 2016 PAD 2017	2
2017	2016	Auditoría de regularidad Cod 187 Vig 2016 - PAD 2017	50
2017	2012/2017	Auditoría de Desempeño Cod 195 del 2012 al 2017 PAD 2017	8
2018	2017	Auditoría de Regularidad Cód 178 Vig 2017 - PAD 2018	67
2018	2016/2017	Auditoría de Desempeño Cod. 198 Vig. 2016 y 2017 – PAD 2018	6
TOTALES			133
Responsable de la información: 10500 - OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN		Eva Judith Pena Garcia: lunes, 10 de diciembre de 2018 9:39 a.m.	

Fuente: Oficina de Control Interno y Gestión EAAB-ESP.

En Cuanto a los procesos de responsabilidad fiscal y disciplinarios esa información no reposa en la Oficina de Control Interno y Gestión

10. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Se relaciona a continuación los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad en la vigencia 2018.

Relación de Resoluciones internas EAB-ESP

11100 - Secretaría General

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Resolución	Resoluciones internas EAAB-ESP: Vigencia 2017 0568-0942 24ago-17 al 29dic17 Vigencia 2018 0001-1124 1ene2018 al 29nov18	Resolución	0568-0942 0001-1124	29-dic-2017 29-nov-2018

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Circular	Circulares internas EAAB-ESP: Vigencia 2017 018-032 1sept-17 al 28dic17 Vigencia 2018 01-045 1ene2018 al 29nov18	Circulares	018-032 01-045	30-dic-2016 29-nov-2018
Responsable de la información: 11100 - SECRETARÍA GENERAL		Diana Marcela Herrera Africano: miércoles, 12 de diciembre de 2018 10:00 a.m.		

NOTA: La información reportada se encuentra para consulta en el CD anexo.

14100 - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Por la cual se adopta el régimen legal para el reconocimiento de prima técnica, se señala requisitos mínimos y se establece el procedimiento interno para solicitar su asignación en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá, ESP.	Acuerdo	6	31/mar/1995
Por lo cual se reglamenta la asignación de la Prima Técnica a los Empleados Públicos de la Empresa.	Acuerdo	21	21/ago/2002
Por medio del cual se modifica la planta de cargos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.	Acuerdo	12	25/jun/2007
Por el cual se adopta un nuevo marco estatutario para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.	Acuerdo	11	13/sep/2010
Por el cual se dictan normas para hacer efectivas las disposiciones del Acuerdo 11 de 2010 y se dictan otras disposiciones sobre la materia.	Acuerdo	19	28/oct/2010
Por el cual se aprueban los principios y reglas básicas para expedir, actualizar y modificar los manuales especificos de funciones y requisitos de los servidores públicos de la EAAB-ESP.	Acuerdo	7	31/mar/2011
Por el cual se modifican los Acuerdos 11 y 19 de 2010.	Acuerdo	11	7/jul/2011
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 11 de 2010" – Ampliación objeto social.	Acuerdo	12	5/sep/2012
Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, y se determinan las responsabilidades de sus dependencias.	Acuerdo	11	25/jun/2013
Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 12 de 25 de JUN del 2007" Se crean los cargos de la Gerencia Corporativa de Residuos Sólidos.	Acuerdo	12	25/jul/2013
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 11 de 2010" – Denominación de la Empresa.	Acuerdo	15	19/sep/2013
Por medio del cual se crean algunos cargos de carácter transitorio de trabajadores oficiales a término fijo para cumplir las funciones propias del proceso de facturación, urbanismo y construcción, en las actividades específicas de RE-DENSIFICACIÓN, en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP.	Acuerdo	12	2/oct/2014
Por medio del cual se crean algunos cargos de carácter transitorio de trabajadores oficiales a término fijo para cumplir los procesos comerciales y financieros del servicio de aseo en la Empresa de Acueducto, Alcantarillo y Aseo de Bogotá – ESP.	Acuerdo	11	4/jun/2015
Por medio del cual se modifica el Acuerdo de Junta Directiva No. 12 de 25 de JUN de 2007.	Acuerdo	24	20/nov/2015
Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 24 de 20 de NOV de 2015 y se prorroga la vigencia de la planta transitoria creada a través del Acuerdo No. 11 de 2015.	Acuerdo	27	23/dic/2015
Por medio del cual se modifica el Acuerdo 21 de 2002.	Acuerdo	1	26/feb/2017
Por el cual se aprueba el Código de Integridad.	Acuerdo	16	30/jul/2018
Por medio del cual se prorroga ña vigencia de la planta temporal de setenta (70) cargos de trabajadores oficiales a término fijo, para la prestación del servicio de atención al cliente a través del canal telefónico, Call Center, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP., creada mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 23 del 11 de diciembre de 2012.	Acuerdo	22	18/oct/2018
Reglamentación de la prima de localización en Chingaza, Chuza y zonas aledañas.	Circular	G-48/72	19/jul/1972
Por la cual se actualiza la reglamentación para el reconocimiento de la prima de localización al personal de la Empresa en el proyecto Chingaza, del Acueducto y Acueducto y Alcantarillado de Bogotá DC	Circular	G-7/76	20/ago/1976

DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Otorgamiento de permisos por horas dentro de la Jornada Laboral.	Circular	17	8/oct/2014
Bogotá se mueve mejor.	Circular	6	1/mar/2016
Directrices acerca de la presentación personal de los trabajadores y adecuación de los puestos de trabajo en los puntos de atención al ciudadano de la Empresa.	Circular	9	5/mar/2018
Austeridad en el gasto - Control horas extras.	Circular	20	21/jun/2018
Solicitud asignación de líneas y equipos celulares corporativos.	Circular	23	3/jul/2018
Uso de formatos vigentes y lineamientos de Gestión Documental.	Circular	24	9/jul/2018
Alcance circular 23 "Solicitud Asignación de líneas y equipos celulares corporativos".	Circular	30	3/sep/2018
Lineamientos de bienestar en la EAAB-ESP Directiva No. 002 - 2017 - Alcalde Mayor de Bogotá DC.	Circular	35	1/oct/2018
Secretaria Técnica del Comité de Convivencia Laboral.	Circular	40	14/nov/2018
Por la cual se establece la prima de localización para los trabajadores que laboran en las hoyas hidrográficas.	Resolución	50 A	18/ago/1983
Por medio de la cual se reglamenta el pago de la Prima de Riesgo para los Trabajadores Oficiales que laboran en contacto directo con Aguas Negras.	Resolución	446	20/sep/1996
Por la cual se reglamentan los comités legales e institucionales de la Empresa.	Resolución	247	29/ene/2003
Por la cual se modifica la Resolución 0247 de 2003.	Resolución	1157	21/oct/2003
Por medio de la cual se modifica la Resolución núm. 0247 del 29 de ene de 1003 de la Gerencia General de la Empresa.	Resolución	927	10/oct/2006
Por medio de la cual se modifica el comité de inventarios, ventas y destrucción de activos improductivos de la EAAB ESP.	Resolución	1226	27/dic/2006
Por medio de la cual se aclara el parágrafo del artículo quinto de la Resolución 1226 de 27 de DIC de 2006.	Resolución	46	23/ene/2007
Por medio de la cual se modifica el artículo segundo y el literal A) del artículo cuarto de la Resolución 1226 del DIC 27 de 2006.	Resolución	1103	15/nov/2007
Por medio de la cual se modifican las funciones y requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal de trabajadores oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.	Resolución	1111	16/nov/2007
Por medio de la cual se adiciona a los requisitos de estudios de algunos cargos, unas disciplinas académicas .y se suprime el parágrafo segundo del artículo cuarto de la Resolución 1111 del 16 de NOV de 2007.	Resolución	1124	22/nov/2007
Por la cual se establecen los criterios y se adoptan los procedimientos para dar de baja los bienes muebles calificados como servibles no útiles o inservibles de propiedad de la EAAB ESP	Resolución	1204	10/dic/2007
Por la cual se especifican los cargos con derecho a prima de riesgo.	Resolución	161	26/feb/2010
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No 161 del 26 de febrero de 2010.	Resolución	582	29/jun/2010
Por la cual se adopta y reglamenta la figura de defensor del ciudadano de la EAAB-ESP.	Resolución	1157	3/nov/2010
Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo sexto de la Resolución 0288 de 2010.	Resolución	1194	12/nov/2010
Por medio de la cual se Adiciona un Parágrafo al numeral Segundo Literal B) del Artículo Cuarto de la Resolución No. 1226 del 27 de DIC de 2006.	Resolución	1276	25/nov/2010
Por medio de la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.	Resolución	276	6/may/2011
Por medio de la cual se modifican las funciones y requisitos mínimos de algunos cargos de Trabajadores Oficiales establecidos en la Resolución No. 1111 de 16 de NOV de 2007.	Resolución	298	13/may/2011
Por medio de la cual se adiciona en el manual de funciones, las funciones y competencias laborales para algunos empleos públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.	Resolución	343	27/may/2011
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	Resolución	370	10/jun/2011
Por medio de la cual se adicionan algunas disciplinas académicas como requisito de estudio para los cargos de empleos públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.	Resolución	136	27/feb/2012
Por medio de la cual se adopta la política de liquidación de cuotas partes pensionales.	Resolución	197	15/mar/2012
Por medio de la cual se reglamenta el uso, administración y control del parque automotor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.	Resolución	829	27/dic/2012

DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Por medio de la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales para algunos empleos públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.	Resolución	840	31/dic/2012
Por medio de la cual se modifican el manual específico de funciones y competencias laborales para algunos cargos de trabajadores oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.	Resolución	841	31/dic/2012
Por la cual se establece la matriz de requisitos mínimos para vinculaciones a término fijo y labor contratada en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.	Resolución	446	5/jul/2013
Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 276 del 6 de mayo de 2011.	Resolución	648	30/sep/2013
Por la cual se Reglamenta las Pasantías, Prácticas y Judicaturas en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.	Resolución	663	2/oct/2013
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0663 del 02 de octubre de 2013 que reglamentó las pasantías, prácticas y judicaturas en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-ESP.	Resolución	571	26/jun/2014
Por la cual se delegan algunas funciones.	Resolución	729	22/ago/2014
Por medio de la cual se definen las responsabilidades y perfiles para la planta de los cargos de carácter transitoria de trabajadores oficiales a término fijo, para cumplir las funciones propias del proceso de facturación, urbanismo y construcción en las actividades específicas de Re-densificación en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP.	Resolución	1091	14/nov/2014
Por medio del cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0351 de 30 de abril de 2010, que reglamenta los artículos 130, 131, 132, 133 y 134 de la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2011 de la EAAB-ESP.	Resolución	1163	17/dic/2014
Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 1163 de 2014 de la EAB-ESP.	Resolución	1167	17/dic/2014
Por medio de la cual se determinan las funciones y competencias laborales para los empleos públicos de la Gerencia Corporativa de Residuos Sólidos y sus Direcciones en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - ESP (Deroga la Resolución 0693 de 2013).	Resolución	49	28/ene/2015
Por medio de la cual se asigna la función de conducir vehículo para algunos cargos de trabajadores oficiales a término indefinido.	Resolución	70	9/feb/2015
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 276 de mayo de 2011.	Resolución	119	27/feb/2015
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 276 de mayo 6 de 2011.	Resolución	120	27/feb/2015
Por medio de la cual se definen las responsabilidades y requisitos mínimos para la planta de cargos de carácter transitorio de trabajadores oficiales a término fijo para cumplir las funciones propias del proceso de comercial y financiero para el servicio de aseo en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP.	Resolución	362	19/jun/2015
Por medio del cual se delegan funciones en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP.	Resolución	370	23/jun/2015
Por medio de la cual se ajustan y definen las funciones y requisitos mínimos para algunos cargos de trabajadores oficiales contratados a término indefinido en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-ESP.	Resolución	507	14/ago/2015
Por medio de la cual se adopta la política de talento humano con enfoque en derechos humanos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP.	Resolución	655	29/sep/2015
Por medio de la cual se crea y reglamenta el comité de seguridad vial de la EAB_ESP.	Resolución	656	29/sep/2015
Por medio de la cual se reglamentan los préstamos de bienestar para los servidores públicos de la EAB_ESP.	Resolución	826	3/dic/2015
Por la cual se reglamentan las comisiones de servicio, el pago de viáticos y los gastos de viaje para los servidores públicos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado Aseo de Bogotá-ESP.	Resolución	827	3/dic/2015
Por medio de la cual se reglamenta la figura del Defensor del Ciudadano en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá.	Resolución	870	22/dic/2015
Por medio de la cual de adoptan las funciones y requisitos mínimos para los cargos de trabajadores oficiales de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB-ESP., para la prestación directa del servicio en los procesos de operación comercial, operativa de acueducto, gestión social, facturación, urbanismo y construcción.	Resolución	894	31/dic/2015
Por la cual se modifica la resolución 0829 de 2012.	Resolución	71	1/feb/2016
Por medio de la cual se reglamentan las jornadas y turnos de trabajo de los trabajadores oficiales de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - ESP.	Resolución	461	20/may/2016

DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Por medio de la cual se adopta el Reglamento del Fondo Especial de Vivienda de los Trabajadores Oficiales de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP, aprobado por el Comité de Vivienda celebrado con SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA BOGOTÁ.	Resolución	795	12/sep/2016
Por medio de la cual se adopta el Reglamento del Fondo Especial de Vivienda de los Trabajadores Oficiales de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP, aprobado por el Comité de Vivienda celebrado con SINTRASERPUCOL.	Resolución	796	12/sep/2016
Por medio de la cual se reglamenta Comité de Desarrollo Humano y Empresarial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - ESP y la Organización Sindical SINTRASERPUCOL.	Resolución	842	29/sep/2016
Por la cual se reglamenta Comité de Desarrollo Humano y Empresarial de la EAB - ESP con SINTRAEMSDES Subdirectiva Bogotá.	Resolución	853	4/oct/2016
Por medio de la cual se designan los representantes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - ESP en unos Comités.	Resolución	884	20/oct/2016
Por medio de la cual se reglamentan Auxilios de Guardería y Primaria, Educación Especial y Auxilio Educativo, becas para Especialización de Profesionales, Becas para Educación, Investigación y Especialización de Técnicos y Tecnólogos, Becas Alumnos Colegio Ramón B. Jimeno y Becas Bachilleres Colegio Ramón B Jimeno SINTRAEMSDES Subdirectiva Bogotá.	Resolución	920	3/nov/2016
Por la cual se reglamentan Auxilios de Guardería y Primaria, Educación Especial y Auxilio Educativo, becas para Especialización de Profesionales, Becas para Educación, Investigación y Especialización de Técnicos y Tecnólogos, Becas Alumnos Colegio Ramón B. Jimeno y Becas Bachilleres Colegio Ramón B Jimeno y se Dictan otras disposiciones – SINTRASERPUCOL.	Resolución	921	3/nov/2016
Por la cual se reglamenta el Comité de Bienestar Social de la EAB-ESP y SINTRASERPUCOL.	Resolución	950	22/nov/2016
Por la cual se reglamenta el Comité de Bienestar Social de la EAB-ESP y SINTRAEMSDES Subdirectiva Bogotá.	Resolución	985	6/dic/2016
Por la cual se delegan unas funciones.	Resolución	196	7/abr/2017
Por la cual se modifica la Resolución 1204 de 2007 en la que se establecen los criterios y se adoptan los procedimientos para dar de baja los bienes muebles calificados como servibles no útiles o inservibles de propiedad de la EAAB ESP.	Resolución	68	31/ene/2018
Por medio de la cual se modifica la resolución de delegación No. 196 del 7 de abril de 2017.	Resolución	640	17/jul/2018
Por medio de la cual se establece la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP.	Resolución	955	12/oct/2018
Por medio de la cual se modifica la Resolución No 0884 de 20 de octubre de 2016.	Resolución	956	12/oct/2018
Por medio de la cual se reconoce de forma oficial el listado que conforma el equipo de gestores de integridad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP y se dictan disposiciones frente a su conformación.	Resolución	957	16/oct/2018
Por medio de la cual se establecen los instrumentos de planeación para la gestión del talento humano de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.	Resolución	1066	20/nov/2018
Reglamento Interno de Trabajo.			
Manual del Servicio Médico y Odontológico.			
Convención Colectiva de Trabajo SINTRAEMSDES 2015 - 2019			
Convención Colectiva de Trabajo SINTRASERPUCOL 2015 - 2019			
Responsable de la información: 14100 - GERENCIA CORPORATIVA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA		Sandra Esmeralda Vanegas Laverde: miércoles, 19 de diciembre de 2018 9:50 a.m.	

NOTA: La información reportada se encuentra para consulta en la Plataforma de Lotus Notes/Sistema Integrado de Gestión / Normograma

Relación de los manuales de funciones y los procedimientos

12500 - Dirección Gestión de Calidad y Procesos

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	ESTADO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Procesos y Procedimientos	Listado maestro de Documentos vigentes, el cual contiene la relación de los manuales de funciones y los procedimientos que hacen parte del Sistema Único de Gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-ESP	2018	Vigente	2018
Responsable de la información: 12100 - GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL		Susana Yaver Marquez: viernes, 14 de diciembre de 2018 2:48 p.m.		

NOTA: La información reportada se encuentra para consulta en Intranet/Aplicativo mapa de procesos.

11. CONCEPTO GENERAL:

Se presentó ante la Junta Directiva los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017, producto de la gestión de la administración anterior. Los estados financieros fueron auditados por la firma Ernst & Young, quien presentó su informe ante la Junta Directiva y el Auditor dio a conocer su opinión sobre ellos. Lo soportes de lo anterior reposan en Secretaria General.

Descripción	Soporte	No. de Folios
Calificación de riesgo de crédito AAA ratificada por Fitch Ratings, con fecha 30 de noviembre de 2018, con perspectiva Nacional a largo plazo estable.	Informe Fitch Ratings	152 Kb
Responsable de la información: 13100 - GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA	Olivia Martínez Rodriguez: lunes, 17 de diciembre de 2018 9:25 a.m.	

12. FIRMA

Esta acta se firma en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de diciembre del año 2018

Gerente General Saliente:

Dra. María Carolina Castillo Aguilar

Gerente General Entrante (e):

Dra. Lady Johanna Ospina Corso

Elaboró: Néstor Harry Acosta, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos
Revisó: Carlos Ariel Rodriguez Vergara, Director Planeación y Control de Resultados Corporativos
Aprobo: Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes, Gerente Corporativa de Planeamiento y Control